

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Video Conference

ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา

\*\*\*\*\*

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

**จังหวัดนครราชสีมา**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| ๑. นายชรินทร์ ทองสุข            | รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  |
| ๒. นายณรงชนนัฐ์ ติปุ            | แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา  |
| ๓. นางวันเพ็ญ อ่ำพาส            | คลังจังหวัดนครราชสีมา   |
| ๔. นางกรรณา ลืออดุลย์           | ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์<br>กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ |
| ๕. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ<br>กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑    |
| ๖. นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์     | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ<br>สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา                     |

**จังหวัดชัยภูมิ**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| ๗. นายธนะสิทธิ์ ศรีคำภา | ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด<br>สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ |
| ๘. นายนพรัตน์ แก้วสิงห์ | นักวิเคราะห์นโยบายและข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด<br>สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ            |

**จังหวัดบุรีรัมย์**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| ๙. นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ | รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  |
| ๑๐. นายสิงห์ชัย ผ่องบุรุษ  | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์  |
| ๑๑. นางสาวเพ็ญพร แซ่เต็ง   | แทน คลังจังหวัดบุรีรัมย์   |
| ๑๒. นายวินัย ปรากฏมาก      | ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด<br>สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ |
| ๑๓. นายอธิปไตย กว้างขวาง   | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์                            |

**จังหวัดสุรินทร์**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| ๑๔. นางทรงลักษณ์ วรรณัย        | รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์   |
| ๑๕. นายวีระชัย ประเสริฐโส      | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินทร์   |
| ๑๖. นายวีระพงษ์ สว่างศิริทิพย์ | ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล<br>เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ |
| ๑๗. นางสาวนันท์นภัส ติพร้อม    | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสุรินทร์  |
| ๑๘. นายทนงศักดิ์ บุรณ์เจริญ    | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์                             |

## ส่วนกลาง

๑๙. นายสาครินทร์ จำปา

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานปลัดกระทรวง  
มหาดไทย

## กรรมการผู้ไม่มาประชุม

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ

๓. นางสุดาใจ โล่วณิชชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

๔. นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

๕. นายสมภาร เสียงบุญ บุคคลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าเหมาะสม

## ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายกุลพัทธ์ ชูสังข์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๒. นางสาวอรุณี ชาญหัด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

๓. นางสาวโชติรส มีอำนาจ

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานบริหาร  
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

๔. นางสาวทองคำ รักรวงษ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

๕. นางสาวณัฐวรรณ ดีเจริญ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

๖. นายธเนวัฒน์ หยิบกระโทก

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

๗. นางสาวสุภิญญา อิมพิมพ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหาร  
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

๘. นางปริศนา แนมขุนทด

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน กลุ่มงานบริหาร  
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

๙. นายไพฑูรย์ ยิ่งรักษา

นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานนครราชสีมา

๑๐. นางสาวจิตตภา สานปลื้ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

๑๑. นายโกวิทย์ สีดา

นายช่างไฟฟ้า สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

๑๒. นายจักรกฤษณ์ เสียงดั่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

๑๓. นางสาวภัทรา ลาภสมบุญณียิ่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

๑๔. นายวสันต์ เขียนนอก

สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

๑๕. นายปรีกร บุตรเขียว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

๑๖. นายวิชัย พลอยกลม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ
๑๗. นางสาวอรรวรรณ เจริญขามป้อม แทน เกษตรจังหวัดชัยภูมิ
๑๘. นายอโนชา อินทรศร แทน ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
๑๙. นายสมเกียรติ กิติวุฒิชูศิลป์ แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ
๒๐. นายนนทชัย ชันธวัช แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  
พรม – เชิญ
๒๑. นางอภาพร บุญภา แทน ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ
๒๒. นางสาวจรีนันท์ แลตรง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ
๒๓. นางสาวสุพัตรา เนื้อไม้หอม แทน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
๒๔. นายอวิรุทธ์ กาละกักดี แทน ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
๒๕. นายทวีศักดิ์ นาประจักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์
๒๖. นายกิตติพงษ์ ประพันธ์อนุรักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
๒๗. นางสาวนุรี อาญาเมือง แทน ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์
๒๘. นายสมชาย อังศิริลาวัลย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์
๒๙. นางสาวกิตติยาภรณ์ ชื่นสร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
๓๐. นางสาวชาลินี สมถวิล แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์
๓๑. นางจิตติพร จินดาแก้ว ผู้อำนวยการผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ  
สุรินทร์
๓๒. นางสาวมัทธนา รับงาม แทน ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
๓๓. นางสมจิตร ปานทอง แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
๓๔. นายวิทยา เวทยะวานิช แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์
๓๕. นางสกาวัฒน์ พัดศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
๓๖. นางสาวนริศา ทวีชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์
๓๗. นายจิรายุ สมยิ่ง สำนักงานจังหวัดสุรินทร์

### ระเบียบวาระที่ ๑

หัวหน้าคณะกรรมการ

### เรื่อง หัวหน้าคณะกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบ

ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  
โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันอังคารที่

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ - ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อ  
ผู้ช่วยเลขานุการ



SCAN ME

วันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวม ๒๐ หน้า หากมีคำหรือข้อความใด  
ที่เห็นว่า คลาดเคลื่อนไม่ตรง กับข้อเท็จจริง และประสงค์จะแก้ไข/ปรับปรุง ขอให้  
ที่ประชุมพิจารณาและแจ้งฝ่ายเลขานุการ ฯ ทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้อง  
ต่อไป ที่ประชุม มีมติที่สำคัญ ดังนี้

๑. เห็นชอบ เรื่องการร่างแนวทางติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  
โครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ และร่างปฏิทินการติดตามและ  
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

๒. เห็นชอบ เรื่องการจัดทำเครื่องมือในการติดตาม ประเมินและรายงาน  
๒ แบบฟอร์ม คือ (๑) แบบรายงานผลการก่อกำหนดผู้กพันและเบิกจ่ายงบประมาณ  
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ (บจ.๖๕) และ(๒) แบบรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผล  
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ....

๓. เห็นชอบ เรื่อง กำหนดการสุ่มตรวจโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ  
ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ  
ดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาค  
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่วันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ

๓.๑ เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ ปัจจุบันมีผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตาม  
ผู้ช่วยเลขานุการ

แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๙๗,๖๗๑,๖๐๐ บาท มีผล  
การเบิกจ่ายในภาพรวม ๓๘๖,๘๗๑,๒๔๖.๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๗ จำแนกเป็น  
รายจังหวัด ดังนี้

จังหวัด	งปม.หลังโอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เหลือจ่ายพบไป	กักเงินเหลือมปี
นครราชสีมา	๑๑๘,๑๐๖,๐๑๓.๓๐	๑๑๓,๘๔๔,๑๔๘.๕๖	๑๐๐	๔,๒๖๑,๘๖๔.๗๔	-
ชัยภูมิ	๑๑๗,๕๖๘,๔๘๘.๘๐	๑๑๔,๖๙๐,๑๗๗.๕๓	๙๙.๕๗	๒,๘๗๘,๓๑๑.๒๗	๔๙๑,๘๔๘.๗๔
บุรีรัมย์	๑๒๒,๐๒๐,๖๒๓.๗๒	๑๒๑,๓๕๐,๘๘๘.๑๐	๑๐๐	๖๖๙,๗๗๕.๖๒	-
สุรินทร์	๓๘,๐๒๔,๗๔๗.๕๐	๓๕,๐๙๐,๒๐๘.๖๑	๑๐๐	๒,๙๓๔,๕๓๘.๘๙	-
OSM	๑,๙๕๑,๗๑๖.๖๘	๑,๘๙๕,๘๒๓.๙๒	๑๐๐	๕๕,๘๙๒.๗๖	-
รวมทั้งสิ้น	๓๙๗,๖๗๑,๖๐๐	๓๘๖,๘๗๑,๒๔๖.๗๒	๙๙.๘๗	๑๐,๘๐๘,๕๐๔.๕๔	๔๙๑,๘๔๘.๗๔

นายนพรัตน์ แก้วสิงห์  
ผู้ช่วยเลขานุการ

คงเหลือโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย  
กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรมหลักพัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่าง  
ยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์ ๑ รายการ คือ รายการก่อสร้างฝายหินทิ้งพร้อมทำ  
ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโสกหว้า ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๔๙๑,๘๔๘.๗๔ บาท  
ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากไม่สามารถเข้าดำเนินการได้เป็นระยะเวลาประมาณ  
๑ เดือน เนื่องจากมีน้ำปริมาณท่วมสูง ต้องรอปริมาณน้ำลดลง จนเมื่อวันที่ ๑  
กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะทำงานติดตามฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิได้ลงสำรวจพื้นที่  
ดำเนินการ ขณะนี้หน่วยดำเนินงาน เริ่มลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานแล้ว การก่อสร้างมี ๒  
ส่วน ส่วนที่ ๑ คือสองฝั่งข้างตลิ่ง และส่วนก่อสร้างฝายหินทิ้งที่อยู่ในลำน้ำชี  
ซึ่งหน่วยดำเนินการจะดำเนินการก่อสร้างการเรียงหินทั้งสองฝั่งข้างตลิ่งก่อน  
หลังจากนั้นจึงจะลงดำเนินการฝายในลำน้ำชี หน่วยดำเนินการได้กั้นน้ำในแม่น้ำชี  
เพื่อไม่ให้ปริมาณน้ำไปท่วมบริเวณก่อสร้าง และสูบน้ำบริเวณเหนือฝายส่งขึ้นไปให้  
เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ ที่ประสงค์จะทำนา ซึ่งขณะนี้น้ำแห้ง แต่ยังมีกังวล  
เกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะท่วมในพื้นที่ดำเนินการ เมื่อเข้านี้ได้สอบถามไปยังโครงการ  
ชลประทานชัยภูมิ พบว่ามีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่กระทบต่อการก่อสร้างบริเวณ  
สองฝั่งข้างตลิ่ง แต่จะกระทบต่อบริเวณฝายในลำน้ำชี โครงการชลประทานชัยภูมิได้  
แจ้งว่าหากไม่มีน้ำท่วมในบริเวณก่อสร้าง จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ ๑ เดือน

หัวหน้าคณะทำงาน

คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ใช่หรือไม่ครับ

นายนพรัตน์ แก้วสิงห์

ต้องดูว่าก่อสร้างได้ตามปกติหรือไม่ หากฝนตกหนักและน้ำเพิ่มขึ้น

ผู้ช่วยเลขานุการ

๒ - ๓ เมตร ก็จะก่อสร้างไม่ได้

หัวหน้าคณะทำงาน

ฝากทางคณะทำงานติดตามฯ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ กำกับดูแล หากไม่มี  
ปัญหาอุปสรรคก็ให้เร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ

มติที่ประชุม

รับทราบ

### ๓.๒ เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พระราชบัญญัติ  
ผู้ช่วยเลขานุการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๓๕๒,๘๘๙,๑๐๐ บาท ดังนี้

	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น
จังหวัดนครราชสีมา	๑๑๓,๙๗๔,๑๐๐	๗๔,๐๐๐,๐๐๐	๓๙,๔๗๔,๑๐๐	๕๐๐,๐๐๐
จังหวัดชัยภูมิ	๘๗,๖๙๙,๖๐๐	๘๔,๕๐๐,๐๐๐	๒,๖๙๙,๖๐๐	๕๐๐,๐๐๐
จังหวัดบุรีรัมย์	๖๔,๓๘๙,๕๐๐	๖๐,๐๐๐,๐๐๐	๓,๘๘๙,๕๐๐	๕๐๐,๐๐๐
จังหวัดสุรินทร์	๘๓,๘๓๕,๙๐๐	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	๓,๘๓๕,๙๐๐	๕๐๐,๐๐๐
งบบริหาร ๗	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๓๕๒,๘๘๙,๑๐๐	๒๙๘,๕๐๐,๐๐๐	๔๙,๓๙๙,๑๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ : งบบริหารงาน (รายจ่ายอื่น) จังหวัดละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

#### ผลการเบิกจ่ายของกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ มีผลการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ ๑๕ จาก ๑๘ กลุ่มจังหวัด แม้ว่าจะมีผลการเบิกจ่ายสูง แต่เมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทำให้ร้อยละของการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ต่ำกว่ากลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยกว่า ตามตารางข้างทำยนี้

ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ไปจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	จังหวัด	รวม			
		วงเงินงบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	PO + สำรองมีหนี้	เบิกจ่าย	%เบิกจ่ายต่องบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง
1	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	92.7	40.5	39.59	42.71
2	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน1	388.72	190.91	154.22	39.67
3	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนบน2	271.95	75.5	106.51	39.17
4	กลุ่มจว.ภ.ใต้ฝั่งอันดามัน	235.11	90.69	81.12	34.5
5	กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนล่าง1	102.5	65.51	34.16	33.33
6	กลุ่ม จว.ภาคกลางปริมณฑล	214.49	109.54	63.91	29.8
7	กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนล่าง2	262.56	177.33	66.54	25.34
8	กลุ่มจว.ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	239.03	97.48	49.87	20.86
9	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1	430.53	286.75	88.92	20.65
10	กลุ่มจังหวัดภาคกลางฯล่าง2	220.18	69.88	39.34	17.87
11	กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน2	175.77	97.88	29.89	17.01
12	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนกลาง	229.68	176.52	38.39	16.72

ลำดับที่	จังหวัด	รวม			
		วงเงินงบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	PO + สำรองมีหนี้	เบิกจ่าย	%เบิกจ่ายต่องบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง
13	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	464.26	343.59	74.48	16.04
14	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2	179.78	139.38	27.6	15.35
15	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนล่าง1	352.9	231.63	51.05	14.47
16	กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน1	88.13	11.81	10.9	12.36
17	กลุ่มจว.ภาคกลางตอนล่าง1	185.43	91.3	22.92	12.36
18	กลุ่มจว.ตวอ.เหนือตอนล่าง2	285.07	171.02	35.16	12.34
รวม		4,418.79	2,467.22	1,014.57	22.96

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
ประจำงวดวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น  
๓๕๒,๘๘๙,๑๐๐ บาท จำนวน ๓ โครงการ ๑๔ กิจกรรม ๑ งบประมาณ มีผลการเบิกจ่าย  
ในภาพรวม ๘๒,๕๑๙,๖๔๖.๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๘

งบลงทุน ได้รับจัดสรร ๒๙๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๗ รายการ แบ่งเป็น  
ถนน จำนวน ๙ รายการ งบประมาณ ๒๐๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้วทั้งหมด  
จำนวน ๒๐๗,๖๑๑,๘๔๗.๓๔ บาท แห่ล่งน้ำ จำนวน ๘ รายการ งบประมาณ  
๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นจ้างเหมา จำนวน ๑๖,๕๖๔,๕๕๕ บาท งานดำเนินการเอง  
จำนวน ๕๐,๒๓๙,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่  
จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้  
ผูกพัน จำนวน ๑๔,๐๘๔,๕๙๗.๖๖ บาท จำแนกเป็นรายโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	เหลือจ่าย
1	โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและ อาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	106,830,800	16,646,555	31,525,932.87	29.51	62,108,422.13	13,196,445
1.1	การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อ การเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัย บุรีรินทร์ จำนวน 8 รายการ	90,000,000	16,564,555	19,602,321.81	21.78	57,201,233.19	13,196,445
1.2	การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ทำ เกษตรกรรมยั่งยืน	3,431,600	82,000	1,566,824	45.66	1,864,776	-
1.3	การเรียนรู้สู่การปฏิบัติเกษตรกรอินทรีย์วิถี นครชัยบุรีรินทร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า	4,852,800	-	2,237,200	46.10	2,615,600	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	เหลือจ่าย
1.4	การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM	1,688,400	-	1,631,100	96.61	57,300	-
1.5	การยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพ และโควางิว นครชัยบุรีนทร์เพื่อสนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน	6,000,000	-	5,710,887.06	95.18	289,112.94	-
1.6	พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน	858,000	-	777,600	90.63	80,400	-
2	โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณ์ที่ใหม่ นครชัยบุรีนทร์	231,231,500	207,611,847.34	41,794,246.40	18.07	188,549,100.94	888,152.66
2.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว (ถนน 9 สายทาง)	208,500,000	207,611,847.34	32,064,600.10	15.38	175,547,247.24	888,152.66
2.2	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	7,856,000	-	5,405,900	68.81	2,450,100	-
2.3	การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว นครชัยบุรีนทร์	4,500,000	-	-	-	4,500,000	-
2.4	การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ	4,861,900	-	1,450,472.55	29.83	3,411,427.45	-
2.5	นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมครบวงจร	5,513,600	-	2,873,273.75	52.11	2,640,326.25	-
3	โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย นครชัยบุรีนทร์	9,836,800	-	7,334,592	74.56	2,502,208	-
3.1	พลังอาสาสมัครสร้างสุข สังคมเข้มแข็ง	2,951,600	-	2,882,770	97.67	68,830	-
3.2	ชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย	4,848,000	-	2,564,870	52.91	2,283,130	-
3.3	การสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน	2,037,200	-	1,886,952	92.62	150,248	-
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด	5,000,000	-	1,864,875	37.30	3,135,125	-
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>352,899,100</b>	<b>224,258,402.34</b>	<b>82,519,646.27</b>	<b>23.38</b>	<b>256,294,856.07</b>	<b>14,084,597.66</b>



### ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายของกลุ่มจังหวัด

เมื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย โดยเทียบแผนการเบิกจ่ายที่ส่วนราชการ ได้จัดทำกับผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๓ กลุ่มจังหวัดฯ มีผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๑ ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ ๖๔.๙๙ ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย มีผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานสูงกว่าแผนการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๒๖ ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย และงบรายจ่ายอื่นน้อยกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๔ ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย สำหรับงบลงทุนยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่ายของไตรมาสที่ ๒ ในภาพรวม อยู่ที่ร้อยละ ๙.๔๖ ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย งบดำเนินงานเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๗ ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย งบลงทุนเบิกจ่ายน้อยกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๙ ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย และงบรายจ่ายอื่น (งบบริหาร) เบิกจ่ายน้อยกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๙ ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่ายของไตรมาสที่ ๓ ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ ๒๐.๕๘ ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย น้อยกว่าแผนร้อยละ -๗๙.๔๒ งบดำเนินงานเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย น้อยกว่าแผนร้อยละ -๓๓.๓๓ งบลงทุนเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๐ ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย น้อยกว่าแผนร้อยละ -๘๖.๓๐ และงบรายจ่ายอื่น (งบบริหาร) เบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๑๐๐.๗๓ ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย มากกว่าแผนร้อยละ +๐.๗๓

เมื่อรวมรายจ่ายสะสมพบว่ามีการเบิกจ่ายภาพรวมที่ร้อยละ ๑๘.๘๗ ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย น้อยกว่าแผนร้อยละ -๘๑.๑๓ เมื่อพิจารณารายงบประมาณ พบว่างบลงทุนซึ่งมีส่วนงบประมาณมากที่สุด มีผลการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ ๑๐.๐๖ ของงบประมาณตามแผนการเบิกจ่าย น้อยกว่าแผนร้อยละ -๘๙.๙๔ ตามตารางข้างท้ายนี้

### ตารางแสดงประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

#### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ	พ.ร.บ. งบประมาณ รายจ่าย ปี งบประมาณ พ.ศ 2565	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			
			แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	+/-
รวม 3	โครงการ 1 บริหาร	352.8991	12.1847	7.9191	64.99	93.2640	8.8303	9.46	183.6037	37.7978	20.58	-79.42
1	งบดำเนินงาน	49.3991	7.5097	7.8291	104.26	16.2932	5.8933	36.17	22.2467	14.8335	66.67	-33.33
2	งบลงทุน	298.5000	4.0000	0.0000	-	75.6058	2.1782	2.89	160.3670	21.9670	13.70	-86.30
3	งบรายจ่ายอื่น (งบบริหาร)	5.0000	0.6750	0.0900	13.34	1.3650	0.7588	55.59	0.9900	0.9973	100.73	+0.73

หมายเหตุ : ร้อยละจาก ผลเทียบแผน

ที่	โครงการ	พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 64 – มิ.ย. 65) (เบิกจ่ายสะสม)			
			แผน	ผล	ร้อยละ	+/-
รวม 3 โครงการ 1 บริหาร		352,899,100	289.0524	54.5472	18.87	-81.13
1	งบดำเนินงาน	49,399,100	46.0496	28.5559	62.01	-37.99
2	งบลงทุน	298,500,000	239.9728	24.1452	10.06	-89.94
3	งบรายจ่ายอื่น (งบบริหาร)	5,000,000	3.0300	1.8461	60.92	-39.08

หมายเหตุ : ร้อยละจาก ผลเทียบแผน

#### หัวหน้าคณะทำงาน

เป็นประเด็นที่กลุ่มจังหวัดฯ จะต้องเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่าย  
สังเกตจากลำดับการเบิกจ่ายจาก ๑๘ กลุ่มจังหวัด โดยเริ่มแรกยังอยู่ในลำดับต้นๆ  
แต่ขณะนี้ เป็นลำดับที่ ๑๕ จาก ๑๘ กลุ่มจังหวัดแล้ว เป็นสัญญาณเตือนว่าการ  
เบิกจ่ายของกลุ่มจังหวัดฯ ค่อนข้างต่ำ จึงขอฝากจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ได้ช่วย  
กรุณาประชุมติดตามเร่งรัดในพื้นที่ของจังหวัดของท่าน หากโครงการ/กิจกรรม/  
รายการใด มีปัญหาอุปสรรค ก็ให้เร่งรัดแก้ไขปัญหา ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลให้  
ท่านทราบด้วยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา กลุ่มจังหวัดฯ ได้เข้า  
ไปชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
กรุงเทพมหานคร และพัทยา ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง  
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
สภาผู้แทนราษฎร คำถามหนึ่งที่ต้องตอบ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาใน  
ฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ ได้ตอบก่อนที่จะถูกถามคือเรื่องของประสิทธิภาพการ  
เบิกจ่ายของรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่เป็นคำถามพื้นฐานที่ต้อง  
ตอบ ยิ่งเหลืออีก ๒ เวทีที่ต้องชี้แจง จึงขออนุญาตนำเรียนผู้บริหารจังหวัด  
ในกลุ่มจังหวัด ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สำหรับเรื่องการจัดทำ PO  
คาดว่าจะไม่มีปัญหา เรื่องการเบิกจ่ายจึงต้องเร่งรัด การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนการ  
เบิกจ่ายทั้งสิ้น จึงขอฝากทั้งสี่จังหวัดด้วยครับ

#### มติที่ประชุม

#### รับทราบ



๓.๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของ  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(ข้อมูลที่จังหวัดส่งมาเป็นข้อมูลในการจัดทำเล่มผลการดำเนินงานโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้รวบรวมรายงานที่  
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำ ทั้งแบบรายงานผลการ  
ดำเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ Best Practice ของโครงการตามแผนฯ  
ได้อัพโหลดในเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลรายละเอียดสำหรับอ้างอิง  
และสืบค้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์งานของกลุ่มจังหวัดฯ ด้วยที่  
<http://www.osmnortheast-s1.moi.go.th/>

หัวหน้าคณะทำงาน  
มติที่ประชุม

ขอขอบพระคุณทั้งสี่จังหวัดที่ได้รวบรวมจัดทำผลการดำเนินงานดังกล่าว  
รับทราบ


### ๓.๔ เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


ตามมติที่ประชุมเห็นชอบร่างปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  
โครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน  
๒๕๖๕ นั้น มีมติว่า ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อที่ ๘ เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล สรุป  
และจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ  
ราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างการดำเนินการ)  
โดยให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ประสานส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์ม ที่กลุ่มจังหวัดฯ กำหนด  
และจังหวัดรวบรวมส่งให้กลุ่มจังหวัดฯ ดังนี้

**จังหวัดนครราชสีมา** ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน  
๓ โครงการ ๑๔ กิจกรรม งบประมาณ ๑๑๓,๙๗๔,๑๐๐ บาท จำนวน ๑๒ หน่วยงาน  
ดังนี้

๑. โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ ๘
๒. โครงการชลประทานนครราชสีมา
๓. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๕. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
๖. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา
๗. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒
๘. ตำรวจภูธรนครราชสีมา
๙. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
๑๐. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๑๑. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
๑๒. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๔

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)  
โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ ๘  
วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาด้านเกษตร</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley) การบริหารจัดการน้ำ สิ่งก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมทั้งระบบผันน้ำ/ส่งน้ำทางและสะพานข้ามลำน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภค และการเกษตร</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ระบบระบายน้ำและเก็บกักน้ำลำห้วยแอก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๑๒,๐๕๐ ลูกบาศก์เมตร ๑ แห่ง</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ ๘</p> <p>๕. งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ราษฎรได้รับประโยชน์ ๒๐๐ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร ๑,๐๐๐ ไร่</p> <p>๘. ผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและเก็บกักน้ำลำห้วยแอก</p> <p>๙. ผลลัพธ์ ราษฎรมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคในพื้นที่ และบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรเกี่ยวกับน้ำเพื่อการเกษตร</p>	<p>ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน</p> <p>-ผลงานปัจจุบันประมาณ ๕๑% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</p> <p>-ไม่พบปัญหา</p>	<p>ก่อนดำเนินการ</p> 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑๐. ตั้วซีวัด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๑๒,๐๕๐ ลบ.ม. (ระยะเวลา ๑๒๐ วัน)</p>		<p style="text-align: center;">ระหว่างดำเนินการ</p> 

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

โครงการชลประทานนครราชสีมา


วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ พัฒนาวิศวกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ขุดลอกหนองปรือพร้อมอาคารประกอบ ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐,๘๙๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานนครราชสีมา</p> <p>๕. งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ราษฎร และเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี</p> <p>๘. ผลผลิต</p> <p>๘.๑. หนองปรือสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ .....๑๖๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>๘.๒. ราษฎรได้รับประโยชน์ ๓๙๐ ครัวเรือน .....พื้นที่การเกษตร ๒๐๐ ไร่</p> <p>๙. ผลลัพธ์ ราษฎรมีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี และในช่วงฤดูแล้ง เพื่อการเกษตรและ อุปโภค-บริโภค</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด ปริมาตรกักเก็บน้ำ (ลูกบาศก์เมตร)</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน ผลงานปัจจุบันประมาณ ๘๐%</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ไม่มี</p>	

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕


โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ พัฒนานวัตกรรมเกษตรอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลักที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรการทำเกษตรยั่งยืน</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา</p> <p>๕. งบประมาณ ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกร ๓๖๐ ราย จาก ๓๒ อำเภอ จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>๘. ผลผลิต</p> <p>๑. เกษตรกรได้รับการอบรมตามหลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน ๓๖๐ ราย</p> <p>๒. มีแปลงเรียนรู้ด้านการทำเกษตรกรรมยั่งยืน อย่างน้อย ๑๖๐ แปลง ในพื้นที่ ๓๒ อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา</p> <p>๙. ผลลัพธ์</p> <p>๑. เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหาร และมีรายได้ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน</p> <p>๒. เกิดระบบการผลิตภาคการเกษตรที่เป็นมิตรต่อชุมชน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน</p> <p>๑. ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ (ดำเนินการแล้ว)</p> <p>๒. อบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ๓๖๐ ราย (ดำเนินการแล้ว)</p> <p>๓. อยู่ระหว่างการทำสัญญาจ้างเพื่อจัดส่งปัจจัยด้านพืชเพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้ (ผู้ขายมาทำสัญญา ๘ ก.ค. ๖๕ และดำเนินการจัดส่งภายใน ๑๕ วัน หลังจากทำสัญญา )</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</p> <p>- ไม่มี</p>	  

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๓. คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น</p> <p><b>๑๐. ตัวชี้วัด</b></p> <p>๑. เกษตรกรได้รับการอบรมตามหลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน ๓๖๐ ราย</p> <p>๒. เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ</p>		



แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕โครงการ/กิจกรรม/หน่วย ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ พัฒนานวัตกรรมและการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลักที่ ๓ การเรียนรู้สู่การปฏิบัติเกษตรอินทรีย์วิถี นครชัยบุรีรินทร์ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านการ เกษตรกรรมยั่งยืนนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา</p> <p>๕. งบประมาณ ๔,๘๕๒,๘๐๐ บาท</p> <p>๖. กลุ่มเป้าหมายโครงการ</p> <p>๗. ผลผลิต.....</p> <p>๘. ผลลัพธ์.....</p> <p>๙. ตัวชี้วัด</p> <p>๙.๑ การขยายผลเพื่อสร้างการรับรู้เกษตรอินทรีย์ด้วยหลัก เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน ตามศาสตร์พระราชา</p> <p>๙.๒ พื้นที่เกษตรกรต้นแบบได้ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย์และได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ชั้น พื้นฐานหรือมาตรฐานอื่นๆ</p> <p>๙.๓ การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ เชื่อมโยงการผลิต การแปรรูป การตลาดครบวงจร</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>อยู่ระหว่างการจัดอบรมเพื่อสร้างการรับรู้เกษตรอินทรีย์ด้วยหลัก เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน ตามศาสตร์พระราชา จำนวน ๖ รุ่น ช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม</li> <li>อยู่ระหว่างจัดทำเบิกจ่ายงบประมาณ</li> </ul> <p>๑. ค่าจ้างเหมาพัฒนามาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มะขามหวานศรีภักดี</p> <p>๒. ค่าจ้างเหมาแปรรูปสมุนไพร (กระชายขาว,กระเพรา,ฟ้า ทะลายโจร,ว่านหางจระเข้)</p> <p>๓. จ้างเหมาทำคู่มือการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิระยะ เฝ้า</p> <p>ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>๕. งบประมาณ ๔๒๒,๑๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ แกะ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓๐ ราย</p> <p>๘. ผลผลิต ฟาร์มมาตรฐานฟาร์ม GFM แพะ แกะ</p> <p>๙. ผลลัพธ์ มาตรฐานการเลี้ยงแพะแกะ และรายได้สูง</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด จำนวนฟาร์มแพะ แกะ ผ่านการรับรองฟาร์มมาตรฐาน GFM ต้นแบบ จำนวน ๓๐ ฟาร์ม</p>	<p><b>ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน</b></p> <p>ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการฟาร์มแพะมาตรฐาน GFM และสนับสนุนการจัดทำฟาร์มมาตรฐาน GFM ให้กับเกษตรกร ๓๐ รายแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจเยี่ยมและตรวจประเมิน/รับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM และมอบป้ายมาตรฐานฟาร์ม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b></p> <p>เกษตรกรต้องการเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนมากแต่มีงบประมาณจำกัด</p>	

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพและควาภิบาลนครชัยบุรินทร์ เพื่อสนับสนุนการส่งออกมีมาตรฐาน</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการฟาร์มโคเนื้อมาตรฐาน GFM และสนับสนุนการจัดทำฟาร์มมาตรฐาน GFM ให้กับเกษตรกร</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>๕. งบประมาณ ๒,๓๔๑,๘๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๙๖๐ ราย</p> <p>๘. ผลผลิต ฟาร์มโคเนื้อมาตรฐานฟาร์ม GFM ต้นแบบ ๓๐ ฟาร์ม</p> <p>๙. ผลลัพธ์ มาตรฐานการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ และรายได้สูง</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด จำนวนฟาร์มโคเนื้อ ผ่านการรับรองฟาร์มมาตรฐาน GFM ต้นแบบ จำนวน ๓๐ ฟาร์ม</p>	<p><b>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน</b></p> <p>ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการฟาร์มโคเนื้อมาตรฐาน GFM แล้วเสร็จระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ รุ่น รวม ๙๖๐ ราย และสนับสนุนการจัดทำฟาร์มมาตรฐาน GFM ให้กับเกษตรกร ๓๐ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจเยี่ยมและตรวจประเมิน/รับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b></p> <p>สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา - 2019 เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ</p>	

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ .....</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>๕. งบประมาณ ๒๘๖,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๔๐ ราย</p> <p>๘. ผลผลิต เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จำนวน ๔๐ ราย</p> <p>๙. ผลลัพธ์ ศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัด มูลค่าเพิ่มด้านปศุสัตว์ และรายได้ที่สูงขึ้น</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จำนวน ๔๐ ราย</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน</p> <p>ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแปรรูปเนื้อโค-แพะ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ ปทุมธานี จำนวน ๒ รุ่น แล้วเสร็จระหว่างเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจและอยากให้มีการอบรมอีก</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</p> <p>สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา - 2019 เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ</p>	     

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา





วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย ทางเข้าหาดชมตะวัน ต.บ้านราชภูร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา</p> <p>๕. งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐.- บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ ที่ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา</p> <p>๘. ผลผลิต ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย ทางเข้าหาดชมตะวัน ตำบลบ้านราชภูร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๖.๐๐๐ กิโลเมตร</p> <p>๙. ผลลัพธ์ - แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในด้านการคมนาคมขนส่ง ลดภาระค่าใช้จ่าย ของประชาชนในการขนส่งสินค้าการเกษตรและการเดินทาง ติดต่อกันขายซึ่งกันและกัน</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างชั้นโครงสร้างทางลูกรัง</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ยังไม่แล้วเสร็จ (อยู่ระหว่างรื้อย้าย)</p>	 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>- ส่งเสริมและอำนวยความสะดวก ระบบขนส่งให้รวดเร็ว เอื้อต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการปศุสัตว์ และภาคการท่องเที่ยว</p> <p>- ป้องกันอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการเดินทางบนท้องถนน</p> <p><b>๑๐. ตัวชี้วัด</b> มีเส้นทางในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น</p>		

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๒  
วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้าง โครงการยกระดับขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว รายการ ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทล.๒๒๔๓ ตอน อีเหลอ - ปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สถานที่ดำเนินการ ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๓ ตอน อีเหลอ - ปากช่อง ระหว่างกม.๖๖+๘๕๐ - กม.๖๗+๕๐๐ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑,๔๓๐ ตร.ม.)</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒</p> <p>๕. งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ .....</p> <p>๘.ผลผลิต .....</p> <p>๙.ผลลัพธ์ .....</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด .....</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน</p> <p>.....-ความคืบหน้าของโครงการ..</p> <p>๒๖%.....</p> <p>.....-คาดว่าส่งงานงวดสุดท้าย..เดือน สิงหาคม..</p> <p>๒๕๖๕.....</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b></p> <p>.....-.....</p> <p>.....</p> 	  

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๒  
วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับขีดความสามารถการ ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน การท่องเที่ยว</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ พัฒนาเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ ดำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา</p> <p>๕. งบประมาณ ๔,๘๕๖,๐๐๐.- บาท ( สี่ล้านแปดแสน ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ประชาชนทั่วไป</p> <p>๘.ผลผลิต เกิดอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่ม นครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๙.ผลลัพธ์ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป มีความ เชื่อมั่นในการมาท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัย บุรีรินทร์</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปมีความ ปลอดภัยมากขึ้น</p>	<p>ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๑๐๐ %</li> </ul> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul> 	  




โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ      สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป      ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)




แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา</p> <p>๕. งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เยาวชน/ครูผู้สอนศิลปะ/ศิลปิน/เจ้าหน้าที่ รวม ๘๐ คน</p> <p>๘. ผลผลิต</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.ผู้รับการอบรมไม่น้อยกว่า ๘๐ คน (๔ รุ่น)</li> <li>๒.ผลงานจากการอบรม ไม่น้อยกว่า ๘ ชิ้นงาน</li> <li>๓.สร้างจุดเช็คอิน ไม่น้อยกว่า ๔ แห่ง</li> </ol> <p>๙. ผลลัพธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.ผลงานประติมากรรมหุ่นฟาง จำนวน ๔ ชิ้นงาน</li> <li>๒.ผลงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา (เซรามิก) จำนวน ๔ ชิ้นงาน</li> <li>๓.มีจุดเช็คอิน ในพื้นที่ ๔ จังหวัด จำนวน ๔ แห่ง</li> </ol>	<p><b>ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน</b></p> <p>แบ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็น ๔ รุ่น (๔ จังหวัด) กำหนดอบรมดังนี้</p> <p><b>รุ่นที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ เมษายน ๒๕๖๕</b></p> <p>-ผลการดำเนินการอบรมแล้วเสร็จ และดำเนินการปรับภูมิทัศน์และติดตั้งผลงานประติมากรรมหุ่นฟางนกเงือก จำนวน ๒ ตัว บริเวณหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ เรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>รุ่นที่ ๒ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕</b></p> <p>-ผลการดำเนินการอบรมแล้วเสร็จ และดำเนินการปรับภูมิทัศน์และติดตั้งผลงานประติมากรรมหุ่นฟางนกกระเรียน จำนวน ๒ ตัว บริเวณ ปล่อยภูเขาไฟ วนอุทยานเขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เรียบร้อยแล้ว</p>	

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p><b>๑๐. ตัวชี้วัด</b></p> <p>๑.พื้นที่ศิลปะเพื่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอีก ๔ แห่ง</p> <p>๒.มีผลงานประติมากรรมหุ่นฟาง จำนวน ๔ ชิ้น</p> <p>๓.มีผลงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา นูน-ต่ำ จำนวน ๔ ชิ้น</p> <p>๔.มีนักท่องเที่ยว ประชาชนเข้าชมชิ้นงาน ประติมากรรมเพิ่มมากขึ้น ๒๐%</p>	<p>รุ่นที่ ๓ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕</p> <p>-อยู่ระหว่างดำเนินงานประสานงานในการจัดอบรม ตามวัน เวลา ที่กำหนด</p> <p>และรุ่นที่ ๔ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๖-๙ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>-ประสานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในเบื้องต้นไว้ก่อน และรอการจัดสรรเงินงบประมาณ งวดที่ ๓</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b></p> <p>สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (โควิด -19) มีผู้ติดเชื้อระหว่าง การอบรม</p>	

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน




วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับขีดความสามารถ การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก ๙ การพัฒนาการตลาดและ ประชาสัมพันธ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน</p> <p>๕. งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เยาวชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ จำนวน ๒๐๐ คน</p> <p>๘. ผลผลิต</p> <p>๑) ได้เยาวชนนักผลิตหนังสั้น จำนวน ๒๐๐ คน</p> <p>๒) ได้ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว ๒๐ เรื่อง</p> <p>๙. ผลลัพธ์</p> <p>๑) ได้เยาวชนนักผลิตหนังสั้น จำนวน ๒๐๐ คน</p> <p>๒) ได้ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว ๒๐ เรื่อง</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด การพัฒนาการตลาด</p>	<p>ผลความสำเร็จหน้าของการดำเนินงาน อยู่ในขั้นตอนจัดจ้าง จะได้ผู้รับจ้างประมาณ กลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ และสามารถ ดำเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ไม่มี</p>  	 

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไมهنครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักที่ ๑๐ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ กิจกรรมย่อยที่ ๑๐.๓ การพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะ</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน</p> <p>๕. งบประมาณ ๒,๔๒๑,๓๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ กลุ่มเกษตรกรผู้มียาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จำนวน ๘ กลุ่ม</p> <p>๘. ผลผลิต โรงเรือนเลี้ยงไหม จำนวน ๘ โรงเรือน</p> <p>๙. ผลลัพธ์ เกษตรกรผู้มียาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีรายได้เพิ่มขึ้น</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด</p> <p>๑. โรงเรือนอัจฉริยะ จำนวน ๘ กลุ่ม</p> <p>๒. เกษตรกรสามารถผลิตรังไหมที่มีเปลือกรังไหม ๑๘%</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน อยู่ระหว่าง ประกาศประกวดราคา</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง</p>	<p>การลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๘ กลุ่ม</p> <p>๑. กลุ่มทอผ้าบ้านเขว้า ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา</p>  <p>๒. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านคิมมะอุ-สวนหม่อน ตำบลหนองหัว อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา</p>  <p>๓. กลุ่มบ้านโคกอำนวย อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์</p>  <p>๔. กลุ่มทอผ้าไหมตำบลกันตวลระมวล ตำบลกันตวลระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์</p>

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
		<div data-bbox="1451 217 2107 371"> </div> <p data-bbox="1406 384 2107 472">๕. กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทุ่งแลนคา บ้านทุ่งแลนคา ตำบลลูกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ</p> <div data-bbox="1451 480 2107 635"> </div> <p data-bbox="1406 647 2107 735">๖. วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านนาทุ่งใหญ่ บ้านนาทุ่งใหญ่ ตำบลลูกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ</p> <div data-bbox="1451 746 2107 901"> </div> <p data-bbox="1406 914 2107 1002">๗. กลุ่มทอผ้าบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภوبرะโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์</p> <div data-bbox="1451 1013 2107 1168"> </div> <p data-bbox="1406 1181 2107 1268">๘. กลุ่มแปลงใหญ่ชายใหม่รังสัด อุตสาหกรรม เย็บปราสาทพัฒนา อำเภอนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์</p> <div data-bbox="1451 1279 2107 1434"> </div>

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ ยกระดับขีดความสามารถการทอเกี่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมครบวงจร</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย เผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการผลิตผ้าไหมนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน</p> <p>๕. งบประมาณ ๕,๕๑๓,๖๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ วิชาทอทอชุมชนผู้ผลิตไหมนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๘. ผลผลิต .....</p> <p>๙. ผลลัพธ์ .....</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด</p> <p>๑๐.๑ ได้นวัตกรรมการผลิตผ้าไหม ๑๓ ชุด</p> <p>๑๐.๒ รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓</p>	<p><b>ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน</b></p> <p>๑. เครื่องจักรอยู่ระหว่างการส่งมอบให้กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๒. การลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิต ผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์แบบครบวงจร ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕, วันที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕, วันที่ ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕, วันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕, วันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๘ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b></p> <p>ไม่มี</p>	




แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย นครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก ชุมชนต้นแบบพึ่งพาตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน</p> <p>๕. งบประมาณ ๔,๘๔๘,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ๔๘๐ คน</p> <p>๘. ผลผลิต</p> <p>๑) วิทยากรตัวคูณจากแกนนำชุมชน</p> <p>๒) ประชาชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย</p> <p>๙. ผลลัพธ์</p> <p>๑) ประชาชนในชุมชนเกิดพลังแห่งการตื่นรู้ในการลุกขึ้นมาจัดการตนเองเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)</p> <p>๒) เกิดเครือข่ายความร่วมมือภายในชุมชนในการจัดการตนเองเพื่อดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองตามหลักแพทย์แผนไทย</p>	<p>ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ อบรมให้ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และกิจกรรมที่ ๒ อบรมหลักการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทย ดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ งบประมาณที่ใช้ ๑,๑๔๔,๗๗๓ บาท</p> <p>กิจกรรมที่ ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทย ดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่หน่วยงานต้นสังกัดระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</p> <p>- ไม่มี</p>	<p>กิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา</p>   





โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p><b>๑๐. ตัวชี้วัด</b></p> <p>๑) แกนนำชุมชน จังหวัดละ ๒ ตำบล ๆ ละ ๖๐ คน x ๔ จังหวัด</p> <p>๒) ประชาชนในตำบล ๘ ตำบล ตำบลละ ๕๐ คน</p>		<p><b>กิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ</b></p>  <p><b>กิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์</b></p>  <p><b>กิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์</b></p> 

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา

วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕


โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ ยกระดับขีดความสามารถการทอเงี้ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนไหมมีคุณภาพ</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ จำนวน ๒ กิจกรรมย่อย กิจกรรมย่อยที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน กิจกรรมย่อยที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตไหม</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา</p> <p>๕. งบประมาณ ๘๑๘,๓๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑๓๐ ราย</p> <p>๘. ผลผลิต</p> <p>๑. เกษตรกรผลิตไหมหม่อนสำหรับเลี้ยงไหมได้ตลอดปี</p> <p>๒. เกษตรกรผลิตไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านคุณภาพดีใช้เองได้ในชุมชน</p> <p>๙. ผลลัพธ์ เกษตรกรผลิตไหมหม่อนสำหรับเลี้ยงไหม และผลิตไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของตลาด</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน จัดฝึกอบรมแล้วเสร็จ ทั้ง ๒ กิจกรรมย่อย ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ไม่มี</p>	<p>กิจกรรมย่อยที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน</p> <p>รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๑ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ณ บ้านหนองม่วงหวาน-หนองม่วงงาม อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา</p>  <p>รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๙ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ณ บ้านโนนรัง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา</p> 


โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p><b>๑๐. ตัวชี้วัด</b> ๑. เกษตรกรสามารถผลิตใบหม่อนสำหรับเลี้ยงไหมได้ตลอดปี</p> <p>๒. เกษตรกรสามารถผลิตไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านคุณภาพดีใช้เองได้ในชุมชน</p>		<p>รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๖ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ บ้านกุดก็ อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา</p>  <p>กิจกรรมย่อยที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตไหม วันที่ ๒ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ บ้านหนองชาด อ.จักราช จ.นครราชสีมา</p> 

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๔

วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ ยุกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก พลังอาสาสมัครสร้างสุขสังคมเข้มแข็ง</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรมแกนนำเยาวชน แกนนำชุมชน เพื่อให้มีความรู้ในการให้คำปรึกษาแนะนำ (Counseling) และมีความเข้าใจด้านจิตวิทยาพัฒนาการ (development psychology) ที่ถูกต้องตามหลักการสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาพื้นฐานเบื้องต้น</li> <li>- ฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษา แนะนำ (Counseling) ที่ถูกต้อง ตามหลักการสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาในพื้นฐานเบื้องต้น</li> <li>- ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาและในชุมชนและรายงานผลการดำเนินงาน</li> </ul> <p>๔. หน่วยดำเนินการ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๔</p> <p>๕. งบประมาณ ๒,๙๕๑,๖๐๐ บาท</p> <p>๖. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ตัวแทนเยาวชน สภาคเด็กและเยาวชน ประชาชน และผู้นำชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์ จำนวน</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน</p> <p>ดำเนินการจัดโครงการฯ เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๔ รุ่น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้อง Princess Grand โรงแรมเดอซีตา ปรีนเซส จังหวัดบุรีรัมย์</li> <li>- ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องปัญญาดารา ๑ โรงแรมปัญญาดารา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา</li> <li>- ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</li> <li>- ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องกันเกราราชพฤกษ์ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์</li> </ul>	 <p>The collage consists of six photographs arranged in a 2x3 grid. The top-left photo shows a woman in a black jacket speaking to a group of people seated at tables. The top-right photo shows a large audience seated at tables in a conference room, facing a stage. The middle-left photo shows a woman in a black patterned shirt interacting with a group of people at a table. The middle-right photo shows a woman in a black jacket speaking into a microphone during a presentation. The bottom-left photo shows a group of people on a stage, with one person receiving an award. The bottom-right photo shows a woman in a white dress presenting an award to a group of people on a stage.</p>


โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๔๐๐ คน</p> <p><b>๗. ผลผลิต</b> ตัวแทนเยาวชน สภાเด็กและเยาวชน ประชาชน และผู้นำชุมชน มีทักษะความรู้ในการให้คำปรึกษา แนะนำ (Counseling) และมีความเข้าใจด้านจิตวิทยาพัฒนาการ (development psychology) ที่ถูกต้องตามหลักการสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาในพื้นฐานเบื้องต้น จำนวน ๔๐๐ คน</p> <p><b>๘. ผลลัพธ์</b> เยาวชน ประชาชน ได้รับความพึงพอใจ สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ (Counseling) ให้กับกลุ่มเพื่อนเยาวชน และคนในชุมชน เมื่อเกิดปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง</p> <p><b>๙. ตัวชี้วัด</b> ตัวแทนเยาวชน สภાเด็กและเยาวชน ประชาชน และผู้นำชุมชน มีความรู้ความสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ตามหลักการสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาพื้นฐานเบื้องต้นได้</p>	<p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b></p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 ทำให้การจัดกิจกรรมต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด- 19 อย่างเคร่งครัด</p>	

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๔

วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ ยุกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรมการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชนในครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส</li> <li>- การพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์</li> </ul> <p>๔. หน่วยดำเนินการ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๔</p> <p>๕. งบประมาณ ๑,๔๔๒,๖๐๐ บาท</p> <p>๖. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชนในครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๔๐๐ คน</p> <p>๗. ผลผลิต ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชนในครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการฝึกอบรมในการสร้างอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน</p> <p>ดำเนินการจัดโครงการฯ เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๔ รุ่น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้อง Princess Grand โรงแรมเดอ คิตา ปรีนเซส อำเภอมืองจังหวัดบุรีรัมย์</li> <li>- ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องกันเกราราชพฤกษ์ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์</li> <li>- ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องปัญญาดา ๑ โรงแรมปัญญาดา อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา</li> <li>- ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</li> </ul>	

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๘. ผลลัพธ์ ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชนในครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>๙. ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชนในครอบครัว และผู้ด้อยโอกาส มีรายได้เพิ่มขึ้น</p>	<p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b></p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 ทำให้การจัดกิจกรรมต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด</p>	

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ ยังคงมีงานที่ยังอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ได้แก่ เทศกาลภาพยนตร์ผู้ช่วยเลขานุการ นานาชาติ นครชัยบุรินทร์ เนื่องจากงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ นครชัยบุรินทร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณแบ่งเป็นงวด และได้รับจัดสรรงวดสุดท้ายเมื่อกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

หัวหน้าคณะทำงาน สำหรับงานที่ยังหาผู้รับจ้างไม่ได้ ได้แก่ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ นครชัยบุรินทร์ ยังไม่ได้หาผู้รับจ้าง หรือมีปัญหาร่าง TOR จึงขอให้จังหวัดนครราชสีมาประสานไปยังหน่วยดำเนินการ

นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์ สอบถามผู้รับผิดชอบแล้ว รายการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ นครชัยบุรินทร์ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง E – Bidding แล้ว คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างกลางเดือนกรกฎาคมนี้ และมีกำหนดจัดงาน ๒๕ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน

**มติที่ประชุม** **รับทราบ**

จังหวัดชัยภูมิ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ ๖ กิจกรรม งบประมาณ ๘๗,๖๙๙,๖๐๐ บาท จำนวน ๖ หน่วยงานดังนี้


๑. โครงการชลประทานชัยภูมิ
๒. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พรม - เขียว
๓. สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
๔. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
๕. แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ
๖. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชัยภูมิ

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

โครงการชลประทานชัยภูมิ

วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดเวียง ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานชัยภูมิ</p> <p>๕. งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกรในเขตบ้านกุดเวียง ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๘. ผลผลิต ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดเวียง จำนวน ๑ แห่ง</p> <p>๙. ผลลัพธ์ พื้นที่การเกษตร ประมาณ ๓๗๕ ไร่ ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ๕๐ เปอร์เซ็นต์</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</p>	




แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)


โครงการชลประทานชัยภูมิ

วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนจาน ๒ ตำบลละหาน อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานชัยภูมิ</p> <p>๕. งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกรในเขตบ้านโนนจาน ตำบลละหาน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๘. ผลผลิต ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนจาน ๒ จำนวน ๑ แห่ง</p> <p>๙. ผลลัพธ์ พื้นที่การเกษตร ประมาณ ๒๒๕ ไร่ ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ๓๒ เปอร์เซ็นต์</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</p> <p>-</p>	

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

โครงการชลประทานชัยภูมิ  
วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำปากคลองอ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) บ้านโนนสะอาด ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานชัยภูมิ</p> <p>๕. งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกรในเขตบ้านโนนสะอาด ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๘. ผลผลิต ก่อสร้างท่อระบายน้ำปากคลองอ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ จำนวน ๑ แห่ง</p> <p>๙. ผลลัพธ์ พื้นที่การเกษตร ประมาณ ๒๕๐ ไร่ ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน</p> <p>ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ๕๐ เปอร์เซ็นต์</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการทำงาน</p> <p>-</p>	

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พรม - เขียว

วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ แก้มลิงบ้านมูลกระเปือพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เขียว</p> <p>๕. งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ราษฎรบ้านมูลกระเปือ หมู่ที่ ๘ และ หมู่ที่ ๑๔ ต.หนองคอนไทย อ.กุฉินารายณ์ จ.ชัยภูมิ</p> <p>๘. ผลผลิต ๑.ก่อสร้างอาคารท่อน้ำแบบกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร</p> <p>๒.ดินชุดพร้อมขนย้าย</p> <p>๙. ผลลัพธ์ แก้มลิงบ้านมูลกระเปือพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ แห่ง</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด ปริมาณความจุเพิ่มขึ้น ๑๐๐,๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน อยู่ระหว่างขออำนาจจังหวัดชัยภูมิเพื่อเข้าดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ยังไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง</p> <p>ขออำนาจจังหวัดชัยภูมิเพื่อดำเนินการก่อสร้าง</p>	 

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยภูมิบุรีรัมย์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก : การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ : ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๕. งบประมาณ : ๖๓๑,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ : เกษตรกรที่สมัครใจ จำนวน ๑๘๐ ราย ใน ๑๖ อำเภอ</p> <p>๘. ผลผลิต : ๑. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ที่ทำการเกษตรแบบยั่งยืน</p> <p>๒. มีจุดเรียนรู้ต้นแบบในการเป็นทำการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อขยายผลต่อเกษตรกรรายอื่น</p> <p>๙. ผลลัพธ์ : เกษตรกรมีความมั่นคงด้านอาหาร มีรายได้ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน เกิดระบบการผลิตภาคการเกษตรที่เป็นมิตรต่อชุมชน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด :</p> <p>๑. เกษตรกรที่เข้าโครงการ นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ</p> <p>๒. พัฒนาจุดเรียนรู้ต้นแบบในพื้นที่นครชัยภูมิบุรีรัมย์ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเกษตรกรรมยั่งยืน</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน</p> <p>ชื่อกิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <p>ชื่อกิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <p>๑. ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ จำนวน ๖๐ คน ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมข้าวเหนียว สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ (ดำเนินการแล้ว)</p> <p>๒. อบรมเกษตรกรขยายผลการทำเกษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา จำนวน ๑๘๐ ราย (๑๖ จุดๆ ละ ๒ วัน) (ดำเนินการแล้ว)</p> <p>๓. จัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน ๘๐ แห่ง (กำลังดำเนินการ)</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</p> <p>การดำเนินการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา - 2019 (Covid-19) ทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป ทำให้การดำเนินงานล่าช้า</p>	

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  
วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ พัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพและโควากิวนครชัยบุรินทร์เพื่อสนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ .....-.....</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๕. งบประมาณ ๘๒๘,๒๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ</p> <p>๘. ผลผลิต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตโคเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</li> <li>- เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนได้ ในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ ๒๐๐ ราย</li> <li>- ฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM จำนวน ๔๐ ฟาร์ม</li> </ul> <p>๙. ผลลัพธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โคเนื้อของเกษตรกรสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้และขายได้ในราคาที่สูงขึ้น</li> <li>- มูลค่าด้านปศุสัตว์เพิ่มขึ้น</li> </ul> <p>๑๐. ตัวชี้วัด</p>	<p>ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน</p> <p>๑. ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน ๔ รุ่นๆละ ๖ ชั่วโมง เกษตรกร ๒๐๐ ราย ดังนี้</p> <p>รุ่นที่ ๑ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนสอนเลี้ยงโคเนื้อ บ.หนองไข่น้ำ ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ เกษตรกร ๖๐ ราย</p> <p>รุ่นที่ ๒ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนสอนเลี้ยงโคเนื้อ บ.หนองไข่น้ำ ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ เกษตรกร ๔๕ ราย</p> <p>รุ่นที่ ๓ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง โคเนื้อบ้านโสกหมู่ที่ ๑๑ เกษตรกร ๔๕ ราย</p> <p>รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เกษตรกร ๕๐ ราย</p> <p>๒. แก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ให้แก่เกษตรกร จำนวน ๒๐๐ ราย</p> <p>๓. ปรับปรุงฟาร์มสาธิตตามมาตรฐาน GFM เพื่อสนับสนุนการส่งออก จำนวน ๔๐ ราย อยู่ระหว่างวางแผนการส่งมอบวัสดุให้แก่เกษตรกรฟาร์มสาธิต ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</p>	   

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p data-bbox="107 210 689 300">- จำนวนฟาร์มโคเนื้อ ผ่านการรับรองฟาร์มมาตรฐาน GFM ต้นแบบ ๔๐ ฟาร์ม</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เกษตรกรต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร เช่น เครื่องสับหญ้า เครื่องอัดฟาง พันธุ์สัตว์ เป็นต้น</li> <li>- ต้องการให้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงโรงเรือน อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ ยา รักษาโรค วัคซีน ประจำกลุ่ม</li> <li>- ต้องการอบรมการผสมเทียม การรักษาสัตว์ เบื้องต้น</li> <li>- ปัญหาการเดินทางของเกษตรกรในพื้นที่ต่างอำเภอ ค่อนข้างไกล อยากให้อบรมกลุ่มย่อยในพื้นที่</li> </ul> <p data-bbox="770 746 1234 778">ผลการเบิกจ่าย : ๗๘๘,๔๐๐ บาท คิดเป็น</p> <p data-bbox="770 799 891 831">๙๕.๑๙ %</p> 	

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  
วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ พัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ .....-.....</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๕. งบประมาณ ๔๒๒,๑๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ แกะ</p> <p>๘. ผลผลิต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฟาร์มเลี้ยงแพะของเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐาน GFM จำนวน ๓๐ ฟาร์ม</li> </ul> <p>๙. ผลลัพธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กลุ่มเกษตรกรเกิดความตื่นตัวในการยกระดับฟาร์มของตนเองให้ได้มาตรฐาน GFM และได้รับการรับรองฟาร์มปลอดภัย เพราะฟาร์มที่ได้รับการรับรองสามารถส่งแพะออกไปต่างประเทศได้ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน และผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยในการบริโภค ทำให้เกิดการตื่นตัวที่จะบริโภคเนื้อแพะเพิ่มขึ้น</li> </ul>	<p>ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน</p> <p>๑. ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ แกะ จำนวน ๑ รุ่น ระยะเวลา ๖ ชั่วโมง เกษตรกร ๓๐ ราย วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมข้าวเหนียว สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๒. แก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ให้แก่เกษตรกร จำนวน ๓๐ ราย</p> <p>๓. ปรับปรุงฟาร์มสาธิตตามมาตรฐาน GFM เพื่อสนับสนุนการส่งออก จำนวน ๓๐ ราย อยู่ระหว่างการส่งมอบวัสดุให้แก่เกษตรกรฟาร์มสาธิต</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เกษตรกรต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร เช่น เครื่องสับหญ้า เครื่องอัดฟาง พันธุ์สัตว์ เป็นต้น</li> <li>- ต้องการให้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงโรงเรือน อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ ยา รักษาโรค วัคซีน ประจำกลุ่ม</li> <li>- ต้องการอบรมการผสมเทียม การรักษาสัตว์เบื้องต้น</li> <li>- ปัญหาการเดินทางของเกษตรกรในพื้นที่ต่างอำเภอ</li> </ul>	

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p data-bbox="107 209 255 245">๑๐. ตัวชี้วัด</p> <p data-bbox="107 261 618 344">- จำนวนฟาร์มแพะ แกะ ผ่านการรับรองฟาร์มมาตรฐาน GFM ต้นแบบ ๓๐ ฟาร์ม</p> 	<p data-bbox="766 209 1256 245">ค่อนข้างไกล อยากให้อบรมกลุ่มย่อยในพื้นที่</p> <p data-bbox="766 309 1245 392">ผลการเบิกจ่าย : ๓๙๗,๘๐๐ บาท คิดเป็น ๙๔.๒๔ %</p> 	<p data-bbox="1397 165 2078 202">ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)</p>  



แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ

วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับขีดความสามารถการ ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง อำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อยพัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว รายการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.๔๐๕๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๑ - แהל่ง ท่องเที่ยวมอหินขาว ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ - ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๕.๗๕๐ กิโลเมตร</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ</p> <p>๕. งบประมาณตามสัญญา ๑๙,๙๘๕,๐๐๐.บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ .....</p> <p>๘.ผลผลิต ๑๐๐</p> <p>๙.ผลลัพท์ ๔๐.๗๖</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด - ๕๙.๒๔</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-งาน Pevement In Place Recycling ๑๐๐ %</li> <li>-งาน งานไพรม์โค้ด Prime Coat ๑๐๐%</li> <li>-แอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) บน Prime Coat ๖๓.๘๙%</li> </ul> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul> 	  

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ  
วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ ยกกระดับขีดความสามารถการ ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง อำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อยพัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว รายการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ชย.๔๐๕๓ แยกทล.๒๓๕๔ – แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพ สถิต จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ</p> <p>๕. งบประมาณตามสัญญา ๑๙,๔๗๗,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ .....</p> <p>๘. ผลผลิต ๔๐.๐๐</p> <p>๙. ผลลัพธ์ ๖๐.๐๐</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด ๔๐.๐๐</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน</p> <p>- งานรองพื้นทางลูกรัง ๔๐ %</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</p> <p>- ไม่มี</p>	

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)



แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ  
วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับขีดความสามารถการ ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง อำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อยพัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว รายการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.๓๐๑๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ - แยกทาง หลวงหมายเลข ๒๓๕๙ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้าน เขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ - ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๔.๕๐๐ กิโลเมตร</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ</p> <p>๕. งบประมาณ ๑๙,๙๙๐,๐๐๐.บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ .....</p> <p>๘.ผลผลิต ๙๗.๔๑</p> <p>๙.ผลลัพธ์ ๕๒.๒๑</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด -๔๕.๒๐</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-งาน Pevement In Place Recycling ๑๐๐ %</li> <li>-งาน ทินคลุก (หลวม) ๑๐๐ %</li> <li>-งาน งานไพรม์โค้ด Prime Coat ๑๐๐%</li> <li>-งานแทคโค้ด Tack Coat ๑๐๐%</li> <li>-แอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) บน Prime Coat ๒๐.๖๔%</li> </ul> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>	

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชัยภูมิ

วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการกิจกรรมย่อยที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตไหมใหม่</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ</p> <p>๕. งบประมาณ ๘๑๘,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม</p> <p>๘. ผลผลิต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เกษตรกร จำนวน ๑๒๐ คน ได้รับความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ</li> <li>- เกษตรกร จำนวน ๑๐ คน ได้รับพัฒนาศักยภาพการผลิตไหมใหม่</li> </ul>	<p>ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ เพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร</li> <li>๒. กำหนดแผนการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในพื้นที่ อ.คอนสาร, อ.แก้งคร้อ และ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ</li> <li>๓. จัดซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งอยู่ระหว่างส่งมอบวัสดุดังกล่าว</li> </ol> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</p> <p>การดำเนินการมีความล่าช้าเนื่องจากเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดำเนินการได้รับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน</p>	 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p><b>๙.ผลลัพธ์</b>            กิจกรรมย่อยที่ ๑. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน            - เกษตรกรสามารถผลิตใบหม่อนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน            - เกษตรกรมีใบหม่อนที่มีคุณค่าสูงและเพียงพอสำหรับใช้เลี้ยงไหม            - เพิ่มรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ ๒. การพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่ไหม            - เกษตรกรสามารถผลิตไข่ไหมพันธุ์พื้นบ้านคุณภาพดีใช้เองได้ในระดับครัวเรือนและชุมชน            - ไข่ไหมเพียงพอต่อความต้องการ</p> <p><b>๑๐. ตัวชี้วัด</b>            กิจกรรมย่อยที่ ๑. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน            - เกษตรกรผู้สามารถผลิตใบหม่อนสำหรับเลี้ยงไหมได้ตลอดปี ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐๐ กก./ไร่/ปี</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ ๒. การพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่ไหม            ...- เกษตรกรสามารถผลิตไข่ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านคุณภาพดีใช้เองได้ในชุมชน ไม่น้อยกว่า ๓ รุ่น/ปี</p>		

นายนพรัตน์ แก้วสิงห์  
ผู้ช่วยเลขานุการ

มี ๒ รายการที่ยังอยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ได้แก่ รายการก่อสร้างฝายห้วยบักโกรก บ้านหนองนกเขียน ตำบลตะโกทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๕ ล้านบาท และรายการแก้มลิงบ้านมูลกระบือพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ

๕ ล้านบาท ซึ่งได้ทำการขออนุญาตไปเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ขอข้อมูลเพิ่มเติม กรณีสร้างฝายห้วยบักโกรก ขณะนี้รวบรวมส่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) เรียบร้อยแล้ว สำหรับรายการแก้มลิงบ้านมูลกระบือ พรุ้งนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม – เขิณ จะนำเอกสารไปส่งที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) หลังจากนั้น จึงต้องรอให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ให้อนุญาต จากการสอบถามทั้งสองรายการเป็นอำนาจของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) คาดว่าจะอนุญาตภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะเสนออนุมัติโครงการและให้กลุ่มจังหวัดมอบอำนาจที่จังหวัด และมอบอำนาจต่อที่ส่วนราชการต่อไป ทั้งสองรายการเป็นงานดำเนินการเอง เมื่อได้รับมอบอำนาจแล้ว จะสามารถก่อกั้นผูกพันได้ทันที

สำหรับรายการถนน ๓ รายการ สัปดาห์หน้า ผู้รับจ้างจะส่งงาน ๒ รายการงบประมาณ ๔๐ ล้านบาท คาดว่าเดือนนี้จะสามารถเบิกได้เพิ่มจำนวน ๔๐ ล้านบาท อีกหนึ่งรายการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ชย.๔๐๕๓ แยกทล.๒๓๕๔ – แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ วันพรุ่งนี้จะมีการส่งงานงวดที่ ๑ โดยจะเบิกจ่ายประมาณ ๔ ล้านบาทเศษ รวมเบิกจ่ายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เพิ่มประมาณ ๔๕ ล้านบาท

หัวหน้าคณะทำงาน

๒ รายการที่จังหวัดชัยภูมิได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ ประเด็นแรกคือ ๒ รายการมีระยะเวลาดำเนินการกี่วัน

นายนพรัตน์ แก้วสิงห์

ถ้าได้รับอนุญาตแล้ว ระยะเวลาดำเนินการอยู่ที่ ๓ - ๔ เดือน ซึ่งจะต้องกันเงินไว้

ผู้ช่วยเลขานุการ

เบิกจ่ายเหลือมปี

หัวหน้าคณะทำงาน

ประเด็นที่ ๒ คือ กระทบก็พยายามจะช่วยประสานไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) จึงรบกวนจังหวัดชัยภูมิได้ส่งไฟล์หนังสือที่จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ทางกลุ่มจังหวัดฯ ด้วย เพื่อให้กรมได้นำไปประสานเร่งรัดต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ  
กิจกรรม งบประมาณ ๖๔,๓๘๙,๕๐๐ บาท จำนวน ๕ หน่วยงานดังนี้

๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
๒. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
๓. แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
๔. แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
๕. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ บุรีรัมย์

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรัมย์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ทำการเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ทำการเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>๕. งบประมาณ ๙๒๒,๙๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>๘. ผลผลิต เกษตรกรจำนวน ๒๖๐ ราย เข้าใจหลักการทำเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <p>๙. ผลลัพธ์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ</li> <li>- พัฒนาจุดเรียนรู้ต้นแบบในพื้นที่นครชัยบุรีรัมย์ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเกษตรกรรมยั่งยืน ๙๒ แห่ง</li> </ul>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น ๘๐ ราย โดยกำหนดจัดอบรมในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงแรม เดอ คิตา ปรีนเซส บุรีรัมย์</li> <li>- ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ทำการเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้เกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่นครชัยบุรีรัมย์ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ทำการเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจากเกษตรกร ทั้ง ๒๓ อำเภอ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๖๐ ราย โดยกำหนดจัดอบรมในวันที่ ๒๐ เมษายน – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕</li> <li>- สนับสนุนปัจจัยการผลิตสำหรับจัดทำแปลงเรียนรู้ และได้มีการสำรวจความต้องการปัจจัยการผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๑๕</li> </ul>	 



โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
	<p>รายละเอียด ๕,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ)</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</p> <p>- ไม่มี</p>	

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์  
วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ พัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรัมย์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์บุรีรัมย์</p> <p>๕. งบประมาณ ๔๒๒,๑๐๐ บาท</p> <p>๖. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ๓๐ คน</p> <p>๗. ผลผลิต</p> <p>๗.๑ เกษตรกรได้เพิ่มองค์ความรู้สมัยใหม่ ควบคู่กับภูมิปัญญาของเกษตรกร สู่เกษตรกร Smart Farmer</p> <p>๗.๒ เกษตรกรได้ยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคตามมาตรฐาน GFM ลดการสูญเสียของเกษตรกรจากปัญหาโรคระบาด ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดีรองรับการส่งออก</p> <p>๗.๓ สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ของเกษตรกร ผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่ เพิ่มผลผลิต และลดการสูญเสียของเกษตรกร</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน -ไม่มี-</p>	 <p>The first photo shows a group of people sitting in blue plastic chairs in a meeting room, listening to a presentation. The second photo shows a group of people, including men and women, posing for a group photo in front of a banner. The third photo shows a person in a pink shirt working in a field, possibly related to the project's focus on animal health and production.</p>

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p><b>๙. ผลลัพธ์</b></p> <p>๙.๑ กลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มแพะ การป้องกันโรค การปลูกพืชอาหารสัตว์ การยกระดับฟาร์มเลี้ยงแพะให้ได้มาตรฐาน GFM</p> <p>๙.๒ ฟาร์มเลี้ยงแพะของเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน GFM</p> <p>๙.๓ ฟาร์มเลี้ยงแพะของเกษตรกรได้รับรองฟาร์มปลอดโรค</p> <p>๙.๔ กลุ่มเกษตรกรสามารถส่งออกแพะได้เพิ่มขึ้น</p> <p>๙.๕ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะได้รับบริการสุขภาพสัตว์</p> <p><b>๑๐. ตัวชี้วัด</b></p> <p>๑๐.๑ จำนวนเกษตรกรผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานฟาร์มแพะ GFM จำนวน ๓๐ ฟาร์ม</p> <p>๑๐.๒ จำนวนฟาร์มแพะที่ผ่านการตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐาน GFM จำนวน ๓๐ ฟาร์ม</p> <p>๑๐.๓ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี/ครัวเรือน</p>		  

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์  
วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ พัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรัมย์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพ และโควางใจนครชัยบุรีรัมย์เพื่อสนับสนุนการส่งออก ที่มีมาตรฐาน</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ การยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพ และโควางใจนครชัยบุรีรัมย์เพื่อสนับสนุนการส่งออก ที่มีมาตรฐาน</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์บุรีรัมย์</p> <p>๕. งบประมาณ ๑,๖๔๑,๘๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ๖๙๐ คน</p> <p>๘.ผลผลิต</p> <p>๘.๑ โคเนื้อของเกษตรกรสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ และขายได้ในราคาที่สูงขึ้น</p> <p>๘.๒ มูลค่าด้านการผลิตโคเนื้อเพิ่มขึ้น</p> <p>๘.๓ ฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรได้รับรองฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM</p> <p>๘.๔ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้รับบริการสุขภาพสัตว์</p> <p>๘.๕ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี/ครัวเรือน</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน - ไม่มี</p>	

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p><b>๙.ผลลัพธ์</b>  โคเนื้อของเกษตรกรสามารถส่งออกต่างประเทศได้ และขายได้ในราคาที่สูงขึ้น</p> <p><b>๑๐. ตัวชี้วัด</b></p> <p>๑๐.๑ เกษตรกรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับการผลิตโคเนื้อเพื่อสนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน จำนวน ๖๙๐ คน</p> <p>๑๐.๒ เกษตรปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐาน GFM จำนวน ๒๐ ฟาร์ม</p>		

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์  
วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ พัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรัมย์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์บุรีรัมย์</p> <p>๕. งบประมาณ ๒๘๖,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ๔๔ คน</p> <p>๘. ผลผลิต</p> <p>    ๘.๑ เกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะการตัดแต่งและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>    ๘.๒ มีเครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์เพิ่มขึ้น</p> <p>๙. ผลลัพธ์</p> <p>    ๙.๑ เกิดอาชีพ/ผู้ประกอบการ การตัดแต่งและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์รายใหม่เพิ่มขึ้นในตลาด</p> <p>    ๙.๒ ฟาร์มเลี้ยงแพะของเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน GFM</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน - ไม่มี</p>	

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๙.๓ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มในสังคม</p> <p><b>๑๐. ตัวชี้วัด</b></p> <p>เกษตรกรผ่านการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จำนวน ๔๔ คน</p>		

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ) โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรัมย์.....</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว.....</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว.....รายการ.....ก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต.ทางหลวงหมายเลข.๒๔๔๕ ตอน.บุรีรัมย์ - แสงโพน ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง.๑๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ.๐.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร.พร้อมเครื่องหมายอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ระยะทาง.๑.๕๐๐ กิโลเมตร.....</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์.....</p> <p>๕. งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง.....</p> <p>๘.ผลผลิต สายทางที่ได้รับการขยายผิวจราจร.ระยะทาง.๑.๕๐๐ กิโลเมตร.....</p> <p>๙.ผลลัพธ์ ถนนสามารถรองรับปริมาณได้เพิ่มขึ้น มีความสะดวก และปลอดภัย</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด สายทางที่ได้รับการขยายผิวจราจร.ระยะทาง.๑.๕๐๐ กิโลเมตร</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน</p> <p>...ผลการดำเนินงาน.๒๕.๑๓% อยู่ระหว่างงานดินตัด.ดินถมเพื่อขึ้นโครงสร้างถนน</p> <p>สัญญาเริ่ม.๒๓ มีนาคม.๒๕๖๕ สิ้นสุด.๑๙ สิงหาคม.๒๕๖๕</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</p> <p>...มีฝนตกในระหว่างการก่อสร้างวัสดุดินถมที่เปียกชื้นต้องดำเนินการขุดหรือตากให้แห้ง แล้วบดอัดใหม่...ทำให้การก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงาน</p>	



แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

ศูนย์หม่อมอมระเฉลิมพระเกียรติ ฯ บุรีรัมย์

วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕


โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ ยกกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรัมย์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บร.๔๐๑๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๗ - บ้านละหานทราย ตำบลยายแยมพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์</p> <p>๕. งบประมาณ ๑๙,๙๘๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ใช้เส้นทาง</p> <p>๘. ผลผลิต ๑.มีเส้นทางในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสะดวกขึ้น ๒.ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p> <p>๙. ผลลัพธ์ จำนวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนและรายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน ๑ โครงการ</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน ดำเนินการปูผิวแล้วเสร็จ อยู่ในขั้นตอนดำเนินการตีเส้นจราจร</p> <p>.....</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน - ไม่มี</p>	

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

แนวทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ.โครงการยกระดับขีดความสามารถทางท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรัมย์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ</p> <p>๓.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน</p> <p>๓.๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตไหมใหม่</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บุรีรัมย์</p> <p>๕. งบประมาณ ๖๖๘,๖๐๐..บาท</p> <p>๖. กลุ่มเป้าหมายโครงการ</p> <p>๖.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน เป้าทั้งสิ้น ๘๐ ราย ประกอบด้วย บ้านหินโคน ตำบลหินโคน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๔๐ ราย และบ้านขามน้อย ตำบลแย้มปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๔๐ ราย</p> <p>๖.๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตไหมใหม่ ได้แก่ เกษตรกรบ้านท่างาม ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑๐ ราย</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อน เป้าทั้งสิ้น ๘๐ ราย ประกอบด้วย บ้านหินโคน ตำบลหินโคน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๔๐ ราย อบรม ณ. อาคารอเนกประสงค์ บ้านหินโคน ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ หลักสูตร ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ และบ้านขามน้อย ตำบลแย้มปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๔๐ ราย อบรม ณ. อาคารอเนกประสงค์ บ้านขามน้อย ตำบลแย้มปราสาท อำเภอหนองกี่ หลักสูตร ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕</p> <p>๖.๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการผลิตไหมใหม่ ได้แก่ เกษตรกรบ้านท่างาม ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑๐ รายอบรม.ที่ทำการกลุ่มบ้านท่างาม ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง หลักสูตร ๑๐ วัน ระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ค ๒๕๖๕- ๘ มิ.ย ๒๕๖๕</p>	 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p><b>๗.ผลผลิต</b></p> <p><b>๗.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑</b></p> <p>๑. เกษตรกรสามารถผลิตไหมแพรวบ้านคุณภาพดีใช้เองได้ในระดับครัวเรือนและชุมชน</p> <p>๒. ไหมแพรวเพียงพอต่อความต้องการ</p> <p>๓. รองรับกระบวนการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมที่ดีและมีคุณภาพได้มาตรฐาน</p> <p>๔. เพิ่มรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม</p> <p>๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร</p> <p>๖ สร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับผู้มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม</p> <p><b>๗.๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒</b></p> <p>๑ เกษตรกรสามารถผลิตไหมแพรวบ้านคุณภาพดีใช้เองได้ในระดับครัวเรือนและชุมชน</p> <p>๒ ไหมแพรวเพียงพอต่อความต้องการ</p> <p>๓ รองรับกระบวนการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมที่ดีและมีคุณภาพได้มาตรฐาน</p> <p>๔ เพิ่มรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม</p> <p>๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร</p> <p>๖ สร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับผู้มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม</p>	<p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</p> <p>- ไม่มี</p>	 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p><b>๘. ผลลัพธ์</b> เกษตรกรสามารถเลี้ยงไหมได้ตลอดปี และมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓ ต่อปีเมื่อเทียบค่ารายเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี</p> <p><b>๙. ตัวชี้วัด</b></p> <p>๙.๑ เกษตรกรสามารถผลิตไหมหม่อนสำหรับเลี้ยงไหมได้ตลอดปี ๒,๕๐๐ กิโลกรัม/ไร่/ปี</p> <p>๙.๒ เกษตรกรสามารถผลิตไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านคุณภาพดีใช้เองได้ในชุมชน ๓ รุ่น/ปี</p>		

นายสิงห์ชัย ผ่องบุรุษ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวน ๖๔,๓๘๙,๕๐๐ บาท เป็นงบลงทุน  
 หัวหน้าสำนักงาน จำนวน ๖๐ ล้านบาท สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และศูนย์หม่อนไหม  
 จังหวัดบุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์ มีการดำเนินการเป็นไปตามแผน และมีการดำเนินการเสร็จสิ้นไม่มีปัญหา  
 และอุปสรรคแต่อย่างใด สำหรับงบลงทุน เป็นรายการถนน ๒ สายทาง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์  
 ก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน  
 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ  
 ๐.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร พร้อมเครื่องหมายอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ระยะทาง ๑.๕๐๐  
 กิโลเมตร งบประมาณ ๔๐ ล้านบาท ซึ่งรายการนี้ค่อนข้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน สัญญาสิ้นสุดวันที่  
 ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แต่มีปัญหาเกี่ยวกับฤดูฝนที่ทำให้ดำเนินการล่าช้า คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน  
 กันยายน ๒๕๖๕ สำหรับรายการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บร.๔๐๑๓ แยกทาง  
 หลวงหมายเลข ๒๑๑๗ - บ้านละหานทราย ตำบลยายแยมวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

บุรีรัมย์ งบประมาณ ๑๙,๙๘๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ อยู่ระหว่างตี  
เส้นจราจร กำลังจะแล้วเสร็จและคาดว่าจะมีการเบิกจ่าย  
หัวหน้าคณะทำงาน ขอขอบพระคุณทางจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับการรายงาน แม้ว่าจะเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน ก็ขอ  
ฝากท่านเร่งรัดการดำเนินงานต่อไป  
มติที่ประชุม รับทราบ

จังหวัดสุรินทร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ ๘ กิจกรรม  
งบประมาณ ๘๓,๘๓๕,๙๐๐ บาท จำนวน ๖ หน่วยงานดังนี้

๑. โครงการชลประทานสุรินทร์
๒. สำนักงานเกษตรสุรินทร์
๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
๔. แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์
๕. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ สุรินทร์
๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

โครงการชลประทานสุรินทร์  
วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านตากกลาง</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานสุรินทร์</p> <p>๕. งบประมาณ ๑๖,๕๖๔,๕๕๕.๐๐</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกร นาข้าว,ปลุกพืชเลี้ยงสัตว์</p> <p>๘.ผลผลิต สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง</p> <p>๙. ผลลัพธ์ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๘๐๐ ไร่</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๘๐๐ ไร่</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแนวท่อส่งน้ำ</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน ไม่มี</p>	


แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)  
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์  
วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ พัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <p>    ๓.๑ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงาน</p> <p>    ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <p>        ๓.๒.๑ อบรมเกษตรกรเกษตรกรขยายผลการทำเกษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา</p> <p>        ๓.๒.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๕. งบประมาณ ๖๕๗,๗๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกร จำนวน ๖๐ ราย</li> <li>- เกษตรกรจาก ๑๗ อำเภอ จำนวน ๑๕๐ ราย</li> </ul> <p>๘.ผลผลิต</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน</p> <p><b>กิจกรรมหลัก</b> การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่ การทำเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <p><b>กิจกรรมย่อย/รายการ</b> ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <p>    ๓.๑ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๖๐ คน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p> <p>    ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <p>        ๓.๒.๑ สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง ๑๗ อำเภอ จัดอบรมเกษตรกรเกษตรกรขยายผลการทำเกษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา จำนวน ๑๕๐ ราย แล้ว โดยดำเนินการระหว่าง วันที่ ๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕</p> <p>        ๓.๒.๒ สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรจัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน ๑๗</p>	

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๘.๑ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน ๖๐ คน</p> <p>๘.๒ เกษตรกรมีความรู้และทักษะการทำเกษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา จำนวน ๑๙๐ ราย</p> <p><b>๙. ผลลัพธ์</b></p> <p>๙.๑ เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหาร และมีรายได้ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน</p> <p>๙.๒ เกิดระบบการผลิตภาคการเกษตรที่เป็นมิตรต่อชุมชน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p><b>๑๐. ตัวชี้วัด</b></p> <p>๑๐.๑ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ</p> <p>๑๐.๒ พัฒนาจุดเรียนรู้ต้นแบบในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน ๘๕ แห่ง</p>	<p>อำเภอๆ ละ ๕ จุด รวม ๘๕ จุด โดยขณะนี้ได้ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตสำหรับจัดทำแปลงเรียนรู้ ครอบคลุมทั้ง ๑๗ อำเภอ ๘๕ จุด</p> <p><b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b></p> <p>งบประมาณ จำนวน ๖๕๗,๗๐๐ บาท</p> <p>ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๐๘,๗๐๐ บาท</p> <p>อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๔๒๕,๐๐๐ บาท</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b></p> <p>-</p>	



แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์  
วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ...โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์...</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก..ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM..</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ....ยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะ และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์มแพะ GFM...</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ ...สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์</p> <p>๕. งบประมาณ ...๔๒๒,๑๐๐ บาท.....</p> <p>๖. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ...กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ สหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์...</p> <p>๗. ผลผลิต ....ผู้เข้าร่วมอบรมรับความรู้และการจัดการฟาร์มแพะเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐาน GFM ๓๐ ฟาร์ม...</p> <p>๘. ผลลัพธ์ ...๘.๑ กลุ่มเกษตรกรเกิดความตื่นตัวในการยกระดับฟาร์มของตนเองให้ได้มาตรฐาน GFM และได้รับการรับรองฟาร์มปลอดโรค</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน</p> <p>ดำเนินการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างปรับปรุงฟาร์มเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GFM....</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</p> <p>- ไม่มี</p>	 

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๘.๒ สัตว์เกษตรกรสามารถส่งแพะออกไปต่างประเทศได้ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด</p> <p>๘.๓ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน และผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยในการบริโภค...</p> <p>๙. ตัวชี้วัด ..จำนวนฟาร์มแพะที่ผ่านการตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐาน GFM ๓๐ ฟาร์ม</p>		

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์  
วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สร.๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ - บ้านนาสนวน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์</p> <p>๕. งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ</li> <li>- ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว</li> <li>- หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน๘.ผลผลิต</li> </ul> <p>๘.ผลลัพธ์ มีเส้นทางในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</li> </ul> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>	

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
๑๐. ตัวชี้วัด ถนนที่ได้ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร		

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์

วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สร.๔๐๑๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๔ - บ้านคณา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์</p> <p>๕. งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ</li> <li>- ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว</li> <li>- หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน๘.ผลผลิต</li> </ul>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการ</li> </ul> <p>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>	




โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๙. ผลลัพธ์ มีเส้นทางในการเดินทางเข้าถึงแหล่ง ท่องเที่ยวสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด ถนนที่ได้ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร</p>		

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์

วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕





โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการยกระดับขีดความสามารถการทอเงี้ยวและผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย การพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่ไหม</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์</p> <p>๕. งบประมาณ ๑๘๗,๓๐๐ บาท</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์</p> <p>๘. ผลผลิต ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่ไหม จำนวน ๑๐ ราย</p> <p>๙. ผลลัพธ์ เกษตรกรได้รับทักษะความรู้ในการผลิตไข่ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านคุณภาพดี สามารถผลิตไข่ไหมใช้เองได้ในครัวเรือน และขยายผลสู่ชุมชนได้ มีผลผลิตเพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มขึ้น</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด เกษตรกรสามารถผลิตไข่ไหมใช้เองได้ จำนวน ๓ รุ่น</p>	<p>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน</p> <p>๑. ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่ไหม (๑๐ วัน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๐ ราย</li> <li>- วันที่ ๑๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และ ๑๒ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์</li> <li>- วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส่งมอบวัสดุสนับสนุนการผลิตไข่ไหมชุมชน</li> </ul> <p>๒. ติดตามผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ติดตามการผลิตไข่ไหมรุ่นที่ ๑ ซ็อรังไหม ๒.๕ กก. เป็นเงิน ๖๒๕ บาท วางไข่ ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ ผลิตได้จำนวน ๒๕ แผ่น จำหน่ายแผ่นละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๑,๒๕๐ บาท</li> <li>- วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ติดตามการผลิตไข่ไหมรุ่นที่ ๒ ซ็อรังไหม ๒.๕ กก. เป็นเงิน ๖๒๕ บาท วางไข่ไหม ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผลิตไข่ไหมได้ จำนวน ๒๖</li> </ul>	<p>ฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน ๑๐ ราย</p>     

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
	<p>แผ่น จำหน่ายแผ่นละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๑,๓๐๐ บาท</p> <p><b>๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณ ๑๘๗,๓๐๐ บาท</li> <li>- เบิกจ่าย ๑๗๗,๘๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๖</li> <li>- เหลือจ่ายส่งคืน ๒,๐๐๐ บาท</li> </ul> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ระหว่างการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่ใหม่ (๑๐ วัน) เกษตรกรติดโควิดและในพื้นที่เป้าหมายเป็น คลัสเตอร์การระบาด อดต.ตาเบา จึงขอความร่วมมืองดกิจกรรมรวมกลุ่ม จึงเลื่อนการฝึกอบรมเป็น ๒ ช่วงเวลา</li> <li>๒. ช่วงการผลิตไข่ใหม่ รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๕ อากาศร้อนจัด อุณหภูมิสูงกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส ส่งผลต่อการวางไข่ของแม่ผีเสื้อ ทำให้ผลิตไข่ใหม่ได้จำนวนน้อยลง</li> </ol>	<p><b>ติดตามการผลิตไข่ใหม่ รุ่นที่ ๑ เดือน เมษายน ๒๕๖๕</b></p>  <p><b>ส่งมอบวัสดุการเกษตร ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕</b></p>  <p><b>ติดตามรุ่นที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕</b></p> 

แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างปีงบประมาณ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรีรินทร์</p> <p>๒. ชื่อกิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน</p> <p>๓. ชื่อกิจกรรมย่อย/รายการ กิจกรรมย่อยฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับผู้สูงอายุ นั้น</p> <p>๔. หน่วยดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์</p> <p>๕. งบประมาณ .....๕๙๔,๖๐๐ บาท....</p> <p>๗. กลุ่มเป้าหมายโครงการ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ จำนวน ๒๔๐ คน</p> <p>๘.ผลผลิต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้สบู่โปรตีนไหม ผลิตภัณฑ์ซักผ้าไหม ยาหม่องจากไพล น้ำมันไพล</li> <li>- ได้ขนมถั่วทอดด้านขุนทด หมี่กรอบด้านขุนทด</li> <li>- ได้ผ้าไหม ลายอัตลักษณ์ประจำชุมชนยายแยมวัฒนา</li> <li>- ได้เสื่อกก</li> </ul>	<p><b>ผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน</b></p> <p>๑.วันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปสมุนไพร ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๖๐ คน ได้ผลผลิตเป็น สบู่โปรตีนไหม น้ำยาซักผ้าไหม ยาหม่องน้ำมันไพล และได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตราสัญลักษณ์สินค้า และการส่งเสริมด้านการตลาด ผลจากการอบรม ได้องค์ความรู้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และได้ตราสัญลักษณ์สินค้า ได้ช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า</p> <p>๒.วันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทำขนม ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖๐ คน ได้ผลผลิตเป็น ขนมหมี่กรอบด้านขุนทด และขนมถั่วทอดด้านขุนทด และได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตราสัญลักษณ์สินค้า และการส่งเสริมด้านการตลาด ผลจากการอบรม ได้องค์ความรู้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และได้ตราสัญลักษณ์สินค้า ได้ช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า</p> <p>๓. วันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</p>	   



โครงการ/กิจกรรม/หน่วยดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ภาพประกอบผลการดำเนินงาน (แนบไฟล์ภาพ JPEG ด้วย)
<p>๙. ผลลัพธ์ กลุ่มผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เดิมมีรายได้จากเบี้ยยังชีพ คนชรา เพียงเดือนละ ๖๐๐ บาท</p> <p>๑๐. ตัวชี้วัด</p> <p>- ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐</p> 	<p>ได้เข้าไปดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพผ้าไหม ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลยายแยมวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๖๐ คน ผลจากการอบรม ได้มีการออกแบบลาย ผ้าไหมเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน มีการย้อมสี และนำมาทอ ได้ผ้าไหมลายอัตลักษณ์ของชุมชนยายแยมวัฒนา และได้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตราสัญลักษณ์สินค้า และการส่งเสริมด้านการตลาด ผลจากการฝึกอบรม ได้องค์ความรู้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และได้ตราสัญลักษณ์สินค้า ได้ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า</p> <p>๔.วันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าไปดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการแปรรูปกอก ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๖๐ คน ผลจากการอบรม ได้มีการออกแบบลายเลือก ทอเลือก เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของเลือก และเป็นการเพิ่มมูลค่าเลือก ของชุมชน และได้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตราสัญลักษณ์สินค้า และการส่งเสริมด้านการตลาด ผลจากการอบรม ได้องค์ความรู้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และได้ตราสัญลักษณ์สินค้า ได้ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน</b></p> <p>- การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)</p> 	   



หัวหน้าคณะกรรมการ  
จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๘๓,๘๓๕,๙๐๐ บาท เป็นงบลงทุน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบดำเนินงานและรายจ่ายอื่น ๓,๘๓๕,๙๐๐ บาท ในการดำเนินงานส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อยละ ๙๐ สำหรับงบลงทุน การจัดทำ PO และดำเนินการไปตามงวดงาน ไม่มีปัญหาอุปสรรค มีเงินเหลือจ่ายอยู่ที่จำนวน ๑๓,๙๓๑,๔๔๕ บาท

มติที่ประชุม

หัวหน้าคณะกรรมการ

รับทราบ

เมื่อพิจารณาการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นรายจังหวัด จะพบว่า จังหวัดสุรินทร์มีการเบิกจ่ายเป็นลำดับที่ ๑ คือร้อยละ ๓๖.๔๑ ลำดับที่ ๒ คือจังหวัดนครราชสีมา เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๑ จังหวัดชัยภูมิ เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๖ และจังหวัดบุรีรัมย์ เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๐ ซึ่งภาพรวมการเบิกจ่ายไม่ได้สูงมากนักทำให้กลุ่มจังหวัดฯ มีผลการเบิกจ่ายตกไปอยู่ในลำดับที่ ๑๕ จาก ๑๘ กลุ่มจังหวัด จึงขอให้คณะกรรมการติดตามได้เร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายต่อไป

ให้กลุ่มจังหวัดได้หมายเหตุให้มีปฏิทินในการหาผู้รับจ้างไว้ เพื่อไว้สำหรับติดตาม โดยให้มีการหาตัวผู้รับจ้างก่อนแม้จะยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ คือให้ตั้งเงื่อนไขว่าจะลงนามในสัญญาจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับงบประมาณ ไม่เช่นนั้นจะทำให้การดำเนินงานล่าช้ามีปัญหา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔  
ฝ่ายเลขานุการ

เรื่อง เพื่อพิจารณา

เรื่อง ร่างเล่มผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



หัวหน้าคณะกรรมการ

เห็นควรให้สำนักงานจังหวัด รวบรวมคำแนะนำ เสนอแนะ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ หากไม่มีคำแนะนำ ทางกลุ่มจังหวัดฯ จะถือว่าร่างนี้ได้รับความเห็นชอบ

มติที่ประชุม

เห็นควรให้สำนักงานจังหวัด รวบรวมคำแนะนำ เสนอแนะ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ หากไม่มีคำแนะนำ ทางกลุ่มจังหวัดฯ จะถือว่าร่างนี้ได้รับความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

## ๕.๑ การเร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัด

## ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

นายสาครินทร์ จำปา  
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์  
การพัฒนาภาคอีสาน

ขอให้เร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ให้ทันภายในปีงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หากดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทัน งบประมาณจะพับไป สำหรับ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แม้ว่ายอดการใช้จ่ายงบประมาณจะสูง แต่ยอดการเบิกจ่ายค่อนข้างต่ำ ต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการ

หัวหน้าคณะทำงาน

ในเงื่อนไขของการบริหารงบประมาณ เป็นที่ทราบกันดีว่า เมื่องบประมาณผ่านการชี้แจงในคณะของสภาผู้แทนราษฎร ถือว่ามีโอกาสที่ได้รับงบประมาณค่อนข้างสูง และมีหนังสือให้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างหาตัวผู้รับจ้างไว้ก่อน โดยให้ติดเงื่อนไขว่าจะลงนามในสัญญา ก่อนนี้ผู้กพันได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้การดำเนินการเร็วขึ้น ซึ่งหนังสือสั่งการมีทุกปี แต่หน่วยรับงบประมาณไม่ได้ถือปฏิบัติตาม และมักคิดว่ารอได้รับงบประมาณแล้วจึงจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่าง เช่น กิจกรรมที่ดำเนินการของจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ควรจะดำเนินการตามนี้ก่อน โดยปฏิบัติตามหนังสือของ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทุกจังหวัดท่านไปพิจารณาตามหนังสือนี้ะครับ ทางกลุ่มจังหวัดต้องกำหนดเป็นประเด็นในการติดตามการหาผู้รับจ้างของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายพนรัตน์ แก้วสิงห์  
ผู้ช่วยเลขานุการ

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จะมีเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ ซึ่งจังหวัดชัยภูมิเสนอเรื่องขออนุญาตเรียบร้อยแล้ว แต่เราไม่สามารถทราบว่าจะอนุญาต จะอนุญาตให้ดำเนินการได้เมื่อใด จึงอยากเสนอว่า หนังสือที่ได้แจ้งเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ควรให้มีการเตรียมหาผู้รับจ้างครอบคลุมไปถึงงานที่ขออนุญาตใช้พื้นที่ด้วย ซึ่งจะมีการตั้งเงื่อนไขไว้ เช่นกันว่าจะสามารถลงนามในสัญญา ก่อนนี้ผู้กพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งนี้ ถ้าจังหวัดได้รับอนุญาตแล้วให้ส่งสำเนาหนังสือให้กลุ่มจังหวัดฯ ด้วยจึงขอเสนอในที่ประชุมหารือในประเด็นนี้ด้วย

หัวหน้าคณะทำงาน  
นายสิงห์ชัย ผ่องบุรุษ  
หัวหน้าสำนักงาน  
จังหวัดบุรีรัมย์

เป็นทางเลือกหนึ่ง เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่กำหนดไว้เป็นการล่วงหน้าได้ มีประเด็นที่มีการล่าช้า เนื่องจากจะต้องมีการเสนอขออนุมัติโครงการ มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างจากหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน อีกประการหนึ่ง การเขียนโครงการ เช่น งบลงทุนมีความชัดเจนว่าดำเนินการในพื้นที่ใดถ้าอนุมัติเร็ว ก็ทำให้จัดซื้อจัดจ้างได้รวดเร็ว แต่งบดำเนินงาน เช่น โครงการของสำนักงานเกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด เป็นการดำเนินการร่วมกันสิ่งจังหวัด บางครั้งจะไม่ทราบก่อนว่า ได้รับจัดสรรงบประมาณในรายการ หรือให้ค่าใช้จ่ายใด ดังนั้น ควรจะให้ส่วนราชการได้ประชุมหารือก่อน เพื่อให้สามารถอนุมัติโครงการได้รวดเร็ว

หัวหน้าคณะทำงาน

กลุ่มจังหวัดฯ รับไปพิจารณาเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการ และมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้ กระผมคาดว่าทุกจังหวัดได้เห็นบัญชีโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อครั้งไปชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และพัทยา  
 ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งแจ้งว่าไม่มีการตัด  
 งบประมาณของกลุ่มจังหวัด ยังเหลือการชี้แจงอีก ๒ คณะ แต่คาดการณ์ว่าจะได้รับ  
 งบประมาณตามบัญชีนี้ประมาณร้อยละ ๙๐ โอกาสที่จะถูกตัดงบประมาณก็ยังมี แต่  
 ที่ไม่ถูกตัดมากกว่า ดังนั้น ส่วนราชการที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณ เตรียมการ โดย  
 เฉพาะที่จะติดเงื่อนไข ไม่ว่าจะอยู่ในเขตป่า หรือกรมเจ้าท่า ให้ท่านไปเตรียมการ  
 รวมทั้งแบบรูปรายการ ปร.๔ ปร. ๕ ที่หน่วยงานได้ดำเนินการล่วงหน้า ภายหลังจาก  
 อาจจะมีปัจจัยที่ทำให้แบบรูปรายการต้องปรับเปลี่ยนหรือไม่ ต้องทบทวน ให้พร้อม  
 ในการดำเนินงานมากที่สุด เงื่อนไขที่เป็นปัจจัยภายนอกควบคุมไม่ได้ ต้อง  
 เตรียมพร้อม และกลุ่มจังหวัดฯ ต้องมีช่องให้ติดตามเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมที่จะ  
 ติดเงื่อนไขนี้ สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่ไม่มีเงื่อนไขพิเศษก็ให้ท่านได้ดำเนินการได้  
 เลย


มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

\*\*\*\*\*

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๔๕ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึก

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงาน ฯ

(นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางกรรณา ลีอดุลย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ฯ