


ผลการติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ไตรมาสที่ ๒



กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ ๓๐๙๐ สป.มท.๓๖๖๐๑

คำนำ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ลำดับที่ ๘๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ให้ตั้งงบประมาณ ๓๕๐,๒๗๓,๑๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งสำนักงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว ต่อมารัฐบาลได้กำหนดตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณวงลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน และในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ ของงบประมาณรายจ่ายร้อยละ ๓๐ รายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๓ และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๙

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้อนุมัติให้สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขระหว่าง มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้ออกตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาส ๒) เสร็จเรียบร้อย กล่าวโดยสรุป การเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวมเบิกจ่ายได้ ๘.๒๔ ล้านบาท ร้อยละ ๒.๓๕ รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้ ๐.๒๖ ร้อยละ ๐.๑๐ ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เนื่องจากยังอยู่ในพิจารณาเพื่อเริ่มดำเนินการ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๒๔-๓๐๙๐ สป.มท. ๓๖๖๐๑

มีนาคม ๒๕๖๐

สารบัญ

	หน้า
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ฯ	๑ - ๓
ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	๔ - ๗
ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ	๘ - ๑๔
ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕ - ๑๘
ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	๑๙ - ๒๒

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐



หลักการและเหตุผล

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้กำหนดให้จังหวัดภายในกลุ่มซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ หรือที่เรียกกันภายในกลุ่มว่า “กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์” รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นประจำทุกวันที่ ๑ และวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน จนกว่าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณจะแล้วเสร็จ

การดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่ายังมีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จและยังไม่เบิกจ่ายอีกจำนวน ๖,๒๔๓,๒๘๑.๙๐ บาท ประกอบกับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ก่อนนี้ผู้กพันครบถ้วนทุกโครงการแล้ว ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๒๖๐๗๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ในไตรมาสที่ ๒ ในภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๒ รายงานจ่ายประจำเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๕ และรายงานจ่ายลงทุนเป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๔๐ ซึ่ง ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ กลุ่มจังหวัดยังมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ ๗.๓๐ ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

จากเหตุข้างต้นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ โดยสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของการดำเนินโครงการที่ล่าช้า โดยเฉพาะโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แนวทางแก้ไขปัญหา และเพื่อให้ทราบ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตลอดจนแนวโน้มการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่ามีโครงการ/กิจกรรมใดบ้างที่ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จพร้อมเหตุผลในเชิงลึก รวมทั้งการสุ่มตรวจโครงการในระดับพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ โดยดำเนินการในรูปแบบการประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ยังดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณไม่แล้วเสร็จ และการติดตามในระดับพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในพื้นที่ โดยทำการติดตามในระดับพื้นที่ ทั้ง ๔ จังหวัด ติดตามใน ๒ ประเด็น คือ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปีก่อนหน้า และปีปัจจุบัน และการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการในพื้นที่จริง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๔๘,๕๓๔,๕๐๐ บาท พ.ร.บ. โอนงบประมาณ (ดิ่งกลับ) จำนวน ๒๗,๑๕๖,๒๓๐ บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๓๖๑,๓๗๘,๒๗๐ บาท งบประมาณ ที่เบิกจ่ายในภาพรวมแล้ว จำนวน ๓๔๙,๓๙๓,๘๐๖.๙๕ บาท (ร้อยละ ๙๘.๒๔) ข้อมูล ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ สรุปได้ ดังนี้

จังหวัด/กลุ่ม	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	เงินเหลือจ่ายพบไป
จังหวัดนครราชสีมา	๙๓,๐๒๘,๕๑๖.๕๐	๑๐๐	-	๖๙๐๑,๑๑๙.๕๐
จังหวัดชัยภูมิ	๙๓,๗๙๙,๒๙๒.๓๔	๙๘	๙๖๐,๐๐๐	๑,๑๘๐,๗๐๗.๑๖
จังหวัดบุรีรัมย์	๘๘,๓๓๙,๑๖๗.๘๘	๑๐๐	-	๒,๒๐๘,๔๑๐.๑๖
จังหวัดสุรินทร์	๗๐,๗๗๘,๗๙๘.๒๔	๙๓	๕,๒๘๓,๒๘๑.๙๐	๙๙๙,๙๗๕.๘๖
กลุ่มจังหวัด ฯ	๒,๒๔๙,๐๓๑.๙๙	๑๐๐	-	๔๕๐,๙๖๘.๐๑
รวมทั้งสิ้น	๓๔๘,๘๙๕,๘๐๖.๙๕	๙๘	๖,๒๔๓,๒๘๑.๙๐	๕,๗๔๑,๑๘๐.๖๕

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ยังมีโครงการที่ยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ ๓ กิจกรรม ยังไม่เบิกจ่ายอีกจำนวน ๖,๒๔๓,๒๘๑.๙๐ บาท คือ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ประกอบด้วย

๑. กิจกรรมขุดลอกลำห้วยหวาน หมู่ที่ ๑,๑๐ ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (งบประมาณเหลือจ่าย) งบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ทำการสูบน้ำออกจากพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่ต้องรอให้ดินมีความแห้งพอที่รถขุดสามารถดำเนินการขุดลอกได้

๒. กิจกรรมขุดลอกสระเจ็ดหมื่น หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (งบประมาณเหลือจ่าย) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. กิจกรรมก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสวรรค์ ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ ๕,๒๘๓,๒๘๑.๙๐ บาท ขณะนี้ผลการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งสถานีสูบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เนื่องจากงานก่อสร้างวางระบายน้ำที่ไม่สามารถทำได้ความยาวครบตามที่โครงการกำหนด

เนื่องจากราษฎรไม่ให้พื้นที่เพื่อสร้างคลองระบายน้ำดังกล่าว อยู่ระหว่างหารือแนวทางการดำเนินงาน และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเบิกจ่ายต่อไป

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มจังหวัด ฯ ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๕๐,๒๗๓,๑๐๐ บาท สำนักงานงบประมาณปรับลดงบประมาณไม่จัดสรร จำนวน ๑,๒๗๔,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณได้รับจัดสรร จำนวน ๓๔๘,๙๙๙,๑๐๐ บาท ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๒,๓๙๗,๔๕๘.๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๐ ดังนี้

	งบที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย	ยังไม่เบิกจ่าย	ร้อยละ
จังหวัดนครราชสีมา	๖๙,๙๒๕,๕๐๐	๒,๔๒๖,๓๔๐	๘,๗๔๐,๘๒๐	๕๘,๗๕๘,๓๔๐	๓.๙๗
จังหวัดชัยภูมิ	๘๙,๐๖๗,๕๐๐	๒,๔๐๕,๔๘๕	๙,๔๕๖,๑๑๗	๗๕,๙๓๑,๘๙๗.๕๐	๓.๐๗
จังหวัดบุรีรัมย์	๙๒,๒๑๕,๓๐๐	๗,๐๖๘,๐๗๐.๕๙	๗,๓๕,๕๒๘	๘๔,๔๑๑,๗๐๑.๔๑	๗.๗๓
จังหวัดสุรินทร์	๙๔,๗๙๐,๘๐๐	๙,๘๐๓,๐๙๕	๒๓,๒๓๘,๒๗๐	๖๒,๓๗๑,๖๗๕	๑๓.๔๙
กลุ่มจังหวัด ฯ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๖๙๔,๔๖๗.๖๘	-	๒,๓๐๕,๕๓๒.๓๒	๒๓.๑๕
รวมทั้งสิ้น	๓๔๘,๙๙๙,๑๐๐	๒๒,๓๙๗,๔๕๘.๒๗	๔๒,๑๗๐,๗๓๕	๒๘๓,๕๗๙,๑๔๖.๒๓	๗.๓๐

๓. การติดตามการดำเนินงานในระดับพื้นที่จังหวัด

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้ใช้ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเครื่องมือในการติดตามงานในครั้งนี้ โดยมีผลการดำเนินงานเป็นรายจังหวัด ดังนี้

ผลการดำเนินโครงการ

ในการตรวจติดตามระดับพื้นที่รายจังหวัด สรุปผลตรวจติดตามการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด สรุปได้ดังนี้

จังหวัดนครราชสีมา



ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดนครราชสีมา มีงบประมาณที่ขอขยายการก่อสร้างผู้กผัน
จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ได้แก่

๑. โครงการเสริมศักยภาพการดำเนินงานศูนย์กลางการค้าชายผ้าไหมแห่งอาเซียน
กิจกรรม ยกกระตือรือร้นส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดของ “ศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์”
งบประมาณ ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ไปสู่ภูมิภาคและอาเซียนคือ กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement
In - Place Recycling) สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิจิตร จังหวัด
นครราชสีมา ระยะทาง ๒.๘๕๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางบกสนับสนุนระบบราง
และเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์

๑) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สายสถานีรถไฟบ้านใหม่ - บ้านหนองปลิง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทางก่อสร้าง ๓.๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท

๒) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สายสถานีรถไฟนม.๑๐๐๑แยก ทล.๒ - โรงพยาบาลบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางก่อสร้าง ๓.๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๒,๐๗๐,๐๐๐ บาท

๓) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
สายสถานีรถไฟถนนยุทธศาสตร์ - สถานีรถไฟกุดจิก ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา ระยะทางก่อสร้าง ๓.๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๐,๘๗๐,๐๐๐ บาท



ผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของจังหวัดนครราชสีมา พบว่า จังหวัดนครราชสีมาได้รับงบประมาณจำนวน ๖๙,๙๒๕,๕๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน ๒,๔๒๖,๓๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๗ มีเงินเหลือจ่าย ๘,๗๔๐,๘๒๐ บาท รวม ๑๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณจำนวน ๑,๖๖๐,๐๐๐ บาท มีกิจกรรมหลัก ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิ งบประมาณ ๖๖๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการทำเรื่องจองเมล็ดพันธุ์ จะจัดซื้อในต้นเดือนพฤษภาคม กิจกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวหอมมะลิกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีนทร์ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำแผนพัฒนาข้าวหอมมะลิ นครชัยบุรีนทร์ อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR

๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง งบประมาณจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๗๒,๖๐๐ บาท ร้อยละ ๔๘.๔๐ กิจกรรมระบบน้ำใต้ดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และการบริหารจัดการน้ำให้กับกลุ่มเป้าหมาย และอปท. ดำเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลืองานจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้าง)

๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ และกระบือคุณภาพงบประมาณ ๑,๓๕๒,๐๐๐ บาท ได้ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ คือ กิจกรรม มหกรรมปศุสัตว์โคราช งบประมาณ ๔๑๗,๐๐๐ บาท กิจกรรม สนับสนุนเวชภัณฑ์แร่ธาตุอาหารเสริม งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท กิจกรรม สนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท ทั้ง ๓ กิจกรรม ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และดำเนินกิจกรรมครบทุกกิจกรรมแล้ว มีเงินเหลือจ่าย ๑๒,๕๐๐ บาท

๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่สู่สากล งบประมาณจำนวน ๑,๘๔๓,๕๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๗๗๗,๗๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๓ กิจกรรมการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน (การจัดฝึกอบรม และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเส้นไหม) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือจ่าย ๖๕,๗๖๐ บาท

๕. โครงการเสริมศักยภาพการดำเนินงานศูนย์กลางการซื้อขายผ้าไหมแห่งอาเซียน งบประมาณจำนวน ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๔๕๒.๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๗ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๒ เครื่อง จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท สำหรับค่าก่อสร้างอาคารขายสินค้า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๘ หลัง งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมนี้ มีเงินเหลือจ่าย ๒๒๐,๐๐๐ บาท

๖. โครงการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณจำนวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท กิจกรรม งานแสดงและจำหน่ายสินค้า ไทย-อาเซียน แทรดแฟร์ ๒๐๑๗ : นครชัยบุรีรินทร์ ยังไม่ได้เสนอโครงการ

๗. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง ๒.๘๕๐ กิโลเมตร งบประมาณจำนวน ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีการก่อหนี้ผูกพันจำนวน ๑๖,๙๕๐,๐๐๐ บาท เหลือจ่ายจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างได้เริ่มดำเนินงานแล้ว

๘. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางบกสนับสนุนระบบราง และเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ งบประมาณจำนวน ๓๔,๑๖๐.๐๐๐ บาท มีการก่อหนี้ผูกพันจำนวน ๒๕,๔๖๙,๑๘๐ บาท เหลือจ่าย ๘,๖๙๐,๘๒๐ บาท มีกิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายสถานีรถไฟบ้านใหม่ - บ้านหนองปลิง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางก่อสร้าง ๓.๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท มีการก่อหนี้ผูกพัน ๗,๓๙๙,๑๘๐ บาท เหลือจ่าย ๓,๘๒๐,๘๒๐ บาทอยู่ระหว่างการแก้ไขแบบ ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายสถานีรถไฟ นม.๑๐๐๑ แยก ทล.๒ - โรงพยาบาลบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางก่อสร้าง ๓.๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๒,๐๗๐,๐๐๐ บาท มีการก่อหนี้ผูกพัน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท เหลือจ่าย ๔,๘๗๐,๐๐๐ บาทอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐ กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายสถานีรถไฟถนนยุทธศาสตร์ - สถานีรถไฟกุดจิก ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางก่อสร้าง ๓.๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๐,๘๗๐,๐๐๐ บาท มีการก่อหนี้ผูกพัน ๑๐,๘๗๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผลการดำเนินงานร้อยละ ๖๐

การติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้ออกติดตาม จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ และกระบือคุณภาพกิจกรรมที่ลงไปติดตามคือกิจกรรม สนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ ๑๐ ตำบลด่านคล้า อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา



และกิจกรรม สนับสนุนเวชภัณฑ์ และแร่ธาตุอาหารเสริม งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ ๑๐ ตำบลด่านคล้า อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา



จังหวัดชัยภูมิ



ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จังหวัดชัยภูมียังมีผลการดำเนินงานที่ไม่แล้วเสร็จ ๑ โครงการ ๒ กิจกรรม เป็นเงินงบประมาณเหลือจ่าย เป็นงานดำเนินการเอง ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรมชุดลอกลำห้วยหวาย อำเภอแก้งคร้อ งบประมาณ ๕๖๐,๐๐๐ บาท ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ในช่วงของการส่งเอกสารเบิกจ่าย กิจกรรมชุดลอกสระเจ็ดหมื่น อำเภอคอนสวรรค์ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทำสัญญาการจ้างตั้งแต่เดือนตุลาคม ปัญหา คือ เนื่องจากมีการผันน้ำมาจากลำห้วยสามหมอบริเวณหน้าฝายน้ำล้น บ้านสำราญ หมู่ที่ ๘ ส่งมาตามคลองส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการทำเกษตร และมีการกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค เนื่องจากว่าน้ำไหลมากกักเก็บที่สระสาธารณะเจ็ดหมื่นก่อน แล้วจึงส่งน้ำไปช่วยเหลือพื้นที่ปลายน้ำได้ ซึ่งหมู่บ้านที่ได้รับผลประโยชน์ คือ บ้านหนองปลาปิ้ง หมู่ที่ ๑ บ้านนาฮี หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเงิน หมู่ที่ ๕ และ บ้านนาโจด หมู่ที่ ๖ พื้นที่ได้รับผลประโยชน์ประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่ จำนวนครัวเรือน ๗๖๔ ครัวเรือน ประชาชน ๒,๖๔๖ คน จึงต้องให้ประชาชนใช้น้ำหมดก่อน จึงจะสามารถส่งมอบพื้นที่ดำเนินการได้ ประกอบกับได้มีฝนตกและฤดู จึงยังทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ เนื่องจากพื้นที่บ่อยังเป็นเลนเครื่องจักรไม่สามารถเข้าดำเนินการได้

ผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณจำนวน ๘๙,๐๖๗,๕๐๐ บาท จังหวัดชัยภูมิ มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๒๒,๔๐๘,๒๓๕.๔๑ บาท ร้อยละ ๒๘.๑๕ งบประมาณ จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสู่สากล ได้รับงบประมาณ ๖,๑๙๑,๘๐๐ บาท ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันไปแล้ว ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๓๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓,๖๗๘,๘๐๐ บาท ร้อยละ ๖๒.๖๕ โดยมีกิจกรรมหลัก ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิ มีกิจกรรมย่อย ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามระบบโรงเรียนเกษตรกร (๓ ครั้ง) ในระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP งบประมาณ ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้วเต็มจำนวน ดำเนินการอบรมครบแล้วทั้ง ๓ ครั้ง กิจกรรมการปรับปรุงบำรุงดิน งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๗๖,๐๐๐ บาท ที่เหลืออยู่ระหว่างการเบิกจ่ายและการจัดจ้าง

กิจกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้าวงบประมาณ ๒,๘๑๖,๘๐๐ บาท มีทั้งหมด ๓ กิจกรรมย่อย กิจกรรมการส่งเสริมการแปรรูปข้าวในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ ๑,๙๑๙,๐๐๐ บาท มีเงินเบิกจ่าย ๓๒๐,๐๐๐ บาท กำลังเร่งดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ส่วนกิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวหอมมะลิในวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ ๔๙๒,๘๐๐ บาท เป็นจ้างออกแบบ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว อบรมให้ความรู้ จำนวน ๔๒,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ้างเหมาผลิตบรรจุภัณฑ์ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ส่งมอบงานวันที่ ๑๖ พฤษภาคม และกิจกรรมการพัฒนาการแปรรูปข้าวภายใต้นโยบายแปลงใหญ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอยู่ในช่วงการแก้ไขแบบรอบที่ ๓ เนื่องจากยังไม่ลงตัว จะส่งมอบภายในเดือนพฤษภาคม

๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ได้รับงบประมาณ จำนวน ๒,๕๘๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๒,๒๘๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๕ มีกิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง งบประมาณ ๒,๑๘๖,๔๐๐ บาท กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรเครือข่าย และส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคแมลงมันสำปะหลัง ทั้ง ๒ กิจกรรม ได้ยืมเงินและเตรียมแผนการอบรมโดยให้เสร็จสิ้นเดือนเมษายน

กิจกรรมแปรรูปวัสดุจากมันสำปะหลัง งบประมาณ ๒๔๕,๖๐๐ บาท เป็นกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการแปรรูปมันเส้น จะเร่งดำเนินการต้นเดือนเมษายน

กิจกรรมระบบน้ำใต้ดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง เป็นกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และการบริหารจัดการน้ำให้กับกลุ่มเป้าหมาย ๓๐ ราย จำนวน ๒ ครั้ง ดำเนินการเสร็จแล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่ายไม่หมด

๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๒๗๐,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๕๘,๘๐๐ บาท ร้อยละ ๔๓.๙ มีกิจกรรมหลัก ๒ กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมหลักส่งเสริมการปรับระบบผลิตโคเนื้อคุณภาพ กิจกรรมย่อยฝึกทักษะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพให้กับเกษตรกร โดยได้ดำเนินการอบรมไปแล้ว สนับสนุนน้ำเชื้อโคเนื้อคุณภาพ สนับสนุนเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตื่นตัวในการปรับระบบการเลี้ยงโคเนื้อและการบริโภควิวโคเนื้อคุณภาพ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ

ทั้งโครงการเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คือ ปลุกพันธุ์หญ้าเนเปียร์ มีค่าวัสดุ น้ำเชื้อ ค่าวัสดุท่อนพันธุ์ ค่าวัสดุปุ๋ย ส่วนเวชภัณฑ์กับแร่ธาตุซื้อแล้วและเบิกจ่ายแล้ว อบรมเสร็จแล้วเบิกจ่ายแล้ว ยอดรวมของการเบิกจ่าย ๕๖๙,๗๓๕.๐๒ บาท ยังเหลือ ค่าน้ำเชื้อ ๑๘๐,๐๐๐ บาท ค่าพันธุ์หญ้า ๑๕๐,๐๐๐ บาท ค่าปุ๋ย ๓๐๐,๐๐๐ บาทและค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๒๐,๐๐๐ บาท จะดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ภายในไตรมาส ๓ เนื่องจากคำขออนุมัติอยู่ในไตรมาส ๓



๔. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๘,๗๒๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๗,๑๒๖,๓๑๕.๔๑ บาท ร้อยละ ๑๔.๖ มี ๘ กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแห่น ตำบลบ้านไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เป็นงานจ้างเหมา ๔,๒๓๐,๐๐๐ บาท เซ็นสัญญาเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวงเงิน ๒,๘๘๙,๗๙๐ บาท สัญญาจ้างเหมาอายุสัญญา ๑๒๐ วัน เริ่มนับอายุสัญญาจาก ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีผลการปฏิบัติงานอยู่ที่ร้อยละ ๑๕ จำนวนเงินที่ส่งเอกสารมาเบิกจ่ายอยู่ที่ ๗๔๙,๘๗๒.๕๔ บาท งานดำเนินการเอง ๓,๗๗๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินงานซื้อวัสดุแล้ว คาดว่าจะเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม ส่วนงานจ้างเหมาจะเสร็จในเดือนมิถุนายน

กิจกรรมปรับปรุงการกักเก็บน้ำแก้มลิงกุดไข่นุ่นพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แบ่งเป็นงานจ้างเหมา ๒,๕๓๐,๐๐๐ บาท วงเงินจ้างอยู่ที่ ๑,๙๑๙,๖๘๐ บาท งานจ้างเหมาตอนนี้กำลังสูบน้ำไปไว้อีกบ่อเพราะว่าราชการใช้ในเรื่องของการทำประปาด้วย อายุสัญญา ๖๐ วัน น่าจะเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม และงานดำเนินการเอง ๒,๔๗๐,๐๐๐ บาท ในภาพรวมผลการปฏิบัติงานอยู่ที่ร้อยละ ๑๐ มีเบิกจ่ายวัสดุบางส่วน ๑๙๖,๘๖๕ บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการในเดือนมิถุนายน

กิจกรรมปรับปรุงการกักเก็บน้ำแก้มลิงอ่างเก็บน้ำเหล่าใหญ่พร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ แบ่งเป็นงานจ้างเหมา ๕,๗๖๔,๐๐๐ บาท เช่น สัญญา ๓,๔๑๕,๗๒๐ บาท ตอนนี้งบไม่ส่งผลงาน เนื่องจากมีงานซ้ำซ้อนกัน และงานดำเนินการเอง ๒๓๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๔๘,๑๙๕.๔๐ บาท ผลการปฏิบัติงานอยู่ที่ร้อยละ ๑๐

กิจกรรมปรับปรุงการกักเก็บน้ำแก้มลิงหนองสำโรงพร้อมอาคาร บ้านไร่ ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ งานจ้างเหมา ๙๙๐,๐๐๐ บาท เช่นสัญญาจ้าง ๔๓๗,๔๐๐ บาท เริ่มอายุสัญญา ๒๓ มีนาคม - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ งานดำเนินการเอง ๒,๐๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๙๖,๘๖๕ บาท ผลการปฏิบัติงานอยู่ที่ร้อยละ ๘ น่าจะเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

กิจกรรมปรับปรุงระบบผันน้ำจากลำน้ำเจาเข้าสู่ระบบส่งน้ำบ้านวังทอง ตำบลลำบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบดำเนินการเองทั้งหมด ผลการปฏิบัติงานอยู่ที่ร้อยละ ๔๐ เบิกจ่าย ๑,๕๑๖,๙๗๓.๔๕ บาท น่าจะเสร็จเดือนพฤษภาคม

กิจกรรมปรับปรุงฝายหินที่บ้านท่าแก้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลลุ่มน้ำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงมาจากฝายบ้านค้ายางเรียง จำนวน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้มีการปรับลดงบประมาณลงเหลือ ๙,๗๒๖,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว เป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด ผลการดำเนินโครงการอยู่ที่ร้อยละ ๖ เบิกจ่ายแล้ว ๖๕๔,๖๘๗.๖๐ บาท คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

กิจกรรมปรับปรุงการกักเก็บน้ำแก้มลิงอ่างเก็บน้ำวังมะกอกพร้อมอาคารประกอบ บ้านห้วยยางดี ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นงานจ้างเหมา ๒,๔๑๐,๐๐๐ บาท วงเงินจ้างจำนวน ๑,๕๙๙,๖๙๒.๕๐ บาท อายุสัญญา ๖๐ วัน ส่งมอบงานแล้ว กำลังส่งเอกสารการเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม งานที่ดำเนินการเอง ๒,๕๙๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายจำนวน ๑๙๖,๘๖๕ บาท ผลการดำเนินโครงการในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม

กิจกรรมก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำฝายบ้านสำราญ ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท งานจ้างเหมา ๙๔๐,๐๐๐ บาท เช่นสัญญาจ้าง ๕๙๔,๑๒๐ บาท เริ่มนับอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑๓ เมษายน งานดำเนินการเอง ๗,๐๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๖๖๐,๘๓๑.๑๒ บาท ภาพรวมของการดำเนินโครงการอยู่ที่ร้อยละ ๒๕ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

๕ โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นกิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว “มหัศจรรย์นครชัยบุรินทร์” ในประเทศ ๑ ครั้ง ดำเนินการจัดโดยหน่วยงานในประเทศ จำนวน ๑ ครั้ง กำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการไว้ที่จังหวัดเชียงราย ตอนนี้ได้

ผู้รับจ้างแล้ว ดำเนินการโดยวิธีสอบราคา ผู้รับจ้างเคาะราคามาที่ ๙๕๕,๐๐๐ บาท เหลือจ่าย ๕๕,๐๐๐ บาท อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม

๖. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๒๕,๐๐๐ บาท กิจกรรมพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรม ไหมนครชัยบุรีนทร์ อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินงาน ประกาศสอบราคายังไม่ได้รับจ้าง เป็นงบ ดำเนินงานโดยการจัดทำ CD ในลักษณะงานประชาสัมพันธ์

๗. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่สู่สากล ได้รับงบประมาณจัดสรร จำนวน ๔๕๖๐,๕๐๐ บาท และมีการเบิกจ่ายไป จำนวน ๑,๖๘๕,๑๐๐ บาท ร้อยละ ๓๖.๙ มีกิจกรรมหลัก ทั้งหมด ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ ๑,๕๑๙,๕๐๐ บาท มีกิจกรรมย่อย ๓ กิจกรรม ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายไปแล้ว ๑ กิจกรรม คือ การผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน (การฝึกอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตเส้นไหม) เบิก ๓๕๕,๕๐๐ บาท ครุภัณฑ์เครื่องสาวไหมมอเตอร์ ไฟฟ้า ๒ หัวสาว พร้อมด้ายเหลืองไหมไฟฟ้า ๑๐ ชุด เบิกจ่าย ๔๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว กิจกรรม การพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตไหมนครชัยบุรีนทร์พบผู้ประกอบการ ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมติดตามการปฏิบัติงาน และประเมินผลของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เบิกจ่ายไปแล้ว ๒๔,๕๐๘ บาท คงเหลือ ๗๕,๗๓๒ บาท

กิจกรรมเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการผลิตด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ดำเนินการเสร็จ ล้วนแล้ว เป็นการอบรมในเรื่องของการลดต้นทุนในการผลิตด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยการให้ ความรู้เรื่องการใช้เตา เรื่องเทคโนโลยีระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเลี้ยงไหม อำเภอบ้านม่วง จำนวน ๑๐๐ ราย จัดอบรมทั้งหมด ๔ วัน และได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๗๗,๕๐๐ บาท ที่เหลือจะเป็นค่าจ้างบุคลากร ค่าวัสดุ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีนทร์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้วจะมีงบ อบรมและศึกษาดูงานและค่าจ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น ๒๗๓,๘๐๐ บาท อยู่ ระหว่างสอบราคาจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์ ๗๐๐,๐๐๐ บาท และค่าวัสดุ

กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนวัตกรรม เป็นงบอบรมและศึกษาดูงาน ๗๙๑,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๘๕,๐๐๐ บาท ตอนนี้อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย อีก ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าจ้างที่ บริษัท นี้เป็นผู้รับจ้างแล้ว เสนอราคามาที่ ๙๙๙,๐๐๐ บาท ขั้นตอนอยู่ในระหว่างลงนามในสัญญา มีเงิน เหลือจ่าย ๑,๐๐๐ บาท

๘. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางบกสนับสนุนระบบรางและเพื่อต่อระบบโลจิสติกส์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๓,๗๑๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๖,๘๕๕,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๒๓,๗๑๒,๐๐๐ บาท มีกิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนสายแยกทางหลวง หมายเลข ๒๐๑- บ้านสระสี่เหลี่ยม ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทางก่อสร้าง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๗,๘๐๔,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๖,๘๕๕,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๙๔๙,๐๐๐ บาท ส่งงานในวันที่ ๖ มีนาคม และตรวจรับงานในวันที่ ๙ มีนาคม ตอนนี้งบเบิกจำนวน ๖,๘๕๕,๐๐๐ บาท งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนสายแยกทางหลวง หมายเลข ๒๐๕- บ้านแปรง (ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑)ตำบลบ้านหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทางก่อสร้าง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๗,๘๐๔,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๖,๔๐๕,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๑,๔๙๙,๐๐๐ บาท งานดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในช่วงรอตรวจรับงาน วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนสายแยกทางหลวง หมายเลข ๑๒- บ้านห้วยหว้านไพร ตำบลบ้านดงบัง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ระยะทางก่อสร้าง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๗,๘๐๔,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๖,๓๒๕,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๑,๔๗๙,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงานอยู่ร้อยละ ๓๘ เนื่องจากฝนตกทำให้ดำเนินงานล่าช้า

การติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้ออกติดตามจำนวน ๒ โครงการ เป็นโครงการพัฒนาต่อยอดจากของเดิมและโครงการริเริ่มขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรม ขุดลอกสระเจ็ดหมื่น บ้านศรีสำราญ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ขนาดของสระ กว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร เป็นโครงการเงินเหลือจ่าย ปกติปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะมี ๕ หมู่บ้านที่ได้ใช้น้ำจากสระนี้ แต่ในช่วงนี้ยังไม่สามารถลงดำเนินการขุดสระได้ เนื่องจากเป็นช่วงที่ฝนตกทำให้ดินในบริเวณที่จะขุดสระทรุดตัว



๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล กิจกรรมการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน ตามแผนภูมิปฏิบัติ ราชการกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมศูนย์กลางบ้านตลาดทราย ตำบลบ้านหัน อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นการซื้อเครื่องสาวไหมติดมอเตอร์ไฟฟ้า สนับสนุนให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมศูนย์กลางบ้านตลาดทราย



จังหวัดบุรีรัมย์



ผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากการประชุมติดตามการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องคำฝ้าย ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ๓ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๙๒,๒๑๕,๓๐๐ บาท ๙ โครงการ ก่อหนี้ผูกพันจำนวน ๕๕,๔๔๔,๔๐๗.๑๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๑,๑๔๖,๒๖๘.๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๔ มีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๓๙๕,๐๐๐ บาท จำแนกเป็น

๑. โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากลงบประมาณ ๘,๙๓๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย จำนวน ๔,๐๖๖,๕๐๐ บาท ร้อยละ ๕๑.๑๖ มีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๔๘๑,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๕๗.๑๖ มีกิจกรรมหลักอยู่ ๒ กิจกรรม คือ

๑.๑ กิจกรรม การลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิงบประมาณ ๔๑๘,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๗๖๘,๐๐๐บาท ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย

๑) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามระบบโรงเรียนเกษตรกร (๓ ครั้ง) ในระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ได้ดำเนินการอบรมเกษตรกรไปแล้ว ๑ ครั้งในไตรมาสที่ ๑ คงเหลืออีก ๒ ครั้ง โดยกำหนดดำเนินการครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมและเดือนกรกฎาคม๒๕๖

๒) การปรับปรุงบำรุงดิน เป็นการจัดงานรณรงค์เฝ้าติดตามตอซังข้าวในทุกอำเภอ จำนวน ๒๓ อำเภอ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐สำหรับการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) เป็นการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเพื่อแจกจ่ายเกษตรกรที่เฝ้าติดตามตอซังข้าว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ มีการทดสอบความชื้น ความงอกและ ได้ผลทดสอบมาเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐



๓) การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี เป็นการซื้อเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ระหว่างการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

๔) การตรวจรับรองแปลงตามมาตรฐาน GAP เป็นการตรวจรับรองแปลงใหม่อีก ๒๐๐ แปลงอยู่ระหว่างคัดเลือกกลุ่มเข้าตรวจรับรองแปลง เพื่อหวังผลสัมฤทธิ์ในการผ่านให้ได้มากที่สุด จะเริ่มดำเนินการตามสัญญาในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ และแปลงต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาอีก ๓๗๕ แปลง

กิจกรรม การติดตามและประเมินผลโครงการฯ เบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน ๒๗๘,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๕,๗๐๗,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน ๒,๗๙๖,๕๗๘ บาท ร้อยละ ๔๙.๐๔ มีกิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรม คือ

๒.๑ กิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังงบประมาณ ๕,๑๗๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๓๓๔,๘๐๐ บาท การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรเครือข่าย ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรทุกกลุ่ม จำนวน ๑๓ อำเภอเสร็จแล้วเรียบร้อย การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคแมลงมันสำปะหลัง จะสนับสนุนแต่ละกลุ่มในแต่ละกิจกรรมซึ่งกำหนดแผนไว้แล้ว การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.๒ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ เป็นการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางทำสัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

๒.๒ กิจกรรม การแปรรูปวัสดุจากมันสำปะหลังงบประมาณ ๓๓๔,๑๐๐ ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๓๐,๒๐๐ บาท การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการแปรรูปมันเส้นสะอาด มีเงินเหลือจ่าย ๓,๙๐๐ บาท

๒.๓ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ติดตามและประเมินผลโครงการงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๓๑,๕๗๘ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑,๒๒๐,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑,๒๑๕,๗๐๐ บาท มีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๔,๕๐๐ บาท ส่งเสริมการปรับระบบการผลิตโคเนื้อคุณภาพ ฝึกทักษะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพให้กับเกษตรกร โดยจัดอบรมเกษตรกร ในวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ และสนับสนุนน้ำเชื้อโคเนื้อคุณภาพ เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์และพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตื่นตัวในการปรับระบบการเลี้ยงโคเนื้อและการบริโภคโคเนื้อคุณภาพ ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๔๑๒,๔๓๗.๕๙ บาท ร้อยละ ๓.๔๔ ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำบ้านคูม ตำบลบ้านเป่า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นงานดำเนินการเอง ได้จัดซื้อจัดจ้างในส่วนของการเช่าเครื่องจักร น้ำมัน ฯลฯ กำหนดดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๐ คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

๕. โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒๘.๕๗ มีกิจกรรมหลักอยู่ ๒ กิจกรรม คือ

๕.๑ กิจกรรม การส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว”มหัศจรรย์นครชัยบุรีรินทร์”ในประเทศ ครั้งที่ ๑ ได้ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่จังหวัดเชียงราย ดำเนินการแล้วเสร็จ

๕.๒ กิจกรรม การจัดทำโฆษณาเคลื่อนที่ (Tour Bus Back) การท่องเที่ยวของกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

๖. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท มีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมใหม่ นครชัยบุรีรินทร์การปรับปรุงและพัฒนาอาคารและภูมิทัศน์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ในหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมใหม่ นครชัยบุรีรินทร์ คือ ป้ายประชาสัมพันธ์ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ

๗. โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SME OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๒๒๒,๓๗๓ บาท ร้อยละ ๑๐.๔๔ มีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๑๒๐,๕๒๘ บาท มีกิจกรรมหลักอยู่ ๒ กิจกรรม คือ

๗.๑ กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๒๒๒,๓๗๓ บาท ได้ดำเนินการไปแล้วในไตรมาสที่ ๑ โดยมีการจัดงานสัมมนาพัฒนาผู้ประกอบการ และไปศึกษาดูงาน เหลือการติดตามประเมินผล

๗.๒ กิจกรรม การสร้าง/พัฒนาสินค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแนวชายแดนเป็นงานจ้างพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์เริ่มดำเนินการในช่วงต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๐

๘. โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับเพื่อนบ้าน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๒๔๔,๕๐๐ บาท ร้อยละ ๓๑.๑๑ มีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๒,๗๕๕,๕๐๐ บาท

กิจกรรม จัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู จะจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า อาทิเช่น สินค้า OTOP ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู จำนวน ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ได้ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๑๒-๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ส่วนครั้งที่ ๒ มี กำหนดจัดภายในวันที่ ๒๓-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓ มีกำหนดจัดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๖๐

๙. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งานขยายผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตเข้าแหล่งท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองตอ-ตาเมียง ระหว่าง กม. ๑๗๓+๓๔๕ - กม. ๑๗๖+๒๐๐ ตำบลจันทบเพชร อำเภอกงหรา จังหวัดบุรีรัมย์ ขยายผิวจราจรกว้าง ๑๙.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๘๕๕ กิโลเมตร งานดำเนินการได้ ๒๗ % ส่วนงานดินดำเนินการได้ ๘๐% งานมี ๒ งวด จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

การติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้ออกติดตาม จำนวน๑โครงการ เป็นโครงการพัฒนาต่อยอด

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ กิจกรรมส่งเสริมการ ปรับระบบผลิตโคเนื้อคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ ตำบลแสงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มี โครงการที่ดำเนินการและเป็นผลงานเด่นคือกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อซึ่งเป็นการเลี้ยงโคขุน ทำรายได้หลักให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยง และผู้เลี้ยงมีการจัดทำแปลงหญ้าสำหรับปลูกหญ้าเนเปียร์ สำหรับเลี้ยงโคขุนเอง งานส่วนหลังจากนี้ก็จะมีการขุดเจาะน้ำใต้ดินเพื่อจัดทำระบบสูบน้ำใต้ดินโดย พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้สูบน้ำให้แปลงหญ้าและการเกษตรอื่นที่เกี่ยวข้อง



จังหวัดสุรินทร์



ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดสุรินทร์ มีกิจกรรมที่ยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จจำนวน ๑ กิจกรรม กิจกรรมก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสวรรค์ อำเภอรัตนบุรี งบประมาณ ๕,๒๘๓,๒๘๑.๙๐ บาท ขณะนี้การ ดำเนินการแล้ว เสร็จอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย

ผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายตามโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จากการประชุมติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ของจังหวัดสุรินทร์ พบว่า จังหวัดสุรินทร์ได้รับงบประมาณจำนวน ๙๔,๗๙๐,๘๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๙,๘๐๓,๐๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๙ มีเงินเหลือจ่าย ๒๒,๑๓๗,๗๐๐ บาท รวม ๙ โครงการ ดังนี้



๑. โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล (งบประมาณ ๑๑,๓๓๙,๒๐๐ บาท) ไม่ขอรับจัดสรร ๒๘๑,๙๔๐ บาท ขอรับจัดสรรเพียง ๑๑,๐๕๗,๒๖๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗,๖๙๕,๕๐๘ บาท มีกิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิ งบประมาณ ๘,๘๑๓,๐๐๐ บาท กิจกรรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว งบประมาณ ๑,๙๒๖,๒๐๐ บาท กิจกรรมการตลาดและประเมินผลโครงการฯ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ งบประมาณจำนวน ๘๓๐,๘๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘๑๐,๘๐๐ บาท ร้อยละ ๙๗.๕๙

๓. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรม ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านชายทุ่ง ตำบลพรหมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๑๕,๗๔๐,๐๐๐ บาท

๔. โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ จำนวน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท มีกิจกรรมหลัก ๔ กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว “มหัศจรรย์นครชัยบุรีรินทร์” ในประเทศ ๑ ครั้ง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมการจัดทำโฆษณาเคลื่อนที่ (Tour Bus Back) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ (Bill Board) งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ (สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์) งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรม งบประมาณจำนวน ๙๖๒,๐๐๐ บาท ขออนุมัติเพียง ๗๗๙,๙๘๐ บาท (ไม่ขอรับจัดสรร ๑๘๒,๐๒๐ บาท) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมใหม่ นครชัยบุรีรินทร์

๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่สู่สากล งบประมาณจำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท ขออนุมัติเพียง ๙๓๗,๙๕๐ บาท (ไม่ขอรับจัดสรร ๘๒,๐๕๐ บาท) กิจกรรมการผลิตใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๗. โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ งบประมาณ จำนวน ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท ขออนุมัติเพียง ๑,๙๒๑,๕๐๐ บาท (ไม่ขอรับจัดสรร ๓๒๘,๕๐๐ บาท) มีกิจกรรมหลัก ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการเพิ่มส่งเสริมการค้าขายชายแดน งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมการสร้าง/พัฒนาสินค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแนวชายแดน งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๘. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนของภาครัฐและเอกชน งบประมาณจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขออนุมัติเพียง ๑,๗๙๓,๐๐๐ บาท (ไม่ขอรับจัดสรร ๒๐๗,๐๐๐ บาท) กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๙. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน งบประมาณจำนวน ๓๗,๙๒๘,๘๐๐ บาท มีกิจกรรมหลัก ๔ กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Recycling) สายบ้านโพนม่วง ตำบลไพรขลา อำเภอลำดวนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผิวทางจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๐๐-๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๒๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Recycling) สายบ้านหมอ - บ้านทัพไทย ตำบลหมอ อำเภอลำดวนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผิวทางจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๐๐-๑.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๒๖

กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Recycling) ถนนสายบ้านหนองจวบ หมู่ที่ ๒ ตำบลตาเมียง อำเภอนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๒๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๔๐

กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Recycling) ถนนสายอำเภอรันบุรี - ตำบลระเวียง อำเภอนนาราย จังหวัดสุรินทร์ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๒๐๐ เมตร งบประมาณ ๗,๙๒๘,๘๐๐ บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ



กลุ่มท่อผ้าไหมบ้านปราสาท หมู่ที่ ๑๔ อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

การติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑ ได้ออกติดตาม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสากล กิจกรรม การผลิต
ไหมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแบบปฏิบัติงานตามกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านปราสาท หมู่ที่ ๑๔ อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
และกลุ่มทอผ้าไหมบ้านด่านเจริญ ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นการติดตั้งระบบบำบัด
น้ำเสียจากการย้อมผ้าไหม



กลุ่มทอผ้าไหมบ้านด่านเจริญ ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์