



นครราชสีมา



ชัยภูมิ



บุรีรัมย์



สุรินทร์



การติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
โครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560)

ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
๒๕๖๐๒๕๖๐๒๕๖๐๒๕๖๐

หลักการและเหตุผล

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้กำหนดให้จังหวัดภายในกลุ่มซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ หรือที่เรียกกันภายในกลุ่มว่า “กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์” รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผน ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และโครงการตามแผนงาน บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) เป็นประจำทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือน จนกว่าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณจะแล้วเสร็จ

ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0717.1/26079 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในไตรมาสที่ 4 ในภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 96 รายจ่ายประจำเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 98 และรายจ่ายลงทุนเป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ 87 ซึ่ง ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 กลุ่มจังหวัดยังมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 70.28 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

จากเหตุข้างต้นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ โดยสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของการดำเนินโครงการที่ล่าช้า โดยเฉพาะโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมเพียงร้อยละ 13.48 ตลอดจนแนวโน้มการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ว่ามีโครงการ/กิจกรรมใดบ้างที่ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จพร้อมเหตุผลในเชิงลึก รวมทั้งการสุ่มตรวจโครงการในระดับพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยดำเนินการในรูปแบบการประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ที่ยังดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณไม่แล้วเสร็จ และการติดตามในระดับพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 5 - 8 กันยายน 2560 เป็นการติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยทำการติดตามในระดับพื้นที่ ทั้ง 4 จังหวัด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2560

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรร จำนวน 350,273,100 บาท สำนักงบประมาณปรับลดงบประมาณไม่จัดสรร จำนวน 1,274,000 บาท คงเหลืองบประมาณ ได้รับจัดสรร จำนวน 348,999,100 บาท ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 252,598,708.40บาท คิดเป็นร้อยละ 81.59 ดังนี้

จังหวัด	งบที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
จังหวัดนครราชสีมา	69,925,500.00	48,929,378.00	64.26
จังหวัดชัยภูมิ	89,067,500.00	69,818,226.67	86.68
จังหวัดบุรีรัมย์	92,215,300.00	84,101,501.14	92.88
จังหวัดสุรินทร์	94,790,800.00	48,402,211.47	66.36
กลุ่มจังหวัด ฯ	3,000,000.00	1,347,391.12	44.91
รวมทั้งสิ้น	348,999,100.00	252,598,708.40	81.59

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรร จำนวน 3,916,467,800 บาท สำนักงบประมาณ ปรับลดงบประมาณไม่จัดสรร จำนวน 89,797,300 บาท คงเหลืองบประมาณได้รับจัดสรร จำนวน 3,826,670,500 บาท ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 491,167,874.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.11 ดังนี้

จังหวัด	งบที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
จังหวัดนครราชสีมา	1,359,016,300.00	227,467,259.23	17.50
จังหวัดชัยภูมิ	756,559,800.00	115,655,065.74	15.45
จังหวัดบุรีรัมย์	831,693,400.00	116,529,559.46	14.10
จังหวัดสุรินทร์	879,401,000.00	31,515,990.47	3.62
รวมทั้งสิ้น	3,826,670,500.00	491,167,874.90	13.11

3. การติดตามการดำเนินงานในระดับพื้นที่จังหวัด

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ใช้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นเครื่องมือในการติดตามงานในครั้งนี้ โดยมีผลการดำเนินงานเป็นรายจังหวัด ดังนี้

จังหวัดนครราชสีมา



1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จากการประชุมติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมอาเซียน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดนครราชสีมาได้รับการจัดสรรงบประมาณ 69,925,500 บาท รับผิดชอบจังหวัด จำนวน 14,672,180 บาท งบประมาณที่ใช้จริง จำนวน 84,597,680 บาท ดำเนินการจำนวน 8 โครงการ เบิกจ่ายแล้วจำนวน 48,929,378.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.84 มีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 8,449,157 บาท



ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	1,660,000	958,448	61.50
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	150,000	125,152	83.43
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ	1,352,000	1,352,000	100
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล	1,843,500	1,777,740	96.43
5	โครงการเสริมศักยภาพการดำเนินงานศูนย์กลางซื้อขายผ้าไหมแห่งอาเซียน	1,260,000	1,040,000	82.54
6	โครงการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์	12,000,000	ยกเลิก การดำเนิน โครงการ มติ ก.บ.ก. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560	
7	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน	23,510,000	16,950,000	82.48
8	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางบกสนับสนุนระบบรางและเชื่อมต่อระบบ โลจิสติกส์	42,322,180	26,562,458	71.92
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	500,000	163,580	32.72
รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ		84,597,680	48,929,378	57.84

ผลการดำเนินโครงการ

1. โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ 1,660,000 บาท มีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิงบประมาณ 660,000 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมการทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าว หอมมะลิลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีนทร์ ปี 2561-2564 งบประมาณ 1,000,000 บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งบประมาณจำนวน 400,000 บาท ตามงวดงาน งวดที่ 2 ซึ่งมีจำนวน 3 งวด งวดที่ 3 จำนวน 200,000 บาท และเป็นไปตามงวดงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง งบประมาณ 150,000 เป็นงานอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การสูบน้ำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือจ่ายพิงไป จำนวน 24,848 บาท
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ งบประมาณ 1,352,000 บาท เป็นงานสนับสนุนเวชภัณฑ์และพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และการจัดงานมหกรรมปศุสัตว์โคราช ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่สู่สากล งบประมาณ 1,843,500 บาท กิจกรรมการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน (การฝึกอบรมและสนับสนุน ปัจจัยการผลิตเส้นไหม) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือจ่ายพิงไป จำนวน 65,760 บาท
5. โครงการเสริมศักยภาพการดำเนินงานศูนย์กลางการค้าชายผ้าไหมแห่งอาเซียน งบประมาณ 1,260,000 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้นำเงินเหลือจ่าย จำนวน 220,000 บาท ไปจัดทำกิจกรรม ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่และ OTOP ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 220,000 บาท ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560
6. โครงการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีนทร์ งบประมาณ 12,000,000 บาท กิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ไทย-อาเซียน เทรตแฟร์ 2017 : นครชัยบุรีนทร์ (Thai-ASEAN Trade Fair 2017 : Nakornchaiburin) ขอยกเลิกการดำเนินโครงการ และนำงบประมาณไปดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินที่ได้รับ ผลกระทบอันเนื่องมาจากอุทกภัย ตลอดจนป้องกันเหตุอุทกภัย จำนวน 11 กิจกรรม ตามมติของ ก.บ.ก. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560

7. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน

กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 2.850 กิโลเมตร งบประมาณ 17,000,000 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 50,000 บาท

8. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางบก
สนับสนุนระบบรางและเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ งบประมาณ 34,160,000 บาท
เหลือจ่ายจำนวน 8,690,820 บาท มี 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

8.1 กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายสถานีรถไฟบ้านใหม่-บ้านหนองปลิง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางก่อสร้าง 3.000 กิโลเมตร งบประมาณ 11,220,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 7,399,180 บาท มีเงินเหลือจ่าย 3,820,820 บาท ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอคณะกรรมการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณ

8.2 กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายสถานีรถไฟ นม.1001 แยก ทล.2 โรงพยาบาลบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร งบประมาณ 12,070,000 บาท มีเงินเหลือจ่าย 4,870,000 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

8.3 กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายสถานีรถไฟถนนยุทธศาสตร์ – สถานีรถไฟกุดจิก ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางก่อสร้าง 3.000 กิโลเมตร งบประมาณ 10,870,000 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ผลการดำเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) จังหวัดนครราชสีมาได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1,359,016,300 บาท รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ เบิกจ่ายแล้วจำนวน 228,725,258 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.83 มีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 58,883,080 บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์	880,044,700	157,343,366	18.73
	กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ	391,382,300	106,398,876	26.57
	กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรินทร์	218,264,200	23,757,615	12.27
	กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรินทร์	56,659,200	23,914,265	47.02
	กิจกรรมหลักที่ 4 ปฏิรูปภาคการเกษตร 20,000 ราย 100,000 ไร่	195,000,000	3,272,610	1.68
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร	45,770,500	26,881,950	62.85
	กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ	38,510,100	21,753,400	61.26
	กิจกรรมหลักที่ 2 ปรับรูปแบบการเลี้ยงแพะ	4,604,400	2,472,550	53.70
	กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย	200,000	200,000	100
	กิจกรรมหลักที่ 4 มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์	2,456,000	2,456,000	100

3	โครงการขับเคลื่อนเครือข่าย ใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความ เข้มแข็งและยั่งยืน	19,512,900	2,931,022	20.68
	กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง ใหม่ให้ได้คุณภาพและ ผลผลิตรังไหมสูง (400 ราย)	250,000	184,324	73.73
	กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการ สาวไหมให้ได้มาตรฐาน	809,900	759,158	93.73
	กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่ม ประสิทธิภาพการปลูกหม่อน เลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่ด้วย พลังงานทดแทน	4,913,000	241,800	4.95
	กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาดันแบบการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบ SME 3 กลุ่ม	12,900,000	1,486,501	19.58
	กิจกรรมหลักที่ 5 จัดตั้งธนาคาร กลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์	640,000	259,238	40.51
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่ มีคุณภาพและมาตรฐานสร้างคุณค่าสู่ สากล	213,388,200	40,310,920	15.30
	กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	34,921,200	-	-
	กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารย ธรรมขอม	107,000,000	29,485,000	19.57
	กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง นิเวศน์และการค้า ชายแดน	45,900,000	10,489,920	16.29
	กิจกรรมหลักที่ 4 Amazing Thai Host	2,500,000	-	-
	กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ตามข้อเสนอของภาครัฐ	12,000,000	300,000	10.53

	กิจกรรมหลักที่ 6 ส่งเสริมอัตลักษณ์และ ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว นครชัยบุรีรินทร์	8,097,000	236,000	2.91
	กิจกรรมหลักที่ 7 มหกรรมการบินและการ แข่งขันการบินนานาชาติ 2017 INTERNATIONAL AIR SHOW & AIR RACE FEST 2017	2,970,000	ยกเลิก การดำเนิน โครงการ มติ ก.บ.ก. เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560	
5	โครงการตามพระราชดำริ : ก่อสร้างศูนย์ พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรีรินทร์ เพื่อ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	200,300,000	1,258,000	0.63
	กิจกรรมหลักที่ 1 ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจร จัด เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	200,300,000	1,258,000	0.63
	รวมทั้งสิ้น	1,359,016,300	228,725,258	16.83



ผลการดำเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยบุรีรัมย์ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรมได้แก่

1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ มีทั้งหมด 36 รายการ งบประมาณ 391,382,300 บาท เป็นงานดำเนินการเอง และมีการยกเลิกค่าควบคุมงาน 2 รายการ งบประมาณ 516,700 บาท และบางรายการต้องหยุดชะงักการดำเนินการ เนื่องจากมีน้ำท่วมพื้นที่บริเวณดำเนินโครงการ และจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

1.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่นครชัยบุรีรัมย์ งบประมาณ 218,264,200 บาท มีการยกเลิกรายการส่งเสริมข้าวคุณลักษณะเฉพาะ งบประมาณ 643,800 บาท ยกเลิกรายการปรับปรุงพัฒนาและยกระดับโรงสีข้าวชุมชนให้มีคุณภาพ งบประมาณ 5,057,400 บาท และมีรายการที่เป็นงบลงทุน กิจกรรมการใช้นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิต รายการรถเกี่ยวนาข้าว จำนวน 42 คัน งบประมาณ 63,000,000 บาท มีการยกเลิกประกาศสอบราคา และประกาศใหม่ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

1.3 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังแปลงใหญ่ งบประมาณ 56,990,200 บาท มีรายการงบลงทุนที่อยู่ระหว่างดำเนินการและจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี เช่น เครื่องปลูกมันสำปะหลังจำนวน 40 เครื่อง งบประมาณ 2,796,000 บาท, เครื่องระเบิดดินดานจำนวน 80 เครื่อง งบประมาณ 2,040,000 บาท, เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังจำนวน 40 เครื่อง งบประมาณ 880,000 บาท

1.4 กิจกรรมปฏิรูปภาคการเกษตร งบประมาณ 195,000,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรัมย์ครบวงจร งบประมาณ 45,770,500 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่

2.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ งบประมาณ 38,510,100 บาท มีรายการที่เป็นงบลงทุน เครื่องสับย่อยหญ้าขนาด 4.9 แรงม้า จำนวน 136 เครื่อง งบประมาณ 6,528,000 บาท อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

2.2 กิจกรรมปรับปรุงแบบการเลี้ยงแพะ งบประมาณ 4,604,400 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2.3 กิจกรรมพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ 200,000 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2.4 กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรีรัมย์ งบประมาณ 2,456,000 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง งบประมาณ 19,512,900 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่

3.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพและผลผลิต
งบประมาณ 250,000 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3.2 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ
179,400 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่ มีทั้งหมด
15 รายการ งบประมาณ 4,913,000 บาท เป็นการส่งเสริมและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์และเจาะบ่อบาดาล อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

3.4 กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบ SME
งบประมาณ 12,900,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี และ
ยกเลิกรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 12 รายการ งบประมาณ 5,307,100 บาท

3.5 กิจกรรมจัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ 640,000
บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะเปิดตลาดไหม ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2560

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
งบประมาณ 213,388,200 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 7 กิจกรรม ได้แก่

4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัย งบประมาณ
34,921,200 บาท มีทั้งหมด 11 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

4.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม งบประมาณ 107,000,000
บาท เป็นการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 6 สายทาง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

4.3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน งบประมาณ
45,900,000 บาท จำนวน 3 สายทาง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

4.4 กิจกรรม Amazing Thai Host งบประมาณ 2,500,000 บาท อยู่ระหว่าง
ดำเนินการหรือกรมบัญชีกลาง

4.5 กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของภาครัฐ งบประมาณ
12,000,000 บาท มีทั้งหมด 14 รายการ ยกเลิกไป 4 รายการ งบประมาณ 3,000,000 บาท มี
บางรายการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และบางรายการอยู่ระหว่างดำเนินการ และจะต้องกัน
เงินไว้เบิกเหลือในปี

4.6 กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีนทร์
งบประมาณ 8,097,000 บาท ส่งเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 236,000 บาท

4.7 กิจกรรมมหกรรมการบินและการแข่งขันการบินนานาชาติ

2017 INTERNATIONAL AIR SHOW & AIR RACE FEST 2017

งบประมาณ 2,970,000 บาท

ขอยกเลิกการดำเนินโครงการ และนำงบประมาณไปดำเนินโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยบุรีรัมย์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ จำนวน 3 กิจกรรม ตามมติที่ประชุม ก.บ.ก. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

5. โครงการตามพระราชดำริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรีรัมย์ กิจกรรม ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 200,256,500 บาท ส่งเบิกจ่ายงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2 รายการ งบประมาณ 1,608,000 บาท

3. การติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้ออกติดตาม โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรัมย์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ รายการระบบเชื่อมโยงน้ำระหว่างแก้มลิงบึงกระเสียว-แก้มลิงบึงบ้านเขว้าและแก้มลิงบึงพิมาน ตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง งบประมาณ 10,400,000 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จากการตรวจติดตามพบว่าปริมาณน้ำในบึงบ้านเขว้ายังมีปริมาณน้อยจึงยังไม่ได้ผันน้ำไปเติมที่บึงกระเสียวและบึงพิมานเพื่อกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้ขอใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ของกลุ่มจังหวัดฯ ดำเนินโครงการแก้มลิงบึงเขว้า ระยะ 2 พร้อมอาคารประกอบและระบบเชื่อมโยงน้ำ ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 29,600,000 บาท เพื่อผันน้ำจากบึงพุดซา (ซึ่งมีขนาดใหญ่และเป็นจุดรับน้ำของลำตะคลองที่จะไหลเข้าอำเภอเมืองนครราชสีมาและเทศบาลนครนครราชสีมา) ไปเติมที่บึงบ้านเขว้า บึงกระเสียวและบึงพิมาน (ซึ่งเป็นโครงการที่ตรวจติดตามในพื้นที่) เพื่อป้องกันอุทกภัยในฤดูน้ำหลากและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง



บึงบ้านเขว้า จุติรับน้ำจากบึงพุตซา และผันน้ำไปเติมที่บึงกระเสียว



ประตูระบายน้ำบึงบ้านเขว้า



ช่องรับน้ำของระบบเชื่อมโยงน้ำ เพื่อผันน้ำจากบึงบ้านเขว้าไปเติมที่บึงกระเสียว



ตรวจติดตามการดำเนินโครงการที่บึงกระเสียว



ระบบเชื่อมโยงน้ำซึ่งรับน้ำจากบึงบ้านเขว้ามาเติมบึงกระเสียว



ระบบเชื่อมโยงน้ำซึ่งรับน้ำจากบึงกระเสียวมาเติมบึงพิมาน

จังหวัดชัยภูมิ



1. ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ออกตรวจติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดชัยภูมิได้รับการจัดสรรงบประมาณ 89,316,500 บาท โอนให้ข้ามจังหวัด จำนวน 14,672,180 บาท งบประมาณที่ใช้จริง จำนวน 84,597,680 บาท ดำเนินการจำนวน 8 โครงการ เบิกจ่ายแล้วจำนวน 48,929,378.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.84 มีงบประมาณ เหลือจ่าย จำนวน 8,449,157 บาท



ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	5,871,800 (6,191,800)	3,952,800	67.32
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	2,582,000	2,421,400	93.78
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ	1,270,200	837,735	65.95
4	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	42,719,002 (48,726,000)	24,105,104	49.47
5	โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรีนทร์	945,000 (1,000,000)	945,000	100
6	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม	525,000	-	-
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล	4,308,300 (4,560,500)	1,946,932	42.69
8	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางบกสนับสนุนระบบรางและเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์	24,250,080 (23,712,000)	21,415,000	88.31
	รวมทั้งหมด 8 โครงการ	82,971,382 (89,067,500)	55,623,971	67.04



ผลการดำเนินโครงการ

1. โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ 6,191,800 บาท มี 2 กิจกรรม
 - 1.1 กิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิงบดำเนินงาน จำนวน 3,380,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน จำนวน 320,000 บาท
 - 1.2 กิจกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว จำนวน 2,811,800 บาท ยังคงค้าง การพัฒนาการแปรรูปข้าว ภายใต้นโยบายแปลงใหญ่ จะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2560
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง งบประมาณ 2,582,000 บาท มีเงินเหลือจ่าย 600 บาท มีกิจกรรมดำเนินงาน 3 กิจกรรม ได้แก่
 - 2.1 กิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง จำนวน 2,186,400 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ
 - 2.2 กิจกรรมการแปรรูปวัสดุจากมันสำปะหลัง จำนวน 245,600 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ
 - 2.3 กิจกรรมระบบน้ำใต้ดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ งบประมาณ 1,270,200 บาท มีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม
 - 3.1 กิจกรรมส่งเสริมการปรับระบบผลิตโคเนื้อคุณภาพ จำนวน 220,200 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยมีเงินเหลือจ่าย 464.98 บาท
 - 3.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ จำนวน 50,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ
4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 48,726,000 บาท มีกิจกรรม 8 กิจกรรม ได้แก่
 - 4.1 กิจกรรมการปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแห่น ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 8,000,000 บาท เบิกจ่าย จำนวน 5,841,890.56 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
 - 4.2 กิจกรรมปรับปรุงการกักเก็บน้ำแก้มลิงกุดไข่นุ่นพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ งบประมาณ 5,000,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 1,072,629 บาท ผลการดำเนินงาน ประมาณ 34 % ผู้รับจ้างขอชะลอการดำเนินการ เนื่องจากมีฝนตกชุกทำให้ที่นาของราษฎรเกิดท่วมขังจำเป็นต้องระบายน้ำเข้าหนองไข่นุ่นทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงไม่สามารถดำเนินงานได้
 - 4.3 กิจกรรมปรับปรุงการกักเก็บน้ำแก้มลิงอ่างเก็บน้ำเหล่าใหญ่พร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ งบประมาณ 6,000,000 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยส่งเงินคืน จำนวน 1,559,800 บาท เนื่องจากพื้นที่ทับซ้อนกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงแก้ไขแบบและสัญญาเพื่อให้มีความถูกต้องตรงกับสภาพพื้นที่ทำงาน

4.4 กิจกรรมปรับปรุงการกักเก็บน้ำแก้มลิงหนองสำโรงพร้อมอาคารประกอบ บ้านไร่ ตำบลลุ่มภาชี อำเภอบ้านเขว้า งบประมาณ 3,000,000 บาท การดำเนินการเองแล้วเสร็จ 90 % งานจ้างเหมาแล้วเสร็จ 70 % แต่ไม่สามารถดำเนินงานต่อได้เนื่องจากมีน้ำท่วมขังพื้นที่ดำเนินโครงการ

4.5 กิจกรรมปรับปรุงระบบผันน้ำจากลำน้ำเจ้าเข้าสู่ระบบส่งน้ำบ้านวังทอง บ้านวังทอง ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง งบประมาณ 4,000,000 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

4.6 กิจกรรมปรับปรุงหินทิ้งบ้านท่าแก้งหมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 9,726,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 7,143,210.95 บาท เป็นงานดำเนินการเอง ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากมีปริมาณน้ำจำนวนมากในบริเวณดำเนินโครงการทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน

4.7 กิจกรรมปรับปรุงการกักเก็บน้ำแก้มลิงอ่างเก็บน้ำวังมะกอกพร้อมอาคารประกอบ บ้านห้วยยางดี ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ จำนวน 5,000,000 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

4.8 กิจกรรมก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำฝายบ้านสำราญ ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัด งบประมาณ 8,000,000 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

5. โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ จำนวน 1,000,000 บาท กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว “มหัศจรรย์นครชัยบุรินทร์” ในประเทศ 1 ครั้ง เบิกจ่าย จำนวน 945,000 บาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 55,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

6. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม งบประมาณ จำนวน 525,000 บาท ยกเลิกการดำเนินโครงการ

7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่สู่สากล งบประมาณ จำนวน 4,560,500 บาท มีกิจกรรม 4 กิจกรรม ได้แก่

7.1 กิจกรรมการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ จำนวน 1,519,500 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

7.2 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการผลิตด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน งบประมาณ จำนวน 250,000 บาท ดดำเนินการแล้วเสร็จ

7.3 กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ จำนวน 1,000,000 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

7.4 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนวัตกรรม งบประมาณ จำนวน 1,791,000 บาท เบิกจ่าย จำนวน 399,600 บาท งานจ้างออกแบบลายผ้าชอยยกเลิกเนื่องจากสีราคาจางแล้วมีราคาสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร

8. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางบกสนับสนุนระบบรางและเชื่อมต่อบริเวณโลจิสติกส์ งบประมาณ จำนวน 23,712,000 บาท มีกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือจ่าย 4,027,000 บาท



2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) จังหวัดชัยภูมิได้รับการจัดสรรงบประมาณ 756,559,800 บาท รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ เบิกจ่ายแล้วจำนวน 14,069,368 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.86 ยังไม่เบิกจ่าย 695,391,103 บาท มีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 46,069,329 บาท จำแนกได้ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์	571,376,300	80,631,296	14.14
	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ	407,308,700	65,119,750	15.78
	กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิ	40,792,000	9,622,930	27.22
	กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง	19,275,600	4,708,671	26.07
	กิจกรรมปฏิรูปภาคการเกษตร 20,000 ราย 100,000 ไร่	104,000,000	1,179,945	1.13

2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีนครบวงจร	17,169,200	15,888,640	94.71
	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ	15,551,200	14,998,640	99.89
3	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง	7,137,300	1,499,340	24.13
	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพและผลผลิตรังไหมสูง	250,000	250,000	100
	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน	1,334,300	1,249,340	94.02
	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่ด้วยพลังงานทดแทน	4,913,000	246,000	6.09
	กิจกรรมจัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์	640,000	-	-
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล	160,877,000	17,635,789	11.36
	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย	160,877,000	2,988,000	20.00
	กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม	22,500,000	11,810,000	38.51
	กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน	116,977,000	14,647,789	13.97
	กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของภาครัฐ	6,000,000	250,000	4.16
	กิจกรรมก่อสร้างอาคารที่พักบริการประชาชนของสำนักงานขนส่ง	400,000	400,000	100
	รวมทั้งสิ้น	756,559,800	14,069,368	1.86

ผลการดำเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์งบประมาณ จำนวน

571,376,300 บาท มีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่

1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ 23 กิจกรรมย่อย งบประมาณ จำนวน 407,308,700 บาท เป็นงานดำเนินการเอง มีบางโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ และบางโครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ จะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

1.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิ งบประมาณ 40,792,000 บาท มีกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม ได้แก่

1.2.1 กิจกรรมนวัตกรรมและพัฒนานวัตกรรมสร้างมาตรฐานข้าวหอมมะลิ งบประมาณ จำนวน 770,650 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

1.2.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตข้าวหอมมะลิ งบประมาณ จำนวน 17,760,400 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

1.2.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิ งบประมาณ จำนวน 16,367,850 บาท ยกเลิกรายการเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ 30 เครื่อง งบประมาณ 7,500,000 บาท

1.2.4 กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาด งบประมาณ จำนวน 5,893,100 บาท ยกเลิกกิจกรรม การจัดตลาดนัดข้าวพระราชรัฐและสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด

1.3 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง งบประมาณ จำนวน 19,275,600 บาท มีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ได้แก่

1.3.1 กิจกรรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการลดต้นทุน งบประมาณ จำนวน 17,970,400 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

1.3.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่า งบประมาณ จำนวน 1,250,000 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

1.3.3 กิจกรรมเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง งบประมาณ จำนวน 55,200 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

1.4 กิจกรรมปฏิรูปภาคการเกษตร งบประมาณ จำนวน 104,000,000 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 2,241 ราย จากเป้าหมาย 2,000 ราย พื้นที่ 10,000 ไร่ เท่ากับเป้าหมาย

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง งบประมาณ จำนวน 7,137,300 บาท มีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่ งบประมาณ จำนวน 4,913,000 บาท กิจกรรมย่อยทั้งหมด 15 กิจกรรม รายการเจาะบ่อบาดาลสามารถเจาะได้ จำนวน 2 บ่อ และขอยกเลิก จำนวน 3 บ่อ รายการก่อสร้างและติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และยกเลิกงบดำเนินงาน จำนวน 363,000 บาท

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล งบประมาณ จำนวน 160,877,000 บาท

4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่ 5 แห่ง งบประมาณ 15,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560

4.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม งบประมาณ จำนวน 22,500,000 บาท ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 5 สายทาง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

4.3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน งบประมาณ จำนวน 116,977,000 บาท มีกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม

4.3.1 กิจกรรมปรับปรุงและบูรณะทางหลวงเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ จำนวน 67,700,000 บาท จำนวน 3 สายทาง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

4.3.2 กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดโตด งบประมาณ จำนวน 25,022,500 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ยกเลิกกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มอหินขาว งบประมาณ 7,000,000 บาท ยกเลิกกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูแลนคา งบประมาณ 12,244,700 บาท และยกเลิกกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่าหินงาม งบประมาณ 5,009,800 บาท

4.3.3 กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของภาครัฐ งบประมาณ จำนวน 6,000,000 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

4.3.4 ก่อสร้างอาคารที่พักบริการประชาชนของสำนักขนส่ง งบประมาณ 400,000 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

3. การติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้ออกติดตาม โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดโตด งบประมาณทั้งสิ้น

25,022,500 บาท ซึ่งประกอบด้วย งบดำเนินงาน 89,000 บาท งบลงทุนประเภทสิ่งก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 22,181,000 บาท ดังนี้

- (1) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง งบประมาณ 4,351,000 บาท
- (2) ก่อสร้างบ้านพักนักท่องเที่ยว ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง งบประมาณ 2,395,700 บาท
- (3) ก่อสร้างบ้านพักนักท่องเที่ยว แบบ 2 ห้องนอน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 6 แห่ง งบประมาณ 7,734,400 บาท
- (4) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติตาไถ่ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง งบประมาณ 747,900 บาท
- (5) ก่อสร้างอาคารค่ายเยาวชน ขนาด 40 คน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง งบประมาณ 1,301,000 บาท
- (6) ก่อสร้างอาคารค่ายเยาวชนหญิง ขนาด 40 คน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง งบประมาณ 1,301,000 บาท
- (7) ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขาหญิง ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง งบประมาณ 740,000 บาท
- (8) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารค่ายเยาวชน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง งบประมาณ 460,000 บาท
- (9) ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (ทางล่ำลองโดยจักรยาน) ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง งบประมาณ 3,150,000 บาท

งบลงทุนประเภทครุภัณฑ์ จำนวน 42 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,755,500 บาท จากการตรวจติดตามพบว่าโครงการดังกล่าวสิ่งก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนครุภัณฑ์บางรายการต้องรอให้สิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จจึงจะจัดหามาประกอบในสิ่งก่อสร้างได้ เช่น เติยงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะทำงาน โต๊ะเขียนหนังสือ เป็นต้น






ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว



ก่อสร้างบ้านพักนักท่องเที่ยว



ก่อสร้างบ้านพักนักท่องเที่ยว



ก่อสร้างอาคารค่ายเยาวชน ขนาด 40 คน



ก่อสร้างอาคารค่ายเยาวชน ขนาด 40 คน



ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขาหญิง

จังหวัดบุรีรัมย์



1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ออกตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำปีไตรมาส 4 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์



จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 92,215,300 บาท จำแนกเป็น งบดำเนินงาน 26,955,300 บาท งบลงทุน 64,760,000 บาท (ครุภัณฑ์ 760,000 บาท สิ่งก่อสร้าง 64,000,000 บาท) งบรายจ่ายอื่น 500,000 บาท ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 84,101,501.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.88 สรุปรายโครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	8,938,000	7,341,499	91.18
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	5,707,100	5,555,570	99.86
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนื้อโคและกระบือคุณภาพ	1,220,200	1,215,700.00	100
4	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	12,000,000	9,892,213.30	89.08
5	โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	3,500,000	2,242,270.00	64.34
6	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม	4,100,000	2,124,400	62.51
7	โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs O-TOP เพื่อศักยภาพของผู้ประกอบการ	2,250,000	836,223	57.42
8	โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน	4,000,000	2,529,900	66.40
9	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน	50,000,000	49,922,804.84	100
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดบูรณาการ	500,000	400,517	80.10
	รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ	92,215,300	82,061,097.14	92.72

ผลการดำเนินโครงการ

1. โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล กิจกรรมส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ยังมีกิจกรรมการการตรวจรับรองแปลงมาตรฐาน GAP จะต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเพื่อขอเบิกจ่าย
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ ดำเนินกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีกิจกรรมจากเงินเหลือจ่ายอีก จำนวน 2,040,404 ได้เนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการสนับสนุนเครื่องตัดหญ้าและหั่นพืชอาหารสัตว์แบบดับเบิลช้อป เครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์ดิจิทัล
4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เป็นงานดำเนินการเอง แล้วเสร็จ
5. โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ ยังคงเหลือ กิจกรรมการจัดทำโฆษณาเคลื่อนที่ (Tour Bus Back) การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ เหลือวงงานที่จะส่งมอบในวันที่ 12 กันยายน 2560 จะเบิกจ่ายตามเงื่อนไขเวลา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
6. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรม ไหมนครชัยบุรีรินทร์การปรับปรุงและพัฒนาอาคารและภูมิทัศน์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหมนครชัยบุรีรินทร์บ้านสวนนอก ก่อสร้างอาคารจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม บ้านสวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสวน อำเภอยะราช ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลือการติดตั้งหุ่นตัวนอนไหม คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
7. โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ กิจกรรมการสร้าง/พัฒนาสินค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแนวชายแดน คาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
8. โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 2 ครั้ง ยังคงเหลือกิจกรรมจัดมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู อีก 1 ครั้ง ซึ่งกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2560

9. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่และอาเซียน งานขยายผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตเข้าแหล่งท่องเที่ยวทางหลวงภูมิภาคหมายเลข 224 ตอน หนองต๋อ-ตาเมียง ระหว่าง กม. 173+345 – กม.176+200 ตำบลจันทเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ขยายผิวจราจร กว้าง 19.00 เมตร 2.855 กิโลเมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว



1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)

จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 831,693,400 บาท จำแนกเป็นงบดำเนินงาน 105,530,200 บาท งบลงทุน 673,903,200 บาท งบอุดหนุน 54,260,000 บาท ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 117,503,528.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.19 สรุปรายโครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์	681,798,200	64,036,771.25	1.30
	กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ	466,918,200	37,242,501.25	9.21
	กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรีรินทร์	99,748,200	14,192,190	15.11
	กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรีรินทร์	11,131,800	9,873,600	93.72
	กิจกรรมหลักที่ 4 ปฏิรูปภาคการเกษตร	104,000,000	2,728,480	2.62
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร	22,580,300	21,204,677.50	100
	กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ	22,312,300	20,936,900	100
	กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย	100,000	99,777,50	100
	กิจกรรมหลักที่ 3 มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์	168,000	168,000	100
3	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน	6,314,900	1,783,079.71	28.52
	กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพและผลผลิตรังไหมสูง	250,000	247,000	100
	กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน	779,900	598,009.71	76.68
	กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่ด้วยพลังงานทดแทน	2,087,000	238,000	11.51

	กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาดันแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบ SME 3 กลุ่ม	2,558,000	118,000	4.61
	กิจกรรมหลักที่ 5 จัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์	640,000	582,070	97.46
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล	121,000,000	30,479,000	25.36
	กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัยเพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	15,000,000	-	-
	กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม	30,000,000	29,962,000	100
	กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน	70,000,000	-	-
	กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของภาครัฐ	6,000,000	517,000	8.85
	รวมทั้งสิ้น	831,693,400	117,503,528.46	15.45

ผลการดำเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรัมย์ มีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ดังนี้

1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ มีทั้งสิ้น 33 กิจกรรม เป็นงานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างดำเนินการ

1.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรีรัมย์ มีกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่

1.2.1 นวัตกรรมและพัฒนานวัตกรรมสร้างมาตรฐานข้าวหอมมะลินครชัยบุรีรัมย์ มีการอบรมเกษตรกรเพื่อตรวจรับรองมาตรฐาน PGS การดำเนินการแล้วเสร็จ การสนับสนุนครุภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 50 เครื่อง เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว 30 เครื่อง รถเกี่ยวนาข้าว 30 คัน

1.2.2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรีรัมย์ สนับสนุนเครื่องหยอดเมล็ดข้าว 50 เครื่อง เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ 30 เครื่อง รถเกี่ยวนาข้าว 30 คัน

1.2.3 พัฒนาศักยภาพการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลินครชัยบุรีนทร์ ปรับปรุงพัฒนายกระดับโรงสีข้าวชุมชน มีก่อสร้างฉากเก็บผลผลิตทางการเกษตร ขนาด 1,500 ตัน ชุมชุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด ก่อสร้างโรงอบลดความชื้น ขนาด 50 – 60 น/วัน ชุมชุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เครื่องบรรจุภัณฑ์ สูญญากาศชนิดบรรจุ 4-6 ถุง/ครั้ง 3 เครื่อง เครื่องซีลสูญญากาศ ขนาด 12 นิ้ว 3 เครื่อง เครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด 150 กก. 3 เครื่อง เครื่องสีข้าวกำลังการผลิต 2 ตัน/วัน 3 เครื่อง เครื่องซีลแบบเท้าเหยียบ 20 เครื่อง

1.2.4 เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลินครชัยบุรีนทร์ มีการจัดแสดงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ การดำเนินการแล้วเสร็จ

1.3 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรีนทร์ มีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ได้แก่ สนับสนุนเครื่องปลูกมันสำปะหลัง เครื่องระเบิดดินดาน 3 ขา เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง เครื่องสับมันสำปะหลังขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ กิจกรรมดำเนินแล้วเสร็จ

1.3.1 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง พัฒนาศักยภาพเกษตรกร Smart Farmer สนับสนุนเครื่องปลูกมันสำปะหลัง 11 เครื่อง เครื่องระเบิดดินดาน 22 เครื่อง เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง 11 เครื่อง

1.3.2 เพิ่มศักยภาพแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่า สนับสนุนเครื่องสับมันสำปะหลังขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ 11 ชุด

1.3.3 เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.4 ปฏิรูปภาคการเกษตร มี 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่

1.4.1 ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำการอบรมและพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน จำนวน 1,1367 ราย สนับสนุนค่าปรับพื้นที่ไร่ละ 2000 บาท รายละ 5 ไร่ สนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตไร่ละ 3000 บาท รายละ 5 ไร่

1.4.2 ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทำการเกษตรอื่น ทำการอบรมและพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน จำนวน 1200 ราย สนับสนุนค่าปรับพื้นที่ไร่ละ 2000 บาท รายละ 5 ไร่ สนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตไร่ละ 3000 บาท รายละ 5 ไร่

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีนทร์ครบวงจร มี 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

2.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ สนับสนุนเครื่องสับย่อยหญ้า ขนาด 4.9 แรงม้า 92 เครื่อง

2.2 กิจกรรมพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย สนับสนุนตู้แช่แข็งจำหน่ายเนื้อโค 7.5 คิว ความจุ 215 ลิตร มีล้อเลื่อน 5 ตู้

2.3 กิจกรรมมหกรรมปลูกสัตว์นครชัยบุรีนทร์ ดำเนินการแล้วเสร็จ

3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเชื่อมั่น มีกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ได้แก่

3.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงใหม่ให้ได้คุณภาพ ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.2 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการสาวใหม่ให้ได้มาตรฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหมอนเลี้ยงใหม่แบบแปลงใหญ่ด้วยพลังงานทดแทน เจาะบ่อบาดาล ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่บ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช และที่โครงการศิลปาชีพสะพานทราบ ตำบลสะพานทราบ ก่อสร้างและติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์บ้านสนวนนอก และโครงการศิลปาชีพ

3.4 กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบ SME ปรับปรุงอาคารที่ทำการบ้านสนวนนอก สนับสนุนเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง เครื่องชั่งดิจิทัลชนิดทศนิยมสามตำแหน่ง เครื่องฆ่าเชื้อด้วยระ UV หม้อต้มความดันแบบใช้แก๊สขนาด 30 ลิตร เต้าแก๊สพร้อมถัง ตู้เย็นเก็บสารเคมี 10 Q และยกเลิกกิจกรรมปรับปรุงอาคารที่ทำการบ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช งบประมาณ 1,500,000 บาท

3.5 จัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ ดำเนินการแล้วเสร็จ

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มี 4 กิจกรรมหลักประกอบด้วย

4.1 พัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 4 แห่ง

4.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เป็นการก่อสร้างสายทาง จำนวน 1 สายทาง ดำเนินการแล้วเสร็จ

4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน เป็นการก่อสร้างสายทาง จำนวน 1 สายทาง และการใช้จากเงินเหลือจ่ายและเงินยกเลิกดำเนินการ อีก 4 สายทาง

4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอขอประชาชน พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านสนวนนอก หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสายยาว ม.3,7,8,10,16 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง โดยก่อสร้างป้ายหมู่บ้าน ติดตั้งโคมไฟ เสาหงส์

5. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำพังชู บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ – บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร เป็นโครงการที่ใช้จากเงินเหลือจ่ายเพื่อแก้ไขจากปัญหาอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560



3. การติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้ออกติดตาม จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านเกียรติเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่เข้มแข็งมีการดำเนินกิจการที่เข้มแข็ง มีการทำ MOU การค้าข้าวกับส่วนราชการ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง และจำหน่าย กระจายพันธุ์ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง และได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการเกษตรได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ยพืชสด





2. ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5 บ้านโคกวัด ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนต้นแบบการปลูกมันสำปะหลัง ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการเกษตรได้แก่ เครื่องปลูกมันสำปะหลัง เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง เครื่องระเบิดดินดาน เครื่องสับมันสำปะหลังเพื่อผลิตมันเส้นสะอาด



จังหวัดสุรินทร์



1. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำปีไตรมาส 4 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์



จังหวัดสุรินทร์ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 94,790,800 บาท จำแนกเป็นงบดำเนินงาน 27,969,000 บาท งบลงทุน 66,321,800 บาท (ครุภัณฑ์ 3,393,000 บาท สิ่งก่อสร้าง 62,928,800 บาท) งบรายจ่ายอื่น 500,000 บาท ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 45,684,273 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.47 สรุปรายโครงการ ดังนี้

รายงานการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ไตรมาส 4

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	11,339,200	8,570,888	77.51
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ	830,800	830,800	100
3	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	25,000,000	7,229,256	28.92
4	โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	13,500,000	-	-
5	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม	962,000	773,980	100
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล	480,000	383,630	100
7	โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs OTOP เพื่อเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ	2,250,000	385,480	20.06
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนของภาครัฐและเอกชน	2,000,000	-	-
9	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน	37,928,800	27,152,712	83.17
	เงินบริหารจัดการ	500,000	357,567	71.51
	รวมทั้งสิ้น	94,790,800	45,684,273	48.79



ผลการดำเนินโครงการ

1. โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล มีกิจกรรมที่ยกเลิกดำเนินการ ได้แก่ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวหอมมะลิในวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ 7,200 บาท และคาดว่าจะมีกิจกรรมการตรวจรับรองแปลงมาตรฐาน GAP ที่จะต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร คาดว่าจะมีการกิจกรรมก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชายทุ่ง ตำบลพรหมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และเงินเหลือจ่ายกิจกรรมก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ งบประมาณ 7,690,000 บาท (ก่อนนี้ผูกพัน 7,437,020 บาท เหลือจ่าย 252,980 บาท)
4. โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มีกิจกรรมที่ยกเลิก 4 กิจกรรม ได้แก่
 - 4.1 กิจกรรมการจัดทำโฆษณาเคลื่อนที่ (Tour Bus Back) งบประมาณ 2,500,000 บาท
 - 4.2 กิจกรรมการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ (Bill Board) งบประมาณ 5,000,000 บาท
 - 4.3 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ (สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์) งบประมาณ 5,000,000 บาท
5. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทาง อารยธรรมขอม งบประมาณ ดำเนินการแล้วเสร็จ
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่สู่สากล งบประมาณ จำนวน ดำเนินการแล้วเสร็จ
7. โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนของภาครัฐและเอกชน คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ
9. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วรวมทั้งกิจกรรมเงินเหลือจ่าย ได้แก่ ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านขาด-บ้านยางป้ออี ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร ระยะทาง 0.0390 กิโลเมตร งบประมาณ 1,760,000 บาท ได้แก่ ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านหนองสนาง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองตาแย้ม หมู่ที่ 16 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 – 1.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร งบประมาณ 3,650,000 บาท และก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อ ค.อ.ร. ชนิดกลม

พร้อมบ่อพัก สายถนนเส้นนิคมปราสาท ซอย 3 บ้านคุณसार ตำบลปรีอ อำเภอบัวลาย ระยะเวลา 0.600 กิโลเมตร งบประมาณ 1,900,000 บาท

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)

จังหวัดสุรินทร์ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 879,401,000 บาท จำแนกเป็น งบดำเนินงาน 109,942,050 บาท งบลงทุน 705,734,950 บาท (ครุภัณฑ์ 106,534,750 บาท สิ่งก่อสร้าง 599,200,200 บาท) งบรายจ่ายอื่น 8,184,000 บาท งบอุดหนุน 55,540,000 บาท ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 31,515,990.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.62 สรุปรายโครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์	707,851,600	27,003,459.85	3.98
	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ	447,718,200	4,076,799.55	0.87
	กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรีรินทร์	135,281,800	16,613,830.30	12.28
	กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรีรินทร์	7,851,600	4,474,390	61.45
	กิจกรรมปฏิรูปภาคการเกษตร	117,000,000	1,838,440	1.57
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร	29,166,100	1,542,250	5.28
	กิจกรรมนวัตกรรมวิจัยและพัฒนาพื้นที่	663,500	-	-
	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ	16,514,600	1,160,200	45.47
	กิจกรรมพัฒนาโรงฆ่าสัตว์	10,719,000	226,050,000	48.51
	กิจกรรมพัฒนาระบบขนส่งเนื้อเยีนคุณภาพ	817,000	-	-

	กิจกรรมพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย	284,000	-	-
	กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์วันครชัยบุรีรินทร์	168,000	156,000	100
3	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเชื่อมั่น	5,972,400	2,895,430.62	46.08
	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงใหม่ให้ได้คุณภาพและผลผลิตรังใหม่สูง	250,000	248,000	100
	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการสาวใหม่ให้ได้มาตรฐาน	809,900	728,879.10	96.72
	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหมอนเลี้ยงใหม่แบบแปลงใหญ่ด้วยพลังงานทดแทน	2,087,000	89,000	4.30
	กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบ SME 3 กลุ่ม	2,185,500	1,286,051.52	58.84
	กิจกรรมจัดตั้งธนาคารกลางเส้นใหม่ในรูปแบบสหกรณ์	640,000	543,500	100
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	136,410,900	74,850	0.05
	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	13,430,900	-	-
	กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม	28,800,000	-	-
	กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน	88,180,000	-	-
	กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชาธิรัฐ	6,000,000	74,850	1.26
	รวมทั้งสิ้น	879,401,000	31,515,990.47	3.62

ผลการดำเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรัมย์ มีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่

1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ เป็นงานดำเนินการเอง มีกิจกรรมย่อย 22 รายการ และเป็นรายการเงินเหลือจ่ายอีก 8 รายการ งบประมาณ 168,949,000 บาท

1.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิ มีกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่

1.2.1 นวัตกรรมและพัฒนานวัตกรรมสร้างมาตรฐานข้าวหอมมะลินครชัยบุรีรัมย์

1.2.2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรีรัมย์ สนับสนุนเครื่องหยอดเมล็ดข้าว เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีการยกเลิกกรดยาฆ่าแมลง ข้าว 33 คัน งบประมาณ 1,700,000 บาท

1.2.3 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลินครชัยบุรีรัมย์ ปรับปรุงพัฒนาระดับโรงสีข้าวชุมชน สนับสนุนเครื่องแยกสีขนาด 320 ช่อง ก่อสร้างโรงสีข้าว ขนาด 6 – 8 ตัน/วัน ก่อสร้างโรงอบลดความชื้น ขนาด 50 – 60 ตัน/วัน ส่งเสริมการแปรรูปข้าวในนาแปลงใหญ่ โดยสนับสนุนเครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด 150 กิโลกรัม เครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศชนิดบรรจุ 4 – 6 ถุง/ครั้ง เครื่องซีลสุญญากาศ ขนาด 12 นิ้ว เครื่องสีข้าวกำลังการผลิต 2 ตัน/วัน เครื่องซีลแบบเท้าเหยียบ

1.2.4 กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาด ยกเลิกการเชื่อมโยงภาคการผลิตและการตลาด งบประมาณ 756,000 บาท และการเสริมสร้างความเข้มแข็งคลัสเตอร์ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ งบประมาณ 300,000 บาท การจัดทำแอปพลิเคชันการค้าข้าว และ e-commerce

1.3 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรีรัมย์ มี 3 กิจกรรมย่อย

1.3.1 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการลงทุนการผลิตมันสำปะหลัง พัฒนาศักยภาพเกษตรกร Smart Farmer สนับสนุนเครื่องปลูกมันสำปะหลัง เครื่องระเบิดดินดาน เครื่องเก็บเกี่ยวเกี่ยวกันสำปะหลัง

1.3.2 เพิ่มศักยภาพแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่า สนับสนุนเครื่องสับมันสำปะหลังขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ เครื่องหั่นย่อยเอนกประสงค์เพื่อแปรรูปหัวมันสำปะหลัง

1.3.3 เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง

1.4 ปฏิรูปภาคการเกษตร

1.4.1 ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำการอบรมและพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน จำนวน 1,228 ราย สนับสนุนค่าปรับพื้นที่ไร่ละ 2000 บาท ไร่ละ 5 ไร่ สนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตไร่ละ 3000 บาท ไร่ละ 5 ไร่

1.4.2 ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทำการเกษตรอื่น ทำการอบรมและพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน จำนวน 991 ราย สนับสนุนค่าปรับพื้นที่ไร่ละ 2000 บาท ไร่ละ 5 ไร่ สนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตไร่ละ 3000 บาท ไร่ละ 5 ไร่

1.5 ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร (ปรับแผนการใช้จ่ายจากเงินยกเลิกรายการ)

1.5.1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านตระแบก

1.5.2 ก่อสร้างสายบ้านข่าสมิง บ้านโคกระเวียง ตำบลบ้านขบ

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจรมี 6 กิจกรรมหลักประกอบด้วย

2.1 กิจกรรมนวัตกรรมวิจัยและพัฒนาพื้นที่ ยกเลิกไม่ดำเนินการ งบประมาณ 663,500 บาท

2.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ สนับสนุนค่าปรับปรุงโรงเรือนและเตรียมแปลงปลูกหญ้าแก่เกษตรกร 680 ราย และสนับสนุนเครื่องสับย่อยหญ้า ขนาด 4.9 แรงม้า

2.3 กิจกรรมพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ สนับสนุนเครื่องชั่งดิจิตอลพร้อมบาร์โค้ด เครื่องล้างฆ่าเชือด มีด ชั้นสแตนเลสแบบซี่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ เลื่อยผ่าซาก เครื่องยิงกระแทก ทำให้สลบแบบลม รถลากพาเลท รถยกสูงมือโยก รอกไฟฟ้ายกซากวัว

2.4 กิจกรรมพัฒนาระบบขนส่งเนื้อเยื่อคุณภาพ สนับสนุนตู้เย็นแบบติดตั้ง รถบรรทุก 4 ล้อ ยกเลิกตู้เย็นแบบสามารถติดตั้งรถบรรทุก 6 ล้อ งบประมาณ 557,000 บาท

2.5 กิจกรรมพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย สนับสนุนตู้แช่แข็ง ขนาด 7.5 คิว ความจุ 215 ลิตร มีล้อเลื่อน ตู้แช่ โซว์อุณหภูมิ หน้าตู้

2.6 กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ ดำเนินการแล้วเสร็จ

3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเชื่อมั่น มีกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ได้แก่

3.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 2 รุ่น 100 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.2 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน ฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 3 รุ่น 100 คน ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่ด้วยพลังงานทดแทน เจาะบ่อบาดาล ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ก่อสร้างและติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์บ้านพญาราม

3.4 กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบ SME ปรับปรุงอาคารที่ทำการบ้านพญาราม หม้อหนึ่งแบบใช้แก๊ส ขนาด 30 ลิตร เตาแก๊สพร้อมถัง เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องฆ่าเชื้อด้วยระบบ UV ตู้เย็นเก็บสารเคมี 10 Q และครุภัณฑ์ที่เป็นเงินเหลือจ่าย ได้แก่ เครื่องบรรจุครีม เครื่องกวนผสมครีม เครื่องห่อผลิตภัณฑ์ เครื่องชั่งขนาด 10 กิโลกรัม ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.5 จัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มี 4 กิจกรรมหลักประกอบด้วย

4.1 พัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 5 แห่ง

4.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เป็นการก่อสร้างสายทาง จำนวน 2 สายทาง และเงินเหลือจ่ายอีก 3 สายทาง รวมเป็น 5 สายทาง

4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน เป็นการก่อสร้างสายทาง จำนวน 8 สายทาง และการใช้จากเงินยกเลิกดำเนินการอีก 2 สายทาง

4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชาชน พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านท่าสว่าง ก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน ก่อสร้างจุดถ่ายภาพต้อนรับนักท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมศูนย์เรียนรู้ ก่อสร้างฐานเรียนรู้กระบวนการผลิตใหม่ ยกเลิกกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ บ้านอ้อมแก้ว ตำบลศรีเทพ งบประมาณ 3,000,000 บาท กี่กระตุกเหล็กพร้อมอุปกรณ์ กี่ทอมือพร้อมอุปกรณ์ พันหวีสแตนเลส เบอร์ 50 พร้อมฝัก 2 แผ่น เครื่องปั่นใหม่ 1 แผ่น ตู้โชว์กระจกทาวนไไลท์ ขนาด 80W*40D*190H cm ตู้โชว์กระจกสินค้า โครมอลูมิเนียมล้วน สูง 145 ซม.

3. การติดตามผลงานในพื้นที่

3.1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบัลลังก์- โนนแดง ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 24,403,000 บาท แบ่งเป็นงานดำเนินการเอง และงานจ้างเหมา งบประมาณ 12,673,015 บาท ได้แก่งานก่อสร้างท่อส่งน้ำริมตลิ่ง งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ งานก่อสร้างคลองส่งน้ำ 2 สาย งานแพเหล็กและเครื่องสูบน้ำ 2 ชุด งานขุดลอกหนองน้ำ งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง





3.2. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งราม ตำบลผักไหม อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 49,807,000 บาท เป็นงานดำเนินการเอง และงานจ้างเหมา โดยที่ระบบส่งน้ำเป็นการวางท่อน้ำใต้ดินระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ขนาดใหญ่พิเศษ ต้องสั่งการผลิตจากโรงงาน



3.3 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพรวบรวมและแปรรูปข้าว ในสหกรณ์การเกษตร งานเครื่องแยกสีขนาด 320 ช่อง พร้อมติดตั้ง งบประมาณ 2,580,000 บาทที่สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จำกัด ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นสหกรณ์การเกษตรที่มีผลการดำเนินงานก้าวหน้ามีการค้าข้าวอินทรีย์กับประเทศในยุโรป เครื่องแยกสีจะช่วยทุ่นเวลาในการคัดเล็ดข้าวได้เร็วยิ่งขึ้น



3.4 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรัมย์ กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรีรัมย์ กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพรวบรวมและแปรรูปข้าว ในสหกรณ์การเกษตร งานก่อสร้างโรงสีข้าวขนาด 6 – 8 ตัน/วัน พร้อมโรงคลุมสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จำกัด ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี งบประมาณ 3,000,000 บาท สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จำกัด เป็นสหกรณ์ที่เกิดจากการรวมตัวของหมู่บ้านในเขตปฏิรูปที่ดิน ยังเป็นสหกรณ์ที่ตั้งใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้าง



3.5 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีนทร์ กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรีนทร์ กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพรวบรวมและแปรรูปข้าว ในสหกรณ์การเกษตร งานก่อสร้างโรงอบลดความชื้น ขนาด 50 – 60 ตัน/วัน สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จำกัด ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 8,000,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

