



1

ผลการ

ติดตาม

ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

โทร/โทรสาร 0 4424 3090
สป.มท. 36601

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา ชั้น 3 ถนนมหาธาตุ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000

เว็บไซต์ : <http://www.osmnortheast-s1.moi.go.th/>
E-mail : osm_ne1@moi.go.th

เนื้อหา

ความเป็นมา	4
ผลการดำเนินงานในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562	6
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	8
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560	9
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560เพิ่มเติม	11
ผลการดำเนินงานจังหวัดนครราชสีมา	12
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560	13
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560เพิ่มเติม	14
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	18
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	19
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	22
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562	24
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562	26
- การติดตามในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	29
ผลการดำเนินงานจังหวัดชัยภูมิ	30
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560	31
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560เพิ่มเติม	32
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	34
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	35
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	37
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562	38
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562	41
- การติดตามในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ	44
ผลการดำเนินงานจังหวัดบุรีรัมย์	45
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560	46
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560เพิ่มเติม	47
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	50
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	51
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	53
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562	54
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562	56
- การติดตามในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์	59

เนื้อหา

ผลการดำเนินงานจังหวัดสุรินทร์	60
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560	61
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560เพิ่มเติม	62
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม	66
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	67
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	69
- งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	69
- ผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561	70
- การติดตามในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	75
คณะผู้ติดตามกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	76

“แนวทางการออกติดตาม”
 เรงรัด การจัดซื้อจัดจ้างบ
 ลงทุน ผลการดำเนินงาน ผล
 การเบิกจ่าย รับทราบ ปัญหา
 และอุปสรรค และหา แนวทาง
 แก้ไข รับฟัง ข้อเสนอแนะ
 เรงรัด การดำเนินงาน และการ
 เบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งใน
 รูปแบบเอกสารและในระบบ
 padmeพร้อมลงพื้นที่ที่ประสบ
 ปัญหาการดำเนินงานและ อื่น
 7

ความเป็นมา

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้กำหนดให้จังหวัดภายใน
 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัด
 สุรินทร์ หรือที่เรียกกันภายในกลุ่มว่า “กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์” รายงานผลการ
 ดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2562 และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ยังไม่แล้วเสร็จ
 ได้แก่ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 2560 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
 ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2560) เป็นประจำทุกวันที่ 1 และวันที่15 ของทุกเดือน จนกว่าการ
 ดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณจะแล้วเสร็จ

เพื่อเป็นการกระตุ้นการเร่งรัดการดำเนินงาน การก่อกำหนด และการเบิกจ่าย
 งบประมาณโครงการ ฯ ให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามที่รัฐบาล
 กำหนดไว้ จึงกำหนดการติดตามการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 28 ธันวาคม 2561 ในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์
 ชัยภูมิ และนครราชสีมา ตามลำดับ

เป้าหมายการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภท	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส
	1	2	3	4
รายจ่ายประจำ	36	57	80	100
รายจ่ายลงทุน	20	45	65	100
ภาพรวม	32	54	77	100

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในไตรมาส
 ที่ 1 ภาพรวมร้อยละ 32 ในรายจ่ายประจำร้อยละ 32 และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 20

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 60
 งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยตั้งงบประมาณให้ กลุ่มจังหวัด
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 งบประมาณจำนวน 479,522,000 บาท ดังนี้

	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น
จังหวัดนครราชสีมา	143,702,650	61,800,000	81,402,650	500,000
จังหวัดชัยภูมิ	60,864,750	57,150,000	3,214,750	500,000
จังหวัดบุรีรัมย์	155,180,950	152,700,000	1,980,950	500,000
จังหวัดสุรินทร์	116,773,650	109,590,200	6,683,450	500,000
osm	3,000,000	-	-	3,000,000
รวมทั้งสิ้น	479,522,000	381,240,200	93,281,800	5,000,000

หมายเหตุ : งบบริหารงาน (รายจ่ายอื่น) จังหวัดละ 500,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
 ประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประจำงวดวันที่ 2 มกราคม 2562 กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 479,522,000
 บาท และผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 2,843,736.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.59 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย
 ร้อยละ 31.38 จำแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้

จังหวัด	งบจัดสรร	ไม่ขอรับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เหลือจ่าย	ยังไม่เบิกจ่าย
นครราชสีมา	113,155,200	100	57,522,321.28	50.90	151,546	55,481,232.72
ชัยภูมิ	95,691,700	-	65,383,992.52	68.71	526,000	29,781,707.48
บุรีรัมย์	116,771,800	21,900	74,222,125.65	63.64	118,528	42,409,246.35
สุรินทร์	60,884,700	200	20,209,161.33	33.29	182,545.51	40,492,793.16
กลุ่มจังหวัดฯ	3,000,000	-	2,230,620.95	74.35	-	769,379.05
รวมทั้งสิ้น	389,503,400	22,200	219,568,221.73	56.52	978,619.51	168,934,358.76

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	198,045,000	1,065,350.00	0.54	196,979,650.00
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ ครบวงจร	6,010,800	74,400.00	1.24	5,936,400.00
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์	200,120,100	1,135,000.00	0.57	198,985,100.00
4	โครงการพัฒนา นวัตกรรมการผลิต และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์แบบครบวงจร	31,231,500	215,400.00	0.69	31,016,100.00
5	โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายใน กลุ่มจังหวัด	34,600,000	-	-	34,600,000.00
6	โครงการพัฒนานวัตกรรมการภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน	4,514,600	-	-	4,514,600.00
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด	5,000,000	353,586.49	7.07	4,646,413.51
	รวมทั้งสิ้น	479,522,000	2,843,736.49	0.59	476,678,263.51



งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำวันที่ 1 มกราคม 2562 กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 89,503,400 บาท และผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 323,919,797.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.39 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 8.61 จำแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้

จังหวัด	งบจัดสรร	ไม่ขอรับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เหลือจ่าย	ยังไม่เบิกจ่าย
นครราชสีมา	113,155,200	100	96,032,864.38	88.69	4,870,235.62	12,252,000.00
ชัยภูมิ	95,691,700	-	69,920,734.96	78.97	7,145,652.11	18,625,312.93
บุรีรัมย์	116,771,800	21,900	110,048,096.35	98.68	5,231,803.65	1,470,000
สุรินทร์	60,884,700	200	45,282,262.52	75.89	1,216,515.51	14,385,721.97
กลุ่มจังหวัดฯ	3,000,000	-	2,635,839.15	100	364,160.85	-
รวมทั้งสิ้น	389,503,400	22,200	323,919,797.36	87.39	18,828,367.74	46,733,034.90

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณปรับไป
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	300,537,268	248,604,638.63	87.78	34,601,034.90	17,331,594.53
	1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	145,537,268	102,956,063.89	77.01	30,734,067.57	
	1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	103,917,622	102,535,551	100	-	
	1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	21,836,960	18,920,007.52	96.43	699,999.69	
	1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	17,060,840	12,218,356.18	79.99	3,056,967.70	
	1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	12,184,578	11,974,660.04	99.09	109,999.94	
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์	62,891,832	50,394,226.94	80.57	12,132,000.00	365,605.00
	2.1 ยกกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	20,062,942	20,038,331.94	99.89	-	
	2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	9,970,000	2,969,960.00	29.79	7,000,000	
	2.3 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	18,385,890	13,160,890	72.54	-	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพบไป
	2.4ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	14,473,000	14,473,000	98.96	5,132,000	
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	21,074,300	20,317,192.64	100	-	757,107.36
	3.1การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรีรินทร์	9,056,900	8,365,736	100	-	
	3.2พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์	12,017,400	11,951,457	100	-	
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด	5,000,000	4,603,739.15	100	-	396,260.85
	รวมทั้งสิ้น	389,503,400	323,919,797.36	87.39	46,733,034.90	18,850,567.74

งบประมาณประจำปี 2560

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรจำนวน 14 โครงการ งบประมาณ 350,273,100 บาท สำนักงบประมาณปรับลดงบประมาณจำนวน 1,274,000 บาท คงเหลืองบประมาณได้รับจัดสรร จำนวน 348,999,100 บาท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 306,603,258.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.85 งบประมาณพบไป 42,395,841.52 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ จำแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้

จังหวัด	วงเงินจัดสรร	งบฯ พบไป	เบิกจ่าย	ร้อยละ
นครราชสีมา	84,599,878.00	20,547,236.00	64,052,642.00	75.71
ชัยภูมิ	82,971,382.00	3,788,954.13	79,182,427.87	95.43
บุรีรัมย์	91,824,800.00	1,434,233.36	90,390,566.64	98.43
สุรินทร์	86,603,040.00	15,612,097.53	70,981,942.47	81.96
กลุ่มจังหวัด	3,000,000.00	1,004,320.46	1,995,679.54	66.52
รวม	348,999,100.00	42,395,841.48	306,603,258.52	87.85

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 14
โครงการ จำแนกเป็นรายโครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณพันไป
1	โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	25,525,628	24,766,260.00	97.02	759,368.00
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	8,295,200	8,257,162.00	99.54	38,038.00
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ	6,709,104	6,709,104.00	100	-
4	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	78,149,002	74,858,808.67	95.78	3,290,193.33
5	โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	17,945,000	5,424,540.00	30.22	12,520,460.00
6	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม	5,011,400	4,172,380.00	83.25	839,020.00
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่สู่สากล	6,631,800	6,079,370.00	91.66	552,430.00
8	โครงการเสริมศักยภาพการดำเนินงานศูนย์กลางการค้าซื้อขายผ้าไหมแห่งอาเซียน	1,260,000	1,258,000.00	99.84	2,000.00
9	โครงการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์	-	-	-	-
10	โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ	3,826,223	3,318,997.00	86.74	507,226.00
11	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนของภาครัฐและเอกชน	2,000,000	1,739,300.00	86.96	260,700.00
12	โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน	3,883,373	3,809,900.00	98.10	73,473.00
13	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่อุภูมิภาคและอาเซียน	103,230,110	101,921,137.31	99.73	1,308,972.69
14	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางบกสนับสนุนระบบรางและเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์	81,532,260	60,406,575.00	74.08	21,125,685.00
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ	5,000,000	3,881,724.54	77.63	1,118,275.46
	รวมทั้งสิ้น	348,999,100	306,603,258.52	87.85	42,395,841.48

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณวันที่ 1 มกราคม 2561 กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรจำนวน 6
โครงการ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3,826,670,500 บาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม
3,092,720,138.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.55 ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 213,298,532.37
บาท งบประมาณทั่วไป 520,651,829.25 บาท เป็นรายจังหวัด ดังนี้

จังหวัด	งบจัดสรรหลังปรับลด	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณทั่วไป
นครราชสีมา	1,359,016,300	1,093,586,878.12	80.47	20,342,774.45	245,086,647.43
ชัยภูมิ	756,559,800	654,334,217.01	86.48	16,060,915.01	86,164,667.98
บุรีรัมย์	831,693,400	687,110,360.43	82.61	34,323,740.25	110,259,299.32
สุรินทร์	879,401,000	657,688,682.82	74.78	142,571,102.66	79,141,214.52
รวมทั้งสิ้น	3,826,670,500	3,092,720,138.38	80.82	213,298,532.37	520,651,829.25

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) จำนวน 6 โครงการจำแนกเป็นรายโครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณทั่วไป
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร ปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์	2,841,070,800	2,142,571,568.89	75.41	211,398,532.37	417,989,398.74
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร	114,686,100	107,007,371.20	93.30	-	2,079,828.80
3	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบ บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ ยั่งยืน	38,937,500	23,725,214.41	60.63	-	4,247,285.59
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มี คุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่า สู่สากล	631,676,100	678,901,119.58	100	1,900,000.00	76,757,149.42
5	โครงการตามพระราชดำริก่อสร้างศูนย์พัก พิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรีรินทร์เพื่อป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	200,300,000	137,551,564.30	68.67	-	19,578.166.70

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพึงใช้
6	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำซู้ บ้านหัวหนองหมู่ที่ 8 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (เหลือจ่ายน้ำท่วม งบประมาณ 2,963,300 บาท)	-	2,963,300	100	-	-
	รวมทั้งสิ้น	3,826,670,500	3,092,720,138.38	80.82	213,298,532.37	520,651,829.25

ผลการดำเนินการโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีนครบวงจรโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทยแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน โครงการตามพระราชดำริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรีนคร เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโครงการที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย 1 โครงการคือ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำซู้ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (เหลือจ่ายน้ำท่วม งบประมาณ 2,963,300 บาท) โครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ส่วนใหญ่ดำเนินงานไปแล้วกว่าร้อยละ 80 เนื่องจากเป็นรายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงใช้เงินเหลือจ่ายและเงินยกเลิก นอกจากนี้โครงการด้านชลประทาน มีลักษณะเป็นงานดำเนินการเอง หลายรายการจึงทำให้ล่าช้า ประกอบกับสภาพของภูมิอากาศฝนตกน้ำท่วมขัง บางแห่งต้องรอให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกหรือใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำก่อน จึงจะสามารถดำเนินการ จนกระทั่งขอขยายระยะเวลาการเบิกเงินเหลือมปี แบบไม่มีหนี้ (CF) ซึ่งกรมบัญชีกลางไม่อนุมัติปลดล๊อคให้เบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดต้องขออุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้

จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีก่อนที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา



งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

ตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา มีโครงการที่ดำเนินในพื้นที่ จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 84,599,878 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 500,000 บาท) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 64,052,624 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 งบพับไป 20,547,236 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่ เบิกจ่าย	งบประมาณพับไป
1	โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	1,660,000	1,558,448	93.88	-	101,552
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	150,000	125,152	83.43	-	24,848
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ	1,352,000	1,352,000	100	-	-
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่สู่สากล	1,843,500	1,777,740	96.43	-	65,760
5	โครงการเสริมศักยภาพการดำเนินงานศูนย์กลางการค้าซื้อขายผ้าไหมแห่งอาเซียน	1,260,000	1,258,000	100	-	2,000
6	โครงการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์	(12,000,000)	-	-	-	ยกเลิก
7	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน	20,552,198	20,547,802	100	-	4,396
8	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางบกสนับสนุนระบบรางและเชื่อมต่อบริเวณโลจิสติกส์	57,282,180 (341,160,000)	36,933,575	64.47	-	20,348,605
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ	500,000	499,925	99.98	-	75
	รวมทั้งสิ้น	84,599,878	64,052,624	75.71	-	20,547,236

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม) จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ 5 โครงการ งบประมาณ 1,359,016,300 บาท ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 1,093,586,878.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.17 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 20,342,774.45 บาท งบประมาณพบไป 245,086,647.43 บาท ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่แล้วเสร็จ ยังคงเหลืองานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพบไป
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์	880,044,700	697,773,446.38	97.17	20,342,774.45	185,129,579.17
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร	45,770,500	42,168,567.70	92.13	-	736,632.30
3	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน	19,512,900	9,538,531.50	48.88	-	1,054,168.50
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล	213,388,200	206,554,768.24	96.79	-	38,588,100.76
5	โครงการตามพระราชดำริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรีรินทร์ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	200,300,000	137,551,564.30	68.67	-	19,578,166.70
	รวมทั้งสิ้น	1,359,016,300	1,093,586,878.12	80.86	20,342,774.45	245,086,647.43

สรุปผลการดำเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์งบประมาณ 880,044,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย 697,773,446.38 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่

1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ มี 36 รายการหลัก งบประมาณ น้ำอ่างเก็บน้ำโกรกไม้แดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 10,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,858,642.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.59 ยังไม่เบิกจ่าย 7,141,357 บาท เนื่องจากติดขัดเรื่องการใช้พื้นที่ป่าจึงชะลอการเข้าดำเนินการ โดยหน่วยงานได้ทำหนังสือทวงถามความคืบหน้าไปยังกรมป่าไม้แล้วแต่ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับมา เนื่องจากใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานฯ หมดอายุ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากกรมอุทยานฯ

- ค่าควบคุมงานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำโกรกไม้แดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 356,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว 242,249.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.91 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 114,450 บาท

- แก้มลิงบึงบ้านเขว้า ระยะ 2 พร้อมอาคารประกอบและระบบเชื่อมโยงน้ำ ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (เงินเหลือจ่าย) งบประมาณ 6,500,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 20,869,626.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.58 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 966,017.45 บาท ลักษณะงาน – ท่อส่งน้ำ - บานเปิดปิดน้ำ - ประตูระบายน้ำ 1 ตัว คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน มกราคม 2562

1.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรีรินทร์ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 รายการ งบประมาณ 218,264,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 110,001,757.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.88 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 7,170,950 บาท กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพรวบรวมและแปรรูปข้าวในสหกรณ์การเกษตรยังคงเหลืองาน (เงินเหลือจ่าย) ได้แก่ ลานตาก ฉางเก็บพืชผล

1.3 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังแปลงใหญ่มี 3 รายการ งบประมาณ 56,659,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 41,290,165 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.30 ยังไม่เบิกจ่าย 4,950,000 บาท งานส่วนใหญ่แล้วเสร็จและมีการส่งเงินคืนยังคงมีกิจกรรมเพิ่มศักยภาพแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่า งานก่อสร้างงานอเนกประสงค์ อาคารซังพร้อมเครื่องชั่งขนาดกลาง โรงเรือนเก็บมันเส้นติดปัญหาช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาทำให้ล่าช้าในการดำเนินงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมทั้งเบิกจ่ายในเดือนธันวาคม 2561

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีนทร์ครบวงจร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีนทร์ครบวงจรงบประมาณ 45,770,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย 42,168,567.70 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่

2.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ งบประมาณ 38,510,100 บาท ผลการเบิกจ่าย 35,011,440 บาท งบประมาณเหลือจ่ายพับไป 633,360 บาท

2.2 กิจกรรมปรับปรุงแบบการเลี้ยงแพะ งบประมาณ 4,604,400 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,501,127.70 บาท งบประมาณเหลือจ่ายพับไป 103,272.30 บาท

2.3 กิจกรรมพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ 200,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 200,000 บาท

2.4 กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรีนทร์ งบประมาณ 2 ,456 ,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 2,456,000 บาท

3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง งบประมาณ 19,512,900 บาท ผลการเบิกจ่าย 9,538,531.50 บาท พับไป 1,054,168.50 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่

3.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงใหม่ให้ได้คุณภาพและผลผลิตรังใหม่สูง งบประมาณ 250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 184,324.00 บาท งบประมาณพับไป 65,676 บาท

3.2 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการสาวใหม่ให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ 809,900 บาท ผลการเบิกจ่าย 777,136.00 บาท งบประมาณพับไป 32,764 บาท

3.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่เป็นงานก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 5 รายการ ก่อสร้างและติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 5 แห่ง เจาะบ่อบาดาล 5 แห่ง รวมทั้งหมด 15 รายการ งบประมาณ 4,913,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,804,000 บาท งบประมาณพับไป 109,000 บาท

3.4 กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบ SME3 กลุ่ม งบประมาณ 12,900,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,133,071.50 บาท มีการยกเลิกรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 12 รายการ งบประมาณ 5,307,100 บาท เนื่องจากมีข้อทักท้วงและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ งบประมาณพับไป 846,728.50 บาท

3.5 กิจกรรมจัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ 640 ,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 640,000 บาท

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานงบประมาณ 213,388,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 206,554,768.24 บาท งบพื้ไป 38,588,100.76 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 7 กิจกรรม ได้แก่

4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 34,921,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 34,915,000 บาท งบพื้ไป 6,200 บาท เป็นงานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญมีทั้งหมด 11 รายการ

4.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม งบประมาณ 107,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 121,495,848.24 บาท งบพื้ไป 23,203,820.76 บาท เป็นงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 6 สายทาง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีรายการเพิ่มเติมจากเงินยกเล็ก เงินเหลือจ่ายอีก 18 รายการ

4.3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน งบประมาณ 45,900,000 บาท ผลการ เบิกจ่าย 47,607,920 บาท งบพื้ไป 11,113,080 บาท เป็นงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 3 สายทาง และมีรายการเพิ่มเติมจากเงินยกเล็ก เงินเหลือจ่ายอีก 3 รายการ

4.4 กิจกรรม Amazing Thai Host งบประมาณ 2,500,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 200,000 บาท งบพื้ไป 2,300,000 บาท

4.5 กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของภาครัฐ งบประมาณ 12,000,000 บาท ผลการ เบิกจ่าย 2,100,000 บาท งบพื้ไป 1,959,000 บาท เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 14 รายการ ยกเลิกไป 11 รายการ

4.6 กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 8,097,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 236,000 บาท

4.7 กิจกรรมมหกรรมการบินและการแข่งขันการบินนานาชาติ 2017 งบประมาณ 2,970,000 บาท ยกเลิกดำเนินการ เนื่องจากดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ และได้นำงบประมาณไปดำเนินการกิจกรรมอื่น

5. โครงการตามพระราชดำริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรีรินทร์

โครงการตามพระราชดำริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 200,300,000 บาท เบิกจ่าย 13,515,564.30 บาท งบพื้ไป 1,978,166.70 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ มีหน่วยดำเนินงาน 2 หน่วย ดังนี้

1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ทั้งหมด 4 กลุ่ม จำนวน 40 รายการ จำนวน 48,800 เบิกจ่าย 6,710,300 บาท เหลือจ่าย 2,238,500 บาท ยกเลิกดำเนินการ 2 รายการ งบประมาณ 100,000 บาท
2. สำนักงานโยธาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบงานก่อสร้างอาคารสถานที่ พร้อมทั้งครุภัณฑ์ประจำอาคาร งบประมาณ 91,351,200 บาท เบิกจ่าย 130,891,664.30 บาท ร้อยละ 68.40



งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดนครราชสีมาได้รับการสนับสนุน งบประมาณดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 113 ,155,200 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500 ,000 บาท) ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 82,484.313.38 บาท ร้อยละ 76.17 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 25,800,557 บาท แบ่งเป็น งบดำเนินงาน 40,948,768 บาท เบิกจ่าย 22,029,868.98 บาท งบรายจ่ายอื่น 9 ,839,600 บาท เบิกจ่าย 2,828,984 บาท งบลงทุน 62,366,832 บาท เบิกจ่าย 57,625,460.40 บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	78,052,400	70,191,644.38	89.92	3,318,551
	1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	9,800,000	3,431,960.40	35.02	6,368,039.6
	1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	42,140,000	49,218,000	100	3,078,551
	1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	17,240,000	6,130,610	35.56	240,000
	1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	8,191,700	6,701,400	81.80	-
	1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	4,797,178	4,709,673.98	98.17	-
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์	32,615,600	10,100,890	30.96	22,482,000
	2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	3,562,710	3,560,000	100	-
	2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววนนครชัยบุรีรินทร์	7,750,000	750,000	9.68	7,000,000
	2.3 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยววนนครชัยบุรีรินทร์	9,802,890	4,802,890	48.99	4,982,000
	2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววนนครชัยบุรีรินทร์	11,500,000	988,000	8.60	10,500,000
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	1,987,200	1,691,795	85.13	-
	3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปใหม่นครชัยบุรีรินทร์	1,737,200	1,448,560	83.38	-
	3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรีรินทร์	250,000	243,235	97.29	-
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด	500,000	499,984	99.99	-
	รวมทั้งสิ้น	113,155,200	82,484,313.38	76.17	25,800,551

สรุปผลการดำเนินโครงการ

1.โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 78,052,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว 70,191,644.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.92 ยังไม่เบิกจ่าย 3,318,551 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่

1.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร มี 1 รายการหลัก กิจกรรมก่อสร้างฝายนิคมเศรษฐกิจพอเพียง พร้อม อาคารประกอบ บ้านคลองบง ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 9,800,000 บาท ต่อมาได้ยกเลิกดำเนินการ เนื่องจากตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า ฐานรากเป็นชั้นหินผุ เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เนื่องจากน้ำไหลลอดผ่านฐานรากที่เป็นหินผุ ทำให้ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และมีรายการที่เป็นการขอใช้เงินยกเลิกการดำเนินงาน เงินเหลือจากการจัดสรร หรือจากเงินเหลือจ่ายอีก 5 รายการ งบประมาณรวม 3,702,000 บาท เบิกจ่าย 3,431,960.40 บาท ร้อยละ 92.70 ผลการดำเนินแล้วเสร็จ

1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มี 2 รายการและมีรายการที่เป็นการขอใช้เงินยกเลิกการดำเนินงาน เงินเหลือจากการจัดสรร งบประมาณ 42,140,000 บาท จากเงินเหลือจ่ายเพิ่มเติมอีก 11 รายการ รวมเป็น 13 รายการ งบประมาณรวม 53,666,622 บาท มีผลการเบิกจ่าย 49,218,000 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย 3,078,551 บาท

1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ 17,240,000 บาทมีผลการเบิกจ่าย 6,130,610 บาท ร้อยละ 96.23 ยกเลิกดำเนินการ 3 รายการ คือ

- รายการสนับสนุนการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด(ปอเทือง) งบประมาณ 5,775,100 บาท เนื่องจากได้รับอนุมัติล่าช้าในช่วงกุมภาพันธ์ 2561 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการซึ่งตามหลักวิชาการต้องดำเนินการหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

- รายการการจัดงานรณรงค์การไถกลบตอซังข้าว 1,568,000 บาท เนื่องจากได้รับอนุมัติล่าช้าในช่วงกุมภาพันธ์ 2561 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ ซึ่งตามหลักวิชาการต้องดำเนินการหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

- การเชื่อมโยงการกระจายสินค้าข้าวนครชัยบุรีรินทร์ 2,202,000 บาท เนื่องจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่าไม่ใช่ภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา อาจส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนอกจากนี้การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิตามมาตรฐานอินทรีย์ งบประมาณ 1,100,000

ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ไม่ดำเนินการเนื่องจากไม่ทันฤดูกาลผลิต และรายการสาธิตผลิตปุ๋ย อินทรีย์ชีวภาพใช้เอง งบประมาณ 1,110,000 บาท ได้ส่งคืนเนื่องจากวัสดุไม่มีจำหน่าย

1.4 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง งบประมาณ 8,191,700 บาท ผลการเบิกจ่าย 6,701,400 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ มียกเลิกกิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างดินในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง (การระเบิดดินดาน) งบประมาณ 4,690,000 บาท ต่อมาได้มีการนำเงินไปดำเนินกิจกรรมอื่น

1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ งบประมาณ 4,797,178 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,709,673.98 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์

งบประมาณ 32,615,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว 10,100,890 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.96 ยังไม่เบิกจ่าย 22,482,000 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่

2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 3,562,710 บาท เบิกจ่าย 3,560,000 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ เป็นงานก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัด จำนวน 10 ชุด

2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 7,750,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 750,000 บาท ร้อยละ 9.68 ปัญหาอุปสรรคเนื่องจากหน่วยงานมีบุคลากรจำนวนน้อย ต้องขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากจังหวัดในกลุ่มเพื่อให้ครบองค์ประกอบคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเพิ่งได้ครบจะได้ดำเนินการ

แต่งตั้งเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษา ได้ขอเงินเบิกจ่ายเหลือในปี 3 รายการ งบประมาณ 12,000,000 บาท ดังนี้

- รายการ พัฒนาศักยภาพการให้บริการของเครือข่าย ผู้ประกอบการและสร้างแบรนด์ การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ฯ งบประมาณ 3,000,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

- รายการ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่อเปิดมุมมอง เพิ่มขีดความสามารถรองรับการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำนวน 4 ครั้ง งบประมาณ 4,000,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

2.3 กิจกรรมหลักสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 9,802,890 บาท เบิกจ่าย 4,802,890 บาท ร้อยละ 49.08 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 4,982,000 บาท ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 รายการ

- รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมกล้อง (เงินเหลือจ่าย) CCTV ที่ชำรุดในจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 5,000,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

2.4 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรีรัมย์ ประมาณ 4,802,890 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,802,890 บาท ร้อยละ 100 เป็นงานอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการโรงแรม หอพัก สถานบริการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

2.5 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรัมย์ ประมาณ 11,500,000 บาท เบิกจ่าย 988,000 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 10,500,000 บาท ประกอบด้วย

-รายการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรัมย์ : เปิดบ้านนครชัยบุรีรัมย์ (Open House Nakhonchaiburin) งบประมาณ 1 0,500,000 บาท ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี

-กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ปันจักรยาน Tour of Nakhonchaiburin งบประมาณ 1,000,000 บาท เบิกจ่าย 998,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรัมย์

งบประมาณ 1,737,200 บาท ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวน 250,000 บาท รวมเป็นงบประมาณสำหรับกิจกรรมนี้ 1,987,200 บาท เบิกจ่าย 1,691,795 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่

3.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปใหม่นครชัยบุรีรัมย์การผลิตเส้นไหมที่ดี และได้มาตรฐาน งบประมาณ 1,737,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,448,560 บาท

3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรีรัมย์ (การพัฒนา cluster ใหม่นครชัยบุรีรัมย์ ซึ่ง เป็นงบประมาณที่ได้รับการเฉลี่ยจากจังหวัดชัยภูมิ) จำนวน 250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 250,000 บาท



งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

ตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ 5
โครงการ งบประมาณ 143,702,650 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500,000 บาท)
เบิกจ่ายแล้ว 1,733,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.21 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 141,969,650 บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ไม่ขอรับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร ปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	32,254,800		598,000	1.85	31,656,800
	1.1 ส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานอาหารและสินค้า เกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ในเขต นครชัยบุรีรินทร์	8,855,200			-	8,855,200
	1.2 ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและองค์ความรู้มา สนับสนุนการผลิตและการแปรรูปสินค้าทางการ เกษตรอย่างครบวงจร	11,731,200			-	11,731,200
	1.3 พัฒนานวัตกรรมการเกษตรอาหารปลอดภัย กลุ่ม นครชัยบุรีรินทร์	11,668,400		598,000	5.12	11,070,400
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นคร ชัยบุรีรินทร์ครบวงจร	3,723,500			-	3,723,500
	2.1 พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์	723,500			-	723,500
	2.2 มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์	3,000,000			-	3,000,000
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์	73,170,100		1,135,000	1.55	72,035,100
	3.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่ง อำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	61,800,000			-	61,800,000
	3.2 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรีรินทร์	5,000,000			-	5,000,000
	3.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกีฬาและ นันทนาการกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	4,420,100	-	1,094,400	24.76	3,325,700
	3.4 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	1,950,000		40,600	2.08	1,909,400

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ไม่ขอรับ จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
4	โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรินทร์แบบ ครบวงจร	30,797,400		-	-	30,797,400
	4.1การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรินทร์แบบ ครบวงจร	30,797,400		-	-	30,797,400
5	โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและ วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ ในชุมชน	3,256,850		-	-	3,256,850
	5.1นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและ นวัตกรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ	3,256,850		-	-	3,256,850
	งบบริหารกลุ่มจังหวัดฯ	500,000		-	-	500,000
	รวมทั้งสิ้น	143,702,650		1,733,000	1.21	141,969,650



สรุปผลการดำเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณรวม 32,254,800 บาท เบิกจ่าย 59 8,000 บาท ยังไม่เบิก 31 ,656,800 บาท มี 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ในเขตนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 8,855,200 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการนำนวัตกรรมและองค์ความรู้มาสนับสนุนการผลิตและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างครบวงจร งบประมาณ 11 ,731,200 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

1.3 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเกษตรอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 11,668,400 บาท ผลการเบิกจ่าย 598,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.12 ยังไม่เบิกจ่าย 11,070,400 บาท มีรายการเบิกจ่ายดังนี้

-พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมชุมชน (innovation cluster) ด้านการเกษตร 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 งบประมาณ 3,584,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 142,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.96 ยังไม่เบิกจ่าย 3 ,442,200 บาท เริ่มดำเนินการครั้งที่ 1 ช่วงเดือน มกราคม 2562 ดำเนินการครั้งที่ 2 ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2562

- ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอาหารท้องถิ่นแปรรูปแบบครบวงจร และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงการค้าด้วยนวัตกรรม AR Code ตามอัตลักษณ์กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 7,584,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 456,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.01 ยังไม่เบิกจ่าย 7,128,200 บาท อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และร่าง TOR

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร

งบประมาณรวม 3 ,723,500 บาท มี 2 กิจกรรมหลัก อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการเนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนแปลง ได้แก่

-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ งบประมาณ 723 ,500 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

-กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 3 ,000,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์

งบประมาณ 73,170,100 บาท เบิกจ่าย 1,135,000 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 72,035,100 บาท มี 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่

3.1 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 61,800,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

3.2 กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 5,000,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

3.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 4,420,100 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,094,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.76 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 3,325,700 บาท

3.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 1,950,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 40,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.08 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 1,909,400 บาท

4. โครงการการพัฒนาวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์แบบครบวงจร

งบประมาณรวม 30,797,400 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

4.1 กิจกรรมการพัฒนาวัตกรรมการผลิตเพื่อสนับสนุนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ นครชัยบุรีรินทร์

5. โครงการพัฒนาวัตกรรมการผลิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน

โครงการพัฒนาวัตกรรมการผลิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน งบประมาณรวม 3,256,850 บาท

5.1 วัตกรรมการผลิตภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ลงพื้นที่เพื่อ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพการผลิตและแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรีรินทร์ ได้แก่

สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน เป็นสหกรณ์ประเภท สหกรณ์การเกษตร ซึ่งมีเงินทุนประมาณ 110 ล้านบาท มีสมาชิกทั้งหมด 3,300 คน สหกรณ์แห่งนี้มีสินค้าจำหน่าย เช่น ปุ๋ย เมล็ดพืช มีธุรกิจน้ำดื่ม โรงงานอุตสาหกรรมให้เช่าเป็นโรงงานให้บริษัทมาทำการเช่า เช่น บริษัท SCS มาเช่าทำรองเท้า มีการแปรรูปข้าว ซึ่งส่วนใหญ่จำหน่ายให้กับสมาชิก จำหน่ายในเขตพื้นที่อำเภอสูงเนิน ปีนี้คาดว่าจะขยายพื้นที่การจำหน่ายได้มากกว่าเดิม



-กิจกรรมก่อสร้างฉางเก็บผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 1 หลัง ขนาด 1,500 ตารางกว้าง 15 เมตร ยาว 36 เมตร ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชฎ์ดำรง เมคคานิค ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 21 มีนาคม 2562



-ลานตากพืชผลทางการเกษตร จำนวน 1 แห่ง ขนาด 8,000 ตารางเมตร เนื้อที่รวม 5 ไร่ คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 เซนติเมตร

ช่วงที่ 1 แบบสี่เหลี่ยมคางหมู ทางทิศเหนือ 64 เมตร ทิศตะวันออก 110 เมตร ทิศใต้ 68 เมตร ทิศตะวันตก 110 เซนติเมตร

ช่วงที่ 2 แบบสี่เหลี่ยมคางหมู ทางทิศเหนือ 6.4 เมตร ทิศตะวันออก 49.8 เมตร ทิศใต้ 24.6 เมตร ทิศตะวันตก 53.3 เมตร ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีญ์ดำรง เมคคานิค ระยะเวลา ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560



-เครื่องจักรสีข้าว จำนวน 1 ชุด ขนาดกำลังผลิต 40 ตันต่อวัน = บ่อเทข้าวเปลือก
เครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก เครื่องกะเทาะข้าวเปลือกอัตโนมัติ เครื่องแยกแกลบระบบปิด
เครื่องตะแกรงโยกแยกข้าวกล้าง เครื่องแยกหิน กรวด เครื่องขัดขาวแบบหินกากเพชร 3 เครื่อง
เครื่องขัดมันข้าวสาร เครื่องตะแกรงเหล็ยม ตะแกรงกลมคัดเปอร์เซ็นต์ 3 ลูก เครื่องชั่งและบรรจุ
กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 15 – 50 กิโลกรัม เครื่องชั่งและบรรจุกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 1 – 10 กิโลกรัม
เครื่องปิดปากถุงกึ่งอัตโนมัติแบบใช้ความร้อน เครื่องเย็บกระสอบพร้อมสายพานลำเลียง บี้ลม
และเครื่องทำลมแห้ง บี้มน้ำ เครื่องลำเลียงขนถ่ายข้าวแบบกระพ้อ 13 ชุด เครื่องลำเลียงแบบพัด
ลมและไซโคลน ถังพักและถังเก็บข้าว 13 ถัง ถังบรรจุแกลบ โครงสร้างร้านสีและแท่นเครื่อง
ระบบไฟฟ้าควบคุม ผู้รับจ้างคือ บริษัท เพาเวอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ซีสเต็ม จำกัด ระยะเวลา
ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 25กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

-รถตักล้อยาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 220 แรงม้า จำนวน 1 คัน



จังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีก่อนที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จที่จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)



งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

ตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดชัยภูมิ มีโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 82,971,382 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 500,000 บาท) ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จแล้ว มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 7,982,427.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.43 มีงบประมาณพบไป 3,788,954.13 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพบไป
1	โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	5,871,800	5,863,800	99.86	-	8,000
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	2,582,000	2,571,400	99.58	-	10,600
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ	1,270,200	1,270,200	100	-	-
4	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	42,719,002	40,641,027.87	95.14	-	2,077,974.13
5	โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์	945,000	945,000	100	-	-
6	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม	525,000	-	-	-	525,000
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณ์ไหมสู่สากล	4,308,300	3,918,000	90.94	-	390,300
8	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางบกสนับสนุนระบบรางและเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์	24,250,080	23,473,000	96.79	-	777,080
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ	500,000	500,000	100	-	-
	รวมทั้งสิ้น	82,971,382	79,182,427.87	95.43	-	3,788,954.13

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560) จังหวัดชัยภูมิ มีโครงการที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 4 โครงการงบประมาณ 756,559,800 บาท ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 เบิกจ่าย 654,334,217.01 บาท ร้อยละ 86.49 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 16,060,915.01 บาท เงินพับไป 86,164,667.98 บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน 104,025,300 บาท เบิกจ่าย 95,994,134.74 บาท งบลงทุน 600,114,500 บาท เบิกจ่าย 505,970,082.27 บาท งบรายจ่ายอื่น 2,500,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบอุดหนุน 49,920,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ นครชัยบุรีนทร์ครบวงจร โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพับไป
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย นครชัยบุรีนทร์	571,376,300	505,388,571.23	88.45	16,060,915.01	49,429,613.76
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีนทร์ครบวงจร	17,169,200	16,672,140	97.10	-	104,460
3	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน	7,137,300	4,933,321	69.12	-	2,198,479
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล (รวมเงินเหลือจ่าย)	160,877,000	127,340,184.78	79.15	-	34,432,115.22
	รวมทั้งสิ้น	756,559,800	654,334,217.01	86.49	16,060,915.01	86,164,667.98

สรุปผลการดำเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 571,376,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 505,388,571.23 บาท ร้อยละ 88.45 % ได้แก่

1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ มี 25 รายการหลัก งบประมาณ 407,308,700 บาท และรายการที่เป็นการขอใช้เงินเหลือจ่ายอีก 2 รายการ ผลการเบิกจ่าย 357,288,812.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.72 ยังไม่เบิกจ่าย 16,060,915.01 บาท มี ดำเนินการแล้วเสร็จ 22 รายการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 รายการ

1.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐ นครชัยบุรีรินทร์ มี กิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 40,792,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จมีผลการเบิกจ่าย 27,247,665.74 บาท

1.3 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรีรินทร์ มี 3 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 19,275,600 บาท ผลการเบิกจ่าย 16,163,046 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.4 กิจกรรมปฏิรูปภาคการเกษตร มี 2 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 104,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 103,985,047 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร งบประมาณ 17,169,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 16,672,140 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ ดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่

2.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ งบประมาณ 15,551,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 15,162,520 บาท

2.2 กิจกรรมพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ 320,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 312,000 บาท

2.3 พัฒนาตลาดโคเนื้อมีชีวิตและเนื้อโคคุณภาพ งบประมาณ 1,130,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,029,620 บาท

2.4 กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 168,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 168,000 บาท

3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนงบประมาณ 7,137,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 4,933,321 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่

3.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพและผลผลิตรังไหมสูง งบประมาณ 250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 250,000 บาท

3.2 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ 1,334,300 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,305,936 บาท

3.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่เป็นงานก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 5 รายการ ก่อสร้างและติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 5 แห่ง เจาะบ่อบาดาล 2 แห่ง รวมทั้งหมด 12 รายการ งบประมาณ 4,913,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,070,485 บาท

3.4 กิจกรรมจัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ 640,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 306,000 บาท

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน งบประมาณ 160,877,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 127,340,184.78 บาท ร้อยละ 94.68 ดำเนินการแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่

4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นงานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญมีทั้งหมด 5 รายการ งบประมาณ 15,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 14,940,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

4.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เป็นงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 2 สายทาง งบประมาณ 22,500,000 บาท มีรายการขอใช้เงินเหลือจ่ายอีก 1 รายการ งบประมาณ 18,855,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 30,665,300 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

4.3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน เป็นงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 3 สายทางงบประมาณ 116,977,000 บาท และมีรายการเพิ่มเติมจากเงินยกเล็ก เงินเหลือจ่ายอีก รายการ งบประมาณ 30,882,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 86,131,184.78 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

4.4 กิจกรรม พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของภาครัฐ งบประมาณ 6,000,000 บาท บาท ผลการเบิกจ่าย 4,259,000.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

4.5 กิจกรรมก่อสร้างอาคารที่พักบริการประชาชนของสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

ตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 86,691,700 ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 เบิกจ่าย 69,920,734.96 บาท ร้อยละ 3.06 ยังไม่ได้เบิก 18,625,313 บาท สรุปได้ดังนี้

	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยรินทร์	86,691,568.06	61,119,378.02	70.50	18,625,313
	1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	70,458,968.06	48,588,331.71	68.96	15,258,345.60
	1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	10,473,000	9,927,167	94.79	300,000
	1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	3,734,400	591,092.94	15.83	3,056,968
	1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	2,025,200	2,012,786.06	99.39	10,000
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยรินทร์	4,036,831.94	3,950,876.94	97.87	-
	2.1 ยกกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่ง อำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	2,286,831.94	2,286,831.94	100	-
	2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยรินทร์	750,000	750,000	100	-
	2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว นครชัยรินทร์	1,000,000	914,045.00	91.40	-
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่มนครชัยรินทร์	4,463,300	4,255,080	97.47	-
	3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปใหม่ นครชัยรินทร์	3,213,300	3,100,480	96.48	-
	3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ นครชัยรินทร์	1,250,000	1,250,000	100	-
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ	500,000	500,000	100	-
	รวมทั้งสิ้น	95,691,700	69,920,734.96	78.97	18,625,313

สรุปผลการดำเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 86,691,568.06 บาท มีผลการเบิกจ่าย 61,119,378.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.50 ได้แก่

1.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร มี 9 รายการ (รวมรายการที่ใช้เงินเหลือจ่าย 1 รายการ) งบประมาณรวม 70,458,968.06 บาท มีผลการเบิกจ่าย 48,588,331.71 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 68.96 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 15,258,345.60 บาท มีรายการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 3 รายการ คือ

-รายการ ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกหว้า ตำบลเนินสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 7,530,000 บาท เบิกจ่ายไปเพียง 226,565.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.01 ยังไม่เบิกจ่าย 7,303,434 บาท ซึ่งมีการกันเงินแบบมีหนี้ จำนวน 5,410,000 บาท

-รายการ ขุดลอกลำห้วยเพื่อการเกษตร ลำห้วยดินแดง (เล็งนาแซง)บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 5,267,000 บาท เบิกจ่ายไป 3,059,974.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.10 ยังไม่เบิกจ่าย 2,207,025 บาท (เป็นรายการที่กันเงินแบบมีหนี้)

-รายการ เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ สระบ้านหนองกระเทียม พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองกระเทียม ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 7,000,000 บาท เบิกจ่ายไป 1,252,146 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.89 ยังไม่เบิกจ่าย 5,747,854 บาท

1.2 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ 11,151,000 บาท ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การจัดงานรณรงค์การไถกลบตอซังข้าว ไปให้จังหวัดในกลุ่ม คงเหลืองบประมาณในกิจกรรมนี้ 10,473,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 9,927,167 บาท ร้อยละ 95.16 ยังไม่เบิกจ่าย 300,000 บาท จากรายการ การตรวจรับรองแปลงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง งบประมาณ 2,645,000 บาท ต่อมาได้รับเปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก จังหวัดในกลุ่มเพื่อดำเนินการ รวมงบประมาณสำหรับกิจกรรมนี้ 3,734,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 591,092.94 บาท ร้อยละ 16.20 ยังไม่เบิกจ่าย 3,056,968 บาท

1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ งบประมาณ 1,141,200 บาท ต่อได้รับสนับสนุนเงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินการเพิ่มเติม รวมงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรมนี้ 2,025,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 2,012,786.06 บาท ร้อยละ 99.51 ยังไม่เบิกจ่าย 10,000 บาท

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยภูมิบุรีรัมย์

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยภูมิบุรีรัมย์ งบประมาณ 4,036,831.94 บาท มีผลการเบิกจ่าย 3,950,877 บาท ร้อยละ 97.87 ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ได้แก่

2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว เป็นงานก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในสายทาง จำนวน 4 สายทาง งบประมาณ 2,286,831.94 บาท เบิกจ่าย 2,286,831.94 บาท

2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยภูมิบุรีรัมย์ งบประมาณ 750,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 750,000 บาท

2.3 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยภูมิบุรีรัมย์ งบประมาณ 1,000,000 บาท เป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาปั่นจักรยาน Tour of Nakhonchaiburin เบิกจ่ายไป 914,045 บาท

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยภูมิบุรีรัมย์

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยภูมิบุรีรัมย์ งบประมาณ 5,213,300 บาท ต่อมา มีการเกลี่ยงบประมาณไปให้จังหวัดในกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนา cluster ใหม่ นครชัยภูมิบุรีรัมย์ คงเหลืองบประมาณสำหรับโครงการ 4,463,300 บาท เบิกจ่าย 4,350,480 บาท ร้อยละ 97.47 ดำเนินการแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่ายไป 112,820 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่

3.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปใหม่ นครชัยภูมิบุรีรัมย์ การผลิตเส้นไหมที่ดีและได้มาตรฐาน งบประมาณ 3,213,300 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,100,480 บาท ร้อยละ 96.48

3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ นครชัยภูมิบุรีรัมย์ การพัฒนา cluster ใหม่ นครชัยภูมิบุรีรัมย์ งบประมาณ 2,000,000 บาท ต่อมา มีการเกลี่ยงบประมาณไปให้จังหวัดในกลุ่ม คงเหลืองบประมาณสำหรับกิจกรรมนี้ 1,250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,250,000 บาท

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

ตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ 4 โครงการ งบประมาณ 60,864,750 ณ วันที่ 2มกราคม2562 เบิกจ่าย 803,694บาท ร้อยละ 1.32 ยังไม่ได้เบิก 60,818,206 บาท สรุปได้ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนาการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	21,500,000	467,350	2.17	21,032,650
	1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	21,500,000	467,350	2.17	21,032,650
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์	1,401,200	74,400	5.31	1,326,800
	2.1 พัฒนาการแปรรูปและจำหน่ายเนื้อสัตว์	1,073,600	74,400	6.93	999,200
	2.2 พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์	327,600	-	-	327,600
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	36,750,000	-	-	36,750,000
	3.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	35,650,000	-	-	35,650,000
	3.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	1,100,000	-	-	1,100,000
4	โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์แบบครบวงจร	294,300	215,400	73.19	78,900
	4.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน มกช 8000	224,400	215,400	95.99	9,000
	4.2 การพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรีรินทร์	69,900	-	-	69,900
5	โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน	419,250	-	-	419,250
	5.1 นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ	419,250	-	-	419,250
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ	500,000	46,544	9.31	453,456
	รวมทั้งสิ้น	60,864,750	803,694	1.32	60,061,056

สรุปผลการดำเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 1 กิจกรรมหลัก คือ

1.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร งบประมาณ 21,500,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 467,350 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.17 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 21,032,650 บาท มีจำนวน 3 รายการ ดังนี้

- รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำฝิ่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยทราย ตำบลบ้านชน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิงบประมาณ 9,000,000 บาท ดำเนินการโดยโครงการชลประทานชัยภูมิ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 467,350 บาท

- รายการ เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านหนองไผ่ล้อม (ท่าขาม) บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิงบประมาณ 8,000,000 บาท ดำเนินการโดยโครงการชลประทานชัยภูมิ อยู่ระหว่างจัดทำประชาคมกับประชาชนที่มีพื้นที่บริเวณพื้นที่ดำเนินการ

- รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำร่องกระด้น บ้านหนองบัวพรหม ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิงบประมาณ 4,500,000 บาท ดำเนินการโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ แบ่งงานออกเป็น 2 ลักษณะ คืองานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อวัสดุ ซึ่งจะใช้เวลา 45 วัน คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน ก.พ. 2562 และงานจ้างเหมา คาดว่าจะหาผู้รับได้ภายในเดือน ม.ค. 2562

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์มีงบประมาณ จำนวน 1,401,200 บาท มีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเป็นหน่วยดำเนินการ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 74,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.31 ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1,326,800 บาท มี 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

2.1 พัฒนาการแปรรูปและจำหน่ายเนื้อสัตว์งบประมาณ 1,073,600 บาท มี 2 กิจกรรมย่อย คือ 1) การฝึกอบรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการด้านการชำแหละและแปรรูปเนื้อสัตว์และเจ้าหน้าที่ งบประมาณ 82,000 บาท กำหนดการดำเนินงานระหว่างวันที่-810 มกราคม 2562 และ 2) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้า งบประมาณ 991,600 บาท อยู่ระหว่างร่างบันทึกข้อตกลง TOR การจ้างเหมาฯ

2.2 พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ งบประมาณ 327,600 บาท มีกิจกรรมย่อยคือ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในพื้นที่กลุ่มจังหวัด อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ เนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนแปลง

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 36,750,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง มี 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

2.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว เป็นงานก่อสร้างและซ่อมสร้างสายทาง จำนวน 3 สายทาง งบประมาณ 35,650,000 บาท มีแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิเป็นหน่วยดำเนินการ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา จำนวน 2 รายการ ดังนี้

- รายการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนาเจริญ - อ่างเก็บน้ำลำสะพุง (โครงการพระราชดำริอ่างลำสะพุง) ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.900 กิโลเมตร งบประมาณ 9,950,000 บาท จะก่อสร้างเป็นจำนวน 8,159,000 บาท

- รายการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.500 กิโลเมตร งบประมาณ 7,500,000 บาท จะก่อสร้างเป็นจำนวน 4,590,000 บาท

อีก 1 รายการ คือ รายการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 225 - แยก ทช.ชย. 3019 อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.750 กิโลเมตร งบประมาณ 18,200,000 บาท อยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ โดยรอการประชุม อ.ก.บ.ภ. ให้การพิจารณา หากที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. เห็นชอบ จะเสนอต่อไปทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณต่อไป

2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 1,100,000 บาท มีกิจกรรมย่อย 1 กิจกรรม คือ ยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและอารยธรรมขอมวิถีชีวิต นครชัยบุรินทร์" เป็นการจ้างเหมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการจำหน่าย ชุมชนในบริเวณเส้นทางชัยวัฒน์ ซึ่งมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิเป็นหน่วยดำเนินการ อยู่ระหว่างรวบรวมจากจังหวัดในกลุ่มจังหวัด กำหนดผลิตภัณฑ์ชุมชน

4. โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร

โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจรงบประมาณ 294300 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 215,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.19 ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 78,900 บาท มีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่

4.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน มกษ.8000 งบประมาณ 224,400 บาท มีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิเป็นหน่วยดำเนินการ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 215,400 บาท

4.2 การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ได้มาตรฐาน มผช. งบประมาณ 69,900 บาท สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิเป็นหน่วยดำเนินการ มี 2 กิจกรรมย่อย 1) การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ เป็นการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งบประมาณ 59,900 บาท และ 2) การติดตามประเมินผล/บริหารโครงการ จำนวน 1,000 บาท มีกำหนดการจัดประชุมในวันที่ 15 ม.ค. 2562 ขณะนี้ ได้ดำเนินการยืมเงินทรองราชการแล้ว

5. โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ ผู้สูงอายุในชุมชน

โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้
ผู้สูงอายุในชุมชนงบประมาณ 419,250 บาทสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ชัยภูมิ เป็นหน่วยดำเนินการ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 1 กิจกรรมหลัก 5
กิจกรรมย่อย ได้แก่

3.1 นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ
งบประมาณ 419,250 บาทอยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ เนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงหน่วย
ดำเนินการมี 5 กิจกรรมย่อย คือ

- 1) ประชุมวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลัก(หน่วยงานใน พม.)
และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 93,600 บาท
- 2) จัดตั้งกลุ่มพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ภายใต้ข้อมูลความต้องการผลผลิตของตลาดผู้บริโภค (1 ครั้ง) งบประมาณ 201,300 บาท
- 3) ประชุมร่วมกับทีม พมจ.และคณะทำงานแต่ละจังหวัดในพื้นที่เพื่อติดตามการ
ดำเนินงาน (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) (2 ครั้ง) งบประมาณ 66,150 บาท
- 4) จัดนิทรรศการ (แอปพลิเคชัน นครชัยบุรินทร์ 4.0) นวัตกรรมการพัฒนาภูมิ
ปัญญาสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ งบประมาณ 38,200 บาท
- 5) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 2 กลุ่ม งบประมาณ 20,000 บาท

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำฝิ่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยทราย ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 9,000,000 บาท เป็นงานดำเนินการเอง เริ่มดำเนินการเดือนมกราคม 2562 ขณะนี้มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 467,350 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.19 ยังไม่เบิกจ่าย 8,532,650 บาท

อ่างเก็บน้ำห้วยทรายอยู่ระหว่างพื้นที่ตำบลตะโกทอง และตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ มีน้ำเก็บกักตลอดทั้งปี มีพื้นที่การเกษตรรอบอ่างเก็บน้ำประมาณ 5,000 ไร่ รับน้ำโดยตรงมาจากภูเขา ประสิทธิภาพของอ่างเก็บน้ำ มีความจุ 10.3 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถระบายได้ 55 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยใช้pill – way แนวคิดของการดำเนินงานนี้ คือมีความประสงค์จะทำคลองส่งน้ำก่อนถึงฤดูฝน แก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพิ่มช่องทางน้ำ และสร้างอาคารทดน้ำ อาคารระบายน้ำ จากคลองหลักสู่ลำห้วยธรรมชาติ โดยอาคารทดน้ำ มีรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 500 เมตร ซึ่งสามารถระบายน้ำได้ 3 ลูกบาศก์เมตร/วินาที นำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้ 500 – 700 ไร่ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ สามารถแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง การขาดแคลนน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลาก หรือฤดูฝน ขณะนี้อ่างเก็บน้ำ มีน้ำอยู่ 70 %



2. ศูนย์ปราชญ์ศาสตร์พอเพียงบอกเล่าก้าวตาม บ้านเสี้ยวน้อย ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิเนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มียุทธศาสตร์ที่พัฒนาเกี่ยวกับการเกษตร โดยมุ่งไปสู่การเป็นเกษตรปลอดภัย ไร้สาร จึงได้ไปศึกษาที่ศูนย์ปราชญ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มจังหวัด ศูนย์ปราชญ์ฯ แห่งนี้จัดตั้งขึ้นโดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นการระดมปราชญ์ผู้รู้แต่ละศาสตร์ มาคิดและสร้างให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของผู้คน และนักท่องเที่ยวที่สนใจ เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิ มีแนวทางที่จะผลักดันเรื่องของศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม หากใช้เพียงการบอกเล่าอย่างเดียว คงเกิดขึ้นได้ไม่ง่าย จึงต้องทำตัวอย่างให้เห็น คำว่าศูนย์ปราชญ์ คือการนำเอาผู้รู้ทั้งหลายมาดำเนินการ เกิดจากภูมิปัญญาของผู้รู้ มีการทำนาแบบดั้งเดิม การเลี้ยงปลาในนาข้าว บ่อเลี้ยงปลา การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การปศุสัตว์ ได้แก่การเลี้ยงโคเนื้อ แพะ แกะ รวมไปถึงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบน้ำเพื่อการเกษตร และระบบการกักเก็บน้ำในสระไม่ให้ซึมหายไปในช่วงหน้าแล้ง การจัดทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากวัตถุดิบธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นปุ๋ยให้กับพืชผัก นอกจากนี้ยังมีการปลูกหม่อน และทดลองเลี้ยงไหม ให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถชมและนำความรู้ในด้านต่างๆ ไปปรับใช้กับตนเอง นอกจากนี้ ยังได้สร้างแนวคิด ตุ่มแก๊จนโดยใช้ตุ่มน้ำทำเป็นโมเดลแสดงให้เห็นการเงินของคนหนึ่งคน ก๊อกน้ำที่เปิดใส่ตุ่มคือรายรับ และรอยรั่วที่ตุ่มคือรายจ่าย ซึ่งจะประกอบด้วยรายจ่ายต่างๆ ทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็น ให้ผู้ที่ศึกษาดูงานได้เรียนรู้ว่า รอยรั่วใดที่ควรจะต้องอุด หรือรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อให้มีเงินเก็บ และสามารถนำไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น และเป็นประโยชน์อื่น





จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีก่อนที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์



งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

ตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดบุรีรัมย์ มีโครงการที่ดำเนินในพื้นที่ จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 91,824,800 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 500,000 บาท) ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 90,390,566.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.44 งบพันไป 1,434,233.36 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพันไป
1	โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	8,052,500	7,961,224	98.86	-	91,276
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	5,563,200	5,560,610	99.95	-	2,590
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ	3,256,104	3,256,104	100	-	-
4	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	12,000,000	11,040,760.80	92	-	959,239.20
5	โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	3,500,000	3,484,540	99.55	-	15,460
6	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม	3,524,400	3,398,400	96.42	-	126,000
10	โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ	1,576,223	1,456,223	92.38	-	120,000
12	โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน	3,883,373	3,809,900	98.10	-	73,473
13	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน	49,969,000	49,922,804.84	99.90	-	46,195.16
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ	500,000	500,000	100	-	-
	รวมทั้งสิ้น	91,824,800	90,390,566.64	98.44	-	1,434,233.36

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการจัดสรร งบประมาณดำเนินการ 5 โครงการ งบประมาณ 831,693,400 บาท ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 689,697,620.43 บาท ร้อยละ 82.92 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 31,736,480.25 บาท งบประมาณพบไป 82,575,179.28 บาท ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่แล้วเสร็จ ยังคงเหลืองาน พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็นงานดำเนินการเองถูกพบไปเนื่องจากเป็นการกัน เงินแบบไม่มีหนี้ อยู่ระหว่างการขออุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลาง และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ (งานเสาหงส์) ซึ่งคาดว่าจะหน่วยดำเนินการจะขอยกเลิกสัญญาจ้าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพบไป
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย นครชัยบุรีรินทร์	681,798,200	474,566,052.06	94.08	29,836,480.25	79,692,528.37
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร	22,580,300	21,204,677.50	93.90	-	222.50
3	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ ยั่งยืน*(ยกเลิก 5 กิจกรรมย่อย 2,727,000 บาท)	6,314,900	3,252,752.29	51.50	-	678,147.71
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล	121,000,000	116,402,919.30	98.39	1,900,000	2,204,280.70
	เงินยกเลิกและเหลือจ่าย	(71,528,000)	71,307,919.28	99.69		220,080.72
5	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล . ซ้ำมลำซู้ บ้านหัว หนองหมู่ที่ 8 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์ - บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (เหลือจ่ายน้ำท่วม งบประมาณ 2,963,300 บาท)	(เหลือจ่าย)	2,963,300	100	-	-
	รวมทั้งสิ้น	831,693,400	689,697,620.43	82.92	31,736,480.25	82,575,179.28

สรุปผลการดำเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรัมย์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรัมย์ มี 4 กิจกรรมหลัก งบประมาณรวม 681,798,200 บาท เบิกจ่ายไป 474,566,052.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.08 ยังไม่เบิกจ่าย 29,836,480.25 บาท งบประมาณพบไป 79,692,528.37 มีรายละเอียดดังนี้

1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ มีจำนวน 33 รายการ งบประมาณรวม 466,918,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 345,364,131.04 บาท ร้อยละ 73.97 มีรายการที่ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 รายการ ซึ่งเป็นงานดำเนินการเองแต่ไม่ได้รับการขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งหน่วยดำเนินการจะได้ยื่นขออุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลางได้แก่

- รายการ คลองเชื่อมลำปะเทีย – บ้านโคกเห็ด ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 44,067,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย 28,077,886.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.72 ยังไม่เบิกจ่าย 14,443,927.53 บาท เป็นเงินที่ได้รับการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ 1,059,861.54 บาท และเงินงบประมาณดำเนินการเองที่จะขออุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลางเนื่องจากการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้อีกจำนวน 13,384,065.99 บาท

- รายการ คลองเชื่อมบ้านชุมแสง – อ่างห้วยตลาด บ้านชุมแสง ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 49,419,300 บาท มีผลเบิกจ่าย 33,156,936.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.10 ยังไม่เบิกจ่าย 12,594,806.07 บาท บาท เป็นเงินที่ได้รับการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ 2,950,655 บาท และเงินงบประมาณดำเนินการเองที่จะขออุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลางเนื่องจากการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้อีกจำนวน 11,904,062.30 บาท

- รายการ แก้มลิงพวงบ้านกระนังพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 39,400,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 24,477,243.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.13 ยังไม่เบิกจ่าย 2,797,746.65 บาท เป็นเงินที่ได้รับการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ 5,210,685.10 บาท และเงินงบประมาณดำเนินการเองที่จะขออุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลางเนื่องจากการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้อีกจำนวน 2,268,364.65 บาท

1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรีรัมย์ มี 4 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 99,748,200 มีผลการเบิกจ่าย 43,522,019.17 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรีรัมย์ มี 2 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 11,131,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย 10,535,600 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ปฏิรูปภาคการเกษตร มี 2 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 104,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 75,114,301.85 ดำเนินการแล้วเสร็จ

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร มี 3 กิจกรรมหลัก งบประมาณรวม 22,580,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย 21,204,677.50 บาท งบประมาณพันไป 222.50 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย

2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ งบประมาณ 22,312,300 บาท เบิกจ่ายไป 20,936,900 บาท

2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ 100,000 บาท เบิกจ่ายไป 99,777.50 บาท

2.3 กิจกรรมหลักที่ 3 มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 168,000 บาท เบิกจ่าย 168,000 บาท

3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน มี 5 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 6,314,900 บาท เบิกจ่ายไป 3,252,752.29 บาท งบประมาณพันไป 678,147.71 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย

3.1 กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพและผลผลิตรังไหมสูง งบประมาณ 250,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 234,840 บาท

3.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ 779,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย 637,842.29 บาท

3.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่ ด้วยพลังงานทดแทน งบประมาณ 2,087,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 890,000 บาท มีการยกเลิกดำเนินการ 4 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 2,410,000 บาท ได้แก่ ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ 500,000 บาท งานเจาะบ่อบาดาล งบประมาณ 170,000 บาท งานก่อสร้างและติดตั้งโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ 240,000 บาท และงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ งบประมาณ 1,500,000 บาท บ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช เนื่องจากมีปัญหาการใช้ที่สาธารณประโยชน์

3.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบ SME งบประมาณ 2,558,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 908,000 บาท มีการยกเลิกดำเนินการ 2 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 1,550,000 บาท ได้แก่ งานปรับภูมิทัศน์ 50,000 บาท งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ งบประมาณ 1,500,000 บาท บ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช

3.5 กิจกรรมหลักที่ 5 จัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ 640,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 582,070 บาท

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล มี 4 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 121,000,000 บาท เบิกจ่ายไป 116,402,919.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.20 ยังไม่เบิกจ่าย 1,900,000 บาท งบประมาณพันไป 2,204,280.70 บาท ประกอบด้วย

4.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV มี 4 รายการ งบประมาณ 15,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 13,189,504.04 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

4.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม (ถนน) 1 รายการ งบประมาณ 30,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 29,962,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

4.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน (ถนน) 1 รายการ งบประมาณ 70,000,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 69,355,415.26 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ และมีรายการที่ใช้เงินเหลือจ่ายและเงินยกเลิกโอนเปลี่ยนแปลง อีก 4 รายการ (ทางหลวง) งบประมาณ 71,528,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 71,307,919.28 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

4.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอพระราชัฐ งบประมาณ 6,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,896,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.94 ยังคงค้างกิจกรรมการทำโคมไฟเสาหงส์ หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสายยาว งบประมาณ 1,900,000 บาท เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการยื่นเสนอราคาว่าไม่ได้คำนวณค่า Factor ในราคากลาง จังหวัดบุรีรัมย์ได้หารือไปยัง กวพ.และได้รับแจ้งว่ากรณีดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจที่จะพิจารณา ซึ่งคาดว่าจะมีการขอยกเลิกดำเนินการต่อไป

5. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล . ข้ามลำชู บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

งบประมาณ 2,963,300 บาท (เงินเหลือจ่าย) เบิกจ่ายเต็มจำนวนดำเนินการแล้วเสร็จ

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุน งบประมาณดำเนินกาโครงการ งบประมาณ 116,771,800 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500,000 บาท) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 110,048,096.35 บาท ร้อยละ 94.25 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 1,470,000 บาท แบ่งเป็น งบดำเนินงาน 4,191,300 บาท เบิกจ่าย 3,656,286.57 บาท งบรายจ่ายอื่น 500,000 บาท เบิกจ่าย 500,000 บาท งบลงทุน 102,080,500 บาท เบิกจ่าย 95,891,809.78 บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรัมย์	95,488,200	86,183,983.23	98.32	1,470,000
	1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	39,200,000	30,572,309.78	96.25	1,190,000
	1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง	49,000,000	48,755,000	99.5	-
	1.3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	2,286,100	1,915,610.21	87.25	280,000
	1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	3,614,000	3,553,363.24	98.32	-
	1.5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	1,387,700	1,387,700	100	-
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรัมย์	13,926,800	11,309,500	81.20	-
	2.1 ยกกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว (ป้าย)	12,176,800	9,561,500	78.52	-
	2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรัมย์	750,000	750,000	100	-
	2.3 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรีรัมย์ (เหลือจ่าย)	(5,300,000)	4,583,000	86.48	-
	2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรัมย์	1,000,000	998,000	99.8	-
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรัมย์	6,856,800	5,847,313.12	85.28	-
	3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปใหม่นครชัยบุรีรัมย์	3,606,800	2,689,313.12	74.57	-
	3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรีรัมย์	3,250,000	3,158,000	97.17	-
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด	500,000	500,000	100	-
	รวมทั้งสิ้น	116,771,800	110,048,096.35	98.68	1,470,000

สรุปผลการดำเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์

งบประมาณรวม 95,488,200 บาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 86,183,983.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.32 ยังไม่เบิกจ่าย 1,470,000 บาท มี 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ประกอบด้วย 3 รายการ งบประมาณ 39,200,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 30,572,309.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.25 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 1,190,000 บาท เป็นเงินกันเบิกจ่ายเหลือมปี (กันแบบมีหนี้) งานเพิ่มประสิทธิภาพโครงการผันน้ำลำปลายมาศ อ่างเก็บน้ำหนองทะลอก ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอ นางรอง

1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (ถนน) ประกอบด้วย 2 รายการ งบประมาณรวม 49,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 48,755,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ประกอบด้วย 4 รายการ งบประมาณ 2,286,100 บาท เบิกจ่าย 1,915,610.21 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 280,000 บาท เป็นรายการที่ขอ กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี 1 รายการ คือ รายการตรวจรับรองแปลงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สัญญาสิ้นสุดภายในมีนาคม 2562

1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง งบประมาณ 3,614,400 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 3,553,363.24 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.5 กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ มี 2 รายการ งบประมาณ 1,387,700 บาท เบิกจ่าย 1,387,700 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์

งบประมาณ 13,926,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย 11,309,500 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

2.1 กิจกรรมหลักที่ 6 การยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว เป็นงานก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 13 รายการ งบประมาณ 12,176,800 บาท มีผลเบิกจ่าย 9,561,500 บาท

2.2 กิจกรรมหลักที่ 7 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 750,000 บาท เป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 2 หลักสูตร มีผลเบิกจ่าย 750,000 บาท

2.3 กิจกรรมหลักที่ 9 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรัมย์ งบประมาณ 1,000,000 บาทเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาปั่นจักรยาน Tour of Nakhonchaiburin มีผลเบิกจ่าย 998,000 บาท

2.4 กิจกรรมหลัก 8 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรีรัมย์ จำนวน 2 รายการ โดยเป็นการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV งบประมาณ 5,300,000 บาท (เงินเหลือจ่าย) ผลเบิกจ่าย 4,583,000 บาท

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรัมย์

งบประมาณรวม 6,856,800 บาท เบิกจ่ายไป 5,847,313.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.28ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

3.1 กิจกรรมหลักที่ 10 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปใหม่นครชัยบุรีรัมย์ งบประมาณ 3,606,800 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 2,689,313.12 บาท

3.2 กิจกรรมหลักที่ 11 การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรีรัมย์ งบประมาณ 3,250,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 3,158,000



งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุน งบประมาณดำเนินการ 6 โครงการ งบประมาณ 155,180,950 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500,000 บาท) แบ่งเป็น งบดำเนินงาน 1,980,950 บาท งบรายจ่ายอื่น 500,000 บาท งบลงทุน 152,700,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ประกอบด้วย

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรัมย์ 1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	56,700,000			อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันภายในกุมภาพันธ์ 2562
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรัมย์ครบวงจร 2.1 พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์	491,800			
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรัมย์	67,000,000			-
	3.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว (ถนน)	66,000,000			อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันภายในกุมภาพันธ์ 2562
	3.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรัมย์	1,000,000			อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
4	โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่ม จังหวัด นครชัยบุรีรัมย์ แบบครบวงจร 4.1 พัฒนาระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ได้มาตรฐาน มผช.	69,900			
5	โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด (ถนน)	30,000,000			อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันภายในกุมภาพันธ์ 2562
6	โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ	419,250			อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติโครงการ
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด	500,000			
	รวมทั้งสิ้น	116,771,800			

สรุปผลการดำเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนาวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรัมย์

งบประมาณรวม 56,700,000 บาท มี 1 กิจกรรมหลัก การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ประกอบด้วย 4 รายการ ได้แก่

1.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำลำปะเทีย ตำบลอีสานเขต – ตำบลเมืองยาง ช่วงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ – อำเภอขามเฒ่า งบประมาณ 18,000,000 บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในกุมภาพันธ์ 2562

1.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำห้วยจะบก ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง งบประมาณ 12,000,000 บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในกุมภาพันธ์ 2562

1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลำปลายมาศ ตำบลช่อผกา อำเภอขามเฒ่า งบประมาณ 10,000,000 บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในกุมภาพันธ์ 2562

1.4 ก่อสร้างระบบระบบน้ำคลองทุ่งกระดาด – คลองทุ่งกระดาด – คลองจักราช ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ งบประมาณ 16,700,000 บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในกุมภาพันธ์ 2562

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรัมย์ครบวงจร

มี 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ งบประมาณ 491,800 บาท อยู่ระหว่างการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาสาปศุสัตว์

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรัมย์

งบประมาณ 67,000,000 บาท ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

2.1 กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว เป็นงานก่อสร้างถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 2 รายการ งบประมาณ 66,000,000 บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในกุมภาพันธ์ 2562

2.2 กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรัมย์ งบประมาณ 1,000,000 บาท เป็นการจ้างเหมาสืบค้นและจัดทำเรื่องเล่าย้อนรอยเส้นทางชัยวัฒน์ มหัศจรรย์พระอาทิตย์ผ่านช่องประตู อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง

4. โครงการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่ม จังหวัด นครชัยบุรีรัมย์แบบครบวงจร

งบประมาณรวม 69,900 บาท เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ นครชัยบุรีรัมย์และการติดตามประเมินผล อยู่ระหว่างดำเนินการ

5. โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด

งบประมาณรวม 30,000,000 บาท เป็นงานก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทาง หลวงหมายเลข 24 เชื่อมทางแยกทางหลวงหมายเลข 2445 อำเภอประโคนชัย (ตอนที่ 1) ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.700 กิโลเมตร อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน กุมภาพันธ์ 2562

6. โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ ผู้สูงอายุในชุมชน

งบประมาณรวม 419,250 บาท เป็นการประชุมวางแผนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานหลักและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งกลุ่มพัฒนาภูมิ ปัญญาผู้สูงอายุโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ภายใต้ข้อมูลความต้องการ ผลผลิตของตลาดผู้บริโภค การประชุม และการจัดนิทรรศการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

การติดตามในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความ คืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัด บุรีรัมย์ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 (เพิ่มเติม) โครงการ พัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรัมย์ กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ 3 รายการ ซึ่งเป็นรายการที่ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

1. แก้มลิงพวงบ้านกระนังพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบตำบลบ้านปรืออำเภอกระสัง งบประมาณ 39,400,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 24,477,243.45 บาท ร้อยละ 89.74 ยังไม่ เบิกจ่าย 2,797,746.65 บาท ผลการดำเนินงานร้อยละ 94 ขอยขยายเวลาเบิกจ่าย (มี PO) จำนวน 5,210,685.10 บาท เป็นงานจ้างเหมาขุดลอก 2 จุด ซึ่งดำเนินการเสร็จแล้ว และเป็นงาน ดำเนินการเองเป็นการขยายเวลาการเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้ (CF) จำนวน 2,268,346.65 บาท ซึ่งเป็นค่าแรงงานในการวางท่อรับน้ำจากนาข้าวมาเก็บไว้ที่แก้มลิง แต่เดิมพื้นที่นี้ไม่มีแหล่งน้ำเดิม เป็นเพียงหนองน้ำมีน้ำท่วมขังในช่วงหน้าน้ำ ได้ทำการขุดลอกและกันทำนบดินเป็นพื้นที่แก้มลิง งบประมาณ 500 ไร่

ใช้น้ำเพื่อทำประปาหมู่บ้าน 2 หมู่ บ้านกระหนัง และบ้านปลุก ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จในส่วนของการวางท่อรับน้ำ เนื่องจากงบประมาณที่ยังไม่เบิกเป็นค่าแรง และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด ซึ่งไม่สามารถกันเงินได้ตาม เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งหน่วยดำเนินการจะได้อื่นขออุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลาง



2. คลองเชื่อมบ้านชุมแสง อ่างห้วยตลาด บ้านชุมแสง ตำบลตะโกตาพิอำเภอลำทะเมนชัย
งบประมาณ 49,419,300 บาท เบิกจ่าย 33,156,936.93 บาทยังไม่เบิกจ่าย 12,594,806.07 บาท
ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 84 ขอยขยายเวลาเบิกจ่าย (มี PO) จำนวน 2,950,655 บาท งานขุด
ลอกและบดอัด อาคารบังคับน้ำ 8 ตัว ทำไปแล้ว 7 ตัว และงานดำเนินการเองเป็นการขยาย
เวลาการเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้ (CF) จำนวน 11,904,062.30 บาท ซึ่งเป็นค่าแรงงานในการวาง
ท่อรับน้ำจากนาข้าวลงคลองเชื่อมไปอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด เป็นท่อจากทั้ง 2 ฝั่ง ซ้าย - ขวา
จำนวน 40 จุด คลองมีระยะยาว 20 กิโลเมตรปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จใน
ส่วนของการวางท่อรับน้ำ เนื่องจากงบประมาณที่ยังไม่เบิกเป็นค่าแรง และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่า
วัสดุเบ็ดเตล็ด ซึ่งไม่สามารถกันเงินได้ตาม เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
2561 ซึ่งหน่วยดำเนินการจะได้ยื่นขออุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลาง



3. คลองเชื่อมลำปะเทีย – บ้านโคกเห็ด ตำบล เจริญสุข อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณ 44,067,500 บาท เบิกจ่าย 28,077,886.01 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 14,443,927.53
บาทผลการดำเนินงาน ร้อยละ 40 ขอบยายเวลาเบิกจ่าย (มี PO) จำนวน 1,059,861.54 บาท
งานขุดและกลบท่อและงานดำเนินการเองเป็นการขยายเวลาการเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้ (CF)
จำนวน 13,384,065.99 บาท ซึ่งเป็นค่าแรงงานในการวางท่อ ซึ่งดำเนินการแล้วเป็นระยะทาง
600 เมตร ยังคงเหลือระยะทาง 1.8 กิโลเมตร ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จใน
ส่วนของการวางท่อรับน้ำ เนื่องจากงบประมาณที่ยังไม่เบิกเป็นค่าแรง และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่า
วัสดุเบ็ดเตล็ด ซึ่งไม่สามารถกันเงินได้ตาม เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ .ศ.
2561 ซึ่งหน่วยดำเนินการจะได้อื่นขออุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลาง



กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีก่อนที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ ภัคดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์



งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

ตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสุรินทร์ มีโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 86,603,040 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 500,000 บาท) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 70,981,942.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.96 พบไป 15,621,097.53 บาท ผลดำเนินงานแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพบไป
1	โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	9,941,328	9,382,788	94.38	-	558,540
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ	830,800	830,800	100	-	
3	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	23,430,000	23,177,020	98.92	-	252,980
5	โครงการส่งเสริมการตลาดแลประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	13,500,000	995,000	7.37	-	12,505,000
6	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม	962,000	773,980	80.45	-	188,020
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล	480,000	383,630	79.92	-	96,370
10	โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ	2,250,000	1,862,774	82.78	-	387,226
11	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน ของภาครัฐและเอกชน	2,000,000	1,739,300	86.96	-	260,700
13	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน	32,708,912	31,450,530.47	96.15	-	1,258,381.53
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด ฯ	500,000	386,120	77.22		113,880
	รวมทั้งสิ้น	86,603,040	70,981,942.47	81.96		15,621,097.53

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการจัดสรร งบประมาณดำเนินการ 4 โครงการ งบประมาณ 879,401,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 657,688,682.82บาท ร้อยละ 74.78 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 142,571,102.66 บาท งบประมาณพันไป 79,141,214.52 บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณพันไป
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย นครชัยบุรีรินทร์	707,851,600	467,430,759.22	66.03	142,571,102.66	76,252,638.12
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร	29,166,100	26,961,986	92.44	-	1,238,514
3	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทยแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน	5,972,400	6,000,609.62	100	-	316,490.38
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล	136,410,900	157,295,327.98	100		1,333,572.02
	รวมทั้งสิ้น	879,401,000	657,688,682.82	74.78	142,571,102.66	79,141,214.52

สรุปผลการดำเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 707,851,600 บาท มีผลการเบิกจ่าย 467,430,759.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.03 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 412,571,102.66 บาท พบไป 76,252,638.12 บาท ดำเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่

1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ มี 29 รายการ งบประมาณ 447,718,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 324,302,892.42 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย 142,571,102.66 บาท มีรายการที่ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่

- แก้มลิงหนองแต้ ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 8,142,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 110,956.10 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 4,034,643.90 บาท ขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ จำนวน 3,908,600 บาท เนื่องจากมีปัญหาผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงาน การปรับจ้างซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 แต่ผู้รับจ้างยืนยันที่จะทำงานต่อ

- ฝ่ายบ้านโนนงิ้ว ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ งบประมาณ 6,725,000 บาท เบิกจ่าย 2,863,969.75 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 1,443,020.25 บาท งานดำเนินการเองแล้วเสร็จ คงเหลืองานจ้างเหมาซึ่งได้ขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ จำนวน 1,267,498 บาท

- ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านนาวง ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 10,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 213,491.65 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 4,696,328.35 บาท ขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ จำนวน 4,618,820 บาท เป็นผู้รับจ้างรายเดียวกับรายการแก้มลิงหนองแต้ ปัญหาผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงาน การปรับจ้างซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 แต่ผู้รับจ้างยืนยันที่จะทำงานต่อ

- แก้มลิงกุดมน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 30,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 6,659,661.79 ยังไม่เบิกจ่าย 10,260,063.21 บาท ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ แบบมีหนี้ 9,827,974.91 บาท เป็นงานจ้างเหมาผลการดำเนินงาน ร้อยละ 80 แต่งานไม่ได้ระดับเริ่มปรับตั้งแต่ 10 กันยายน 2561 คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในมกราคม 2562

- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งราม ตำบลผักไหม อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 49,638,800 บาท เบิกจ่าย 8,797,552.71 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 26,485,447.29 ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ แบบไม่มีหนี้ จำนวน 9,435,447.29 เป็นงานดำเนินการเองซึ่งถูกพบไปตามระเบียบวิธีงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้ทำเอกสารขออนุทธรณ์เพื่อดำเนินการต่อเนื่องจากได้มีการซื้อวัสดุไว้แล้ว

- แก้มลิงหนองโนนยางร้าง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง งบประมาณ 15,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 6,910,022.24 ยังไม่เบิกจ่าย 427,041.76 บาท ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ แบบไม่มีหนี้ จำนวน

463,041.75 บาท เป็นงานดำเนินการเองซึ่งถูกพับไปตามระเบียบวิธีงบประมาณ ประจำปี พ .ศ. 2561 ได้ทำเอกสารขออุทธรณ์เพื่อดำเนินการต่อเนื่องจากได้มีการซื้อวัสดุไว้แล้ว

- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำฝ่ายโซลาร์ (ตำบล) ตำบลกุดหวาย อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ (เงินเหลือจ่าย)งบประมาณ 27,962,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย 4,863.25 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 27,957,936.75 บาท มีการขยายเวลาเบิกจ่ายแบบมีหนี้ 27,253,665.22 บาท และขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ แบบไม่มีหนี้ จำนวน 704,271.53 บาท เป็นงานดำเนินการเองซึ่งถูกพับไปตามระเบียบวิธีงบประมาณ ประจำปี พ .ศ. 2561 ได้ทำเอกสารขออุทธรณ์เพื่อดำเนินการต่อเนื่องจากได้มีการซื้อวัสดุไว้แล้ว

- แก้มลิงป่าเว่ยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ (เงินเหลือจ่าย) งบประมาณ 30,000,000 บาท เบิกจ่าย 8,145,956.45 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 56,043.55 บาท

- แก้มลิงโคกครุฑ พร้อมอาคารประกอบบ้านระไซร์ ตำบลลำดวน อำเภอรัตนบุรี (เงินเหลือจ่าย) งบประมาณ 26,637,900 บาท เบิกจ่าย 23,002,202.15 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 3,635,697.85 บาท

- ฝ่ายบ้านละเอาะ บ้านละเอาะ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง (เงินเหลือจ่าย) งบประมาณ 17,328,800 บาท เบิกจ่าย 14,420,415.90 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 2,363,393.10 บาท ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายแบบมีหนี้ 3,263,391.02 และขอขยายเวลาเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้ 1,858,375.03 บาท เป็นงานดำเนินการเองซึ่งถูกพับไปตามระเบียบวิธีงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้ทำเอกสารขออุทธรณ์เพื่อดำเนินการต่อเนื่องจากได้มีการซื้อวัสดุไว้แล้ว

- แก้มลิงหนองตาลิง พร้อมอาคารประกอบบ้านโนนยาง ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ (ใช้เงินยกเลิก) งบประมาณ 15,907,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย 3,770,121.21 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 12,090,878.79 บาท ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณแบบมีหนี้ 11,657,721.59 บาท และขอขยายเวลาเบิกจ่ายแบบไม่มีหนี้ 479,857.20 บาท เป็นงานดำเนินการเองซึ่งถูกพับไปตามระเบียบวิธีงบประมาณ ประจำปี พ .ศ. 2561 ได้ทำเอกสารขออุทธรณ์เพื่อดำเนินการต่อเนื่องจากได้มีการซื้อวัสดุไว้แล้ว

1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหม่ ประชากรฐานนครชัยบุรีรัมย์ งบประมาณ 135,281,800 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 1,732,923 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 145,600 บาท (เป็นค่าวัสดุกลุ่มเกษตรกรไม่ขอรับการสนับสนุน) งบประมาณพับไป 13,066,177 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังแปลงใหญ่ ประชากรฐานนครชัยบุรีรัมย์ งบประมาณ 7,851,600 บาท มีผลเบิกจ่าย 7,239,090 บาท งบประมาณพับไป 612,510 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ปฏิรูปภาคการเกษตร งบประมาณ 117,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 56,169,753.80 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 2,122,980.20 บาท (เป็นค่าวัสดุกลุ่มเกษตรกรไม่ขอรับการสนับสนุน) งบประมาณพับไป 58,707,266 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีนครบวงจร

งบประมาณ 29,166,100 บาท เบิกจ่าย 26,961,986 บาท งบประมาณพันไป 1,238,514 บาท ผลดำเนินการแล้วเสร็จ มี 6 กิจกรรม ประกอบด้วย

2.1 กิจกรรมหลักที่ 1 นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาพื้นที่ งบประมาณ 663,500 บาท ยกเลิกไม่ดำเนินการ งบประมาณพันไป 663,500 บาท

2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ งบประมาณ 6,514,600 บาท มีผลการเบิกจ่าย 16,280,986 บาท เงินพันไป 14 บาท

2.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ งบประมาณ 10,719,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 9,999,000 บาท เงินพันไป 18,000 บาท

2.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาระบบขนส่งเนื้อเยื่อคุณภาพ งบประมาณ 817,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 260,000 บาท เงินพันไป 557,000 บาท

2.5 กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย งบประมาณ 284,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 284,000 บาท

2.6 กิจกรรมหลักที่ 6 มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรีนคร งบประมาณ 168,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 156,000 บาท

3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

งบประมาณ 5,972,400 บาท เบิกจ่าย 6,000,609.62 บาท งบประมาณพันไป 316,490.38 บาท มี 5 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่

3.1 กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ให้ได้คุณภาพและผลผลิตรังใหม่สูง งบประมาณ 250,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 248,000 บาท

3.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสาวใหม่ให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ 809,900 บาท มีผลเบิกจ่าย 753,6589.10 บาท งบประมาณพันไป 14,940.90 บาท

3.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนไหมแบบแปลงใหญ่ด้วยพลังงานทดแทน งบประมาณ 2,087,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 1,925,000 บาท งบประมาณพันไป 144,000 บาท

3.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาดันแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบ SME 3 กลุ่ม และมีรายการที่ใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณ 2,185,500 บาท มีผลเบิกจ่าย 2,548,450.52 บาท งบประมาณพันไป 58,049.48 บาท

3.5 กิจกรรมหลักที่ 5 จัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์ งบประมาณ 640,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 540,000 บาท งบประมาณพันไป 99,500 บาท

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้าง คุณค่าสู่สากล

งบประมาณ 136,410,900 บาท เบิกจ่าย 157,295,327.98 บาท งบประมาณพันไป 1,333,572.02 บาท มี 4 กิจกรรม ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ประกอบด้วย

4.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณรวม 13,430,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย 13,330,000 บาท งบประมาณพันไป 100,900 บาท

4.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณ 28,800,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 37,504,000 บาท งบประมาณพันไป 141,000 บาท

4.3 กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน งบประมาณ 88,180,000 บาท มีผลเบิกจ่าย 103,544,367.98 บาท งบประมาณพันไป 1,008,632.02 บาท

4.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของภาครัฐ งบประมาณ 6,000,000 บาท เบิกจ่ายไป 2,916,960 บาท งบประมาณพันไป 83,040 บาท

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 60,884,700 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500,000 บาท) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 45,282,263 บาท ร้อยละ 74.37 ยังไม่เบิกจ่าย 14,385,721.97 บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ไม่ขอรับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	41,421,700	200	26,286,782	63.46	14,385,722
	1.1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	34,649,200	-	20,363,462	58.77	14,285,721.97
	1.2 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	1,382,960	-	826,620	59.77	
	1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน สำปะหลัง	1,555,340	200	1,372,500	88.24	
	1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	3,215,200	-	3,105,200	96.57	100,000
	1.5 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พืชอินทรีย์ (ใช้เงินเหลือจ่าย)	(619,000)	-	619,000	100	
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์	10,325,000	-	10,099,960	97.82	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ไม่ขอรับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
	2.1 ยกกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	4,630,000	-	4,630,000	100	
	2.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์	720,000	-	719,960	100	-
	2.3 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยววนครชัยบุรีรินทร์ (เหลือจ่าย)	(4,000,000)	-	3,775,000	94.37	
	2.4 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววนครชัยบุรีรินทร์	975,000	-	975,000	100	-
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	8,638,000	-	8,427,604.52	97.56	
	3.1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปใหม่มนครชัยบุรีรินทร์	1,278,600	-	1,127,382.52	88.17	
	3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่มนครชัยบุรีรินทร์	7,359,400	-	7,300,222	99.19	
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด	500,000	-	467,916	93.58	
	รวมทั้งสิ้น	60,884,700	200	45,282,263	74.37	14,385,721.97

สรุปผลการดำเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 41,421,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย 26,286,782 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.46 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 14,385,722 บาท มี 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร มี 2 รายการ งบประมาณ 34,649,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 20,363,462 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.77 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 14,285,721.97 บาท มีรายการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ดังนี้

- รายการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำและก่อสร้างระบบกระจายน้ำ บ้านตะแบก ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 29,280,000 บาท

เบิกจ่าย 20,313,717.90 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 8,966,282.10 บาท ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 80.66
 กั้นเงินแบบมีหนี้ 22,388,080 บาท และกั้นเงินแบบไม่มีหนี้ 760,269.10 บาท เป็นค่าคุมงาน

- รายการ ขุดลอกแก้มลิงโคกโครง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโชคเหนือ อำเภอ
 ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 5,369,200 บาท เบิกจ่าย 49,744.10 บาท ยังไม่เบิกจ่าย
 5,319,439.87 บาท ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 85 กั้นเงินแบบมีหนี้ 5,212,799.97 กั้นเงินแบบ
 ไม่มีหนี้ 106,639 บาท

1.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ 1,382,960
 บาท มีผลการเบิกจ่าย 826,620 บาท ดำเนินงานแล้วเสร็จ

1.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง งบประมาณ 1,553,400
 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,372,500 บาท ดำเนินงานแล้วเสร็จ

1.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ งบประมาณ
 3,215,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 3,105,200 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย 100,000 บาท เป็นค่าป้าย
 ฟาร์ม

1.5 กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์
 งบประมาณ 619,000 บาท เบิกจ่าย 619,000 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนคร ชัยบุรีรัมย์

งบประมาณ 10,325,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 10,099,960 บาท คิดเป็นร้อยละ
 97.82 ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

2.1 กิจกรรมหลักที่ 6 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวก
 สะดวกเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 4,630,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 4,630,000 บาท

2.2 กิจกรรมหลักที่ 7 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรัมย์ งบประมาณ
 720,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 719,960 บาท

2.3 กิจกรรมหลักที่ 8 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรีรัมย์
 งบประมาณ 4,000,000 บาท เบิกจ่าย 3,775,000 บาท

2.4 กิจกรรมหลักที่ 9 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรีรัมย์
 งบประมาณ 975,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 975,000 บาท

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัย บุรีรัมย์

งบประมาณ 8,638,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 8,427,604.52 คิดเป็นร้อยละ 97.56
 ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

3.1 กิจกรรมหลักที่ 10 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรีรัมย์
งบประมาณ 1,278,600 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,127,382.52 บาท

3.2 กิจกรรมหลักที่ 11 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
บุรีรัมย์ งบประมาณ 7,359,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 7,300,222 บาท

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 116,773,650บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500,000 บาท) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5,156 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย 116,768,494 บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ไม่ขอรับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรัมย์	87,590,200				87,590,200
	1.1 ฟาร์มเกษตรตามแนวทางเกษตรพอเพียง ภายใต้โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์	46,990,200				46,990,200
	1.2 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	40,600,000				40,600,000
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรัมย์ครบวงจร	394,300				394,300
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรัมย์	23,200,000				23,200,000
	3.1 ยกกระดับมาตรฐานการพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	22,000,000				22,000,000
	3.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรัมย์	1,200,000				1,200,000
4	โครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรัมย์แบบครบวงจร	69,000				69,000
5	โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด	4,600,000				4,600,000
	งบบริหารงานกลุ่มจังหวัด	500,000	-	5,156	1.03	494,844
	รวมทั้งสิ้น	116,773,650		5,156	0	116,768,494

สรุปผลการดำเนินโครงการ

1. โครงการพัฒนา นวัตกรรม การเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์

งบประมาณ 87,590,200 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายมี 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1.1 ฟาร์มเกษตรตามแนวทางเกษตรพอเพียง ภายใต้โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ มีครุภัณฑ์ 16 รายการ และสิ่งก่อสร้าง 11 รายการ งบประมาณ 46,990,200บาท

1.2 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรมี 4 รายการ งบประมาณ 40,600,000 บาท

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร

งบประมาณ 394,300 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์

งบประมาณ 22,200,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

3.1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 22,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 4,630,000 บาท

3.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 1,200,000 บาท

4. โครงการพัฒนา นวัตกรรมการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์แบบครบวงจร

งบประมาณ 69,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย



กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จำนวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม ดังนี้

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ รายการปรับปรุงคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาของคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำอำปี้ลตำบลเทนมีย์อำเภอเมืองสุรินทร์ (เงินเหลือจ่าย) งบประมาณ 9,938,000 บาทหน่วยดำเนินการโครงการชลประทานสุรินทร์ เป็นงานปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำชนิดแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตั้งแต่ กม .0+000 – กม.5+500 รอบนอกโครงการพิเศษสุรินทร์ “ซเรย์อิติตยา” ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ



งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง รายการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ การปรับปรุงและซ่อมแซมห้องปฏิบัติการการผลิตสารชีวภัณฑ์ ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วยครุภัณฑ์ 5 รายการ งบประมาณ 423,500 บาท และงานสิ่งก่อสร้างปรับปรุงและ ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการการผลิตสารชีวภัณฑ์จำนวน 335,000 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ 758,500 บาท ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย

1.1 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 1 เครื่อง ๆ ละ 45,000 บาท

1.2 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความดันไอน้ำ (Autoclave) ขนาดไม่น้อยกว่า 85 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 350,000 บาท

1.3 ตู้เขี่ยเชื้อ UV 60x120x60 ซม. จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท

1.4 ชั้นวางบ่ม จำนวน 3 ชั้น ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท

1.5 ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท






2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย

บุรีรัมย์

กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รายการติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด CCTV บริเวณโครงการพิเศษสุรินทร์ “ซแรย์อิติตยา” อ่างเก็บน้ำอำปี้ล ตำบลเทน มีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (เงินเหลือจ่าย) งบประมาณ 4,000,000 บาท ประกอบด้วย กล้อง FIX 8 จุด ๆ ละ 4 กล้องจำนวน 32 ตัวและ กล้องสำหรับส่องป้ายทะเบียนรถ 2 ตัว รวมกล้อง 34 ตัว พร้อมสถานีควบคุม / ศูนย์ควบคุมสั่งการ พร้อมอุปกรณ์ ดำเนินการโดย บริษัทเพียบพร้อม อิเลคทริคเวิลด์ จำกัด วงเงินตามสัญญา 3,775,000 บาท โดยมีศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดที่สถานีตำรวจภูธรเทนมีย์ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์





คณะผู้ติดตามกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1



ชื่อ นางพรทิพย์ ยุทธวาริชัย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
โทร/โทรสาร0 4424 3090
สป.มท.36601
E-mail : osm_ne1@moi.go.th



ชื่อ นางสาวอรุณี ชาญหัด
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
โทร/โทรสาร0 4424 3090
สป.มท.36601
E-mail : osm_ne1@moi.go.th.th



ชื่อ นางสาวโชติรส มีอำนาจ
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
โทร/โทรสาร0 4424 3090
สป.มท.36601
E-mail : osm_ne1@moi.go.th



ชื่อ นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
โทร/โทรสาร0 4424 3090
สป.มท.36601
E-mail : osm_ne1@moi.go.th.th



ชื่อ นางสาวทองคำ รักรวงษ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน
โทร/โทรสาร0 4424 3090
สป.มท.36601
E-mail : osm_ne1@moi.go.th



ชื่อ นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน
โทร/โทรสาร0 4424 3090
สป.มท.36601
E-mail : osm_ne1@moi.go.th.th



ชื่อนายรณวัฒน์ หีบกระโทก
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน
โทร/โทรสาร0 4424 3090
สป.มท.36601
E-mail : osm_ne1@moi.go.th



ชื่อนางสาวสุกัญญา อิมพิมพ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน
โทร/โทรสาร0 4424 3090
สป.มท.36601
E-mail : osm_ne1@moi.go.th

ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ถนนมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000

โทร/โทรสาร :0 4424 3090

สป.มท.36601E-mail : osm_ne1@moi.go.th

เว็บไซต์ : <http://www.osmnortheast-s1.moi.go.th/>

