

ผลการติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



ไตรมาสที่ ๑



กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
โทร./๐๔๔๒๔ สป.มท.๓๖๖๐๑

สารบัญ

	หน้า
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ฯ	1 - 3
❖ ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา	4 - 15
❖ ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ	16 - 24
❖ ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์	25 - 31
❖ ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์	32 - 41

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ไตรมาสที่ 1
๒๕๖๑

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้กำหนดให้จังหวัดภายในกลุ่มซึ่งประกอบด้วย จังหวัด นครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ หรือที่เรียกกันภายในกลุ่มว่า “กลุ่มจังหวัดนครชัย บุรินทร์” รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ยังไม่เสร็จ ได้แก่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560) เป็นประจำทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือน จนกว่าการดำเนินโครงการและการ เบิกจ่ายงบประมาณจะแล้วเสร็จ

รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในไตรมาสที่ 1 ภาพรวม ร้อย ละ 30 ในรายจ่ายประจำร้อยละ 33 และรายจ่ายลงทุนไว้ ร้อยละ 22 ซึ่ง ณ วันที่ 15 มกราคม 2561 กลุ่มจังหวัดยังมี ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 96 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ประเภท	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รายจ่ายประจำ	33	55	77	98
รายจ่ายลงทุน	22	43	65	88
ภาพรวม	30	52	74	96

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของการดำเนินโครงการที่ล่าช้า โดยเฉพาะ โครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมเพียงร้อยละ 13.48 ตลอดจน แนวโน้มการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ว่ามีโครงการ/กิจกรรมใดบ้างที่ไม่สามารถดำเนินการ

ได้แล้วเสร็จพร้อมเหตุผลในเชิงลึก รวมทั้งแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 และการสุ่มตรวจโครงการในระดับพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ดำเนินการในรูปแบบการประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และโครงการ ที่ยังไม่แล้วเสร็จไม่มีงบประมาณ พ .ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 8 -11มกราคม 2561 เป็นการติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 256 1 โดยทำการติดตามในระดับพื้นที่ ทั้ง 4 จังหวัด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรร จำนวน 350,273,100 บาท สำนักงบประมาณปรับลดงบประมาณไม่จัดสรรจำนวน 1,274,000 บาท คงเหลืองบประมาณได้รับจัดสรรจำนวน 348,996,902บาท ณ วันที่15 มกราคม 256 1 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน282,182,498.22บาท คิดเป็นร้อยละ 80.85 ดังนี้

จังหวัด	งบที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบที่พับไป
จังหวัดนครราชสีมา	84,597,680	64,052,642	100	-	20,545,038
จังหวัดชัยภูมิ	82,971,382	73,796,131.57	92.59	5,902,073.18	3,273,177.25
จังหวัดบุรีรัมย์	91,824,800	89,116,566.64	97.05	1,274,000	1,434,233.36
จังหวัดสุรินทร์	86,603,040	53,221,478.47	74.42	18,296,364	15,085,197.53
กลุ่มจังหวัด ฯ	3,000,000	1,995,679.54	33.71	-	1,004,320.46
รวมทั้งสิ้น	348,996,902	282,182,498.22	80.85	25,472,437.18	41,341,966.6



2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับ จัดสรร จำนวน 3,826,670,500 บาท ณ วันที่ 15 มกราคม 2561มีผลการเบิกจ่าย จำนวน1,573,943,171.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.13 ดังนี้

จังหวัด	งบที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	งบที่พบไป
จังหวัดนครราชสีมา	1,359,016,300	622,891,003.21	49.07	644,749,979.79	91,375,317
จังหวัดชัยภูมิ	756,559,800	402,428,405.91	53.19	317,236,909.14	36,894,484.95
จังหวัดบุรีรัมย์	831,693,400	293,453,138.64	35.28	457,732,232.14	80,508,029.22
จังหวัดสุรินทร์	879,401,000	255,170,624.10	29.02	549,365,402.38	74,864,973.52
รวมทั้งสิ้น	3,826,670,500	1,573,943,171.86	41.13	1,969,084,523.45	283,642,804.69

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรร จำนวน 350,273,100 บาท สำนักงบประมาณปรับลดงบประมาณไม่จัดสรรจำนวน 1,274,000 บาท คงเหลืองบประมาณได้รับจัดสรร จำนวน 389,503,400บาท ณ วันที่15 มกราคม 256 1 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน5,189,012.64บาท คิดเป็นร้อยละ 1.33 ดังนี้

จังหวัด	งบที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย
จังหวัดนครราชสีมา	113,155,200	310,000	0.27	112,845,200
จังหวัดชัยภูมิ	95,691,700	3,022,094.60	3.16	92,669,605.40
จังหวัดบุรีรัมย์	116,771,800	1,006,000	0.88	115,765,800
จังหวัดสุรินทร์	60,884,700	15,425	0.02	60,869,275
งบบุคลากร	3,000,000	835,493.04	27.84	2,164,506.96
รวมทั้งสิ้น	389,503,400	5,189,012.64	1.33	384,314,387.36

จังหวัดนครราชสีมา (Nakhon Ratchasima)



สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ออกติดตามผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 1 ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2 จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้



1. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			งบที่พบไป	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท)		
1	โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี สู่สากล	1,660,000	1,558,448	100.00	-	101,552	พ้นไปเนื่องจาก ดำเนินการเสร็จ สิ้น
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มันสำปะหลัง	150,000	125,152	100.00	-	24,848	พ้นไปเนื่องจาก ดำเนินการเสร็จ สิ้น
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โคเนื้อและกระบือคุณภาพ	1,352,000	1,352,000	100.00	-	-	-
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ใหม่สู่สากล	1,843,500	1,777,740	100.00	-	65,760	พ้นไปเนื่องจาก ดำเนินการเสร็จ สิ้น
5	โครงการเสริมศักยภาพการ ดำเนินงานศูนย์กลางการซื้อขายผ้า ไหมแห่งอาเซียน	1,260,000	1,258,000	100.00	-	2,000	พ้นไปเนื่องจาก ดำเนินการเสร็จ สิ้น
6	โครงการแสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดนครชัย บุรีรินทร์	(12,000,000)	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
7	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวใน กลุ่มจังหวัดไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน	20,550,000 (17,000,000)	20,547,802	100.00	-	2,198	รวมเงินเหลือจ่าย
8	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่งทางบก สนับสนุนระบบรางและเชื่อมต่อ ระบบโลจิสติกส์	57,282,180 (34,160,000)	36,933,575	100.00	-	20,348,605	รวมเงินเหลือจ่าย และเงินยกเลิก
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	500,000	499,925	100.00	-	75	
	รวม	84,597,680	64,052,642	100.00	-	20,545,038	

หมายเหตุ : จังหวัดนครราชสีมาได้รับเงินเหลือจ่ายสมทบจากจังหวัดอื่น

ตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา มีโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 84,597,680 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 500,000 บาท) ณ วันที่ 15 มกราคม 2561 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 64,052,642 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.71 งบประมาณทั่วไป 20,545,038 บาท ร้อยละ 24.29 ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ยกเลิกดำเนินการ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ งบประมาณ 12,000,000 บาท เนื่องจากได้รับการทักท้วงกรณีหน่วยดำเนินการไม่มีภารกิจตรงตามอำนาจหน้าที่



2. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			งบที่พบไป	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท)		
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์	880,044,700.00	466,449,580.91	56.13	364,781,922.09	65,270,797	รวมเงิน เหลือ จ่าย
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร	45,770,500.00	35,272,587.70	82.47	7,497,072.30	40.00	
3	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายใหม่ไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน	19,512,900.00	8,958,170.30	85.11	1,567,629.70	30,000	
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล	213,388,200.00	96,382,920.00	39.05	148,716,200	16,856,280	รวมเงิน เหลือ จ่าย
5	โครงการตามพระราชดำริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	200,300,000.00	15,827,744.30	11.37	122,187,155.70	9,218,200	
รวม		1,359,016,300	622,891,003.21	49.07	644,749,979.79	91,375,317	

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ 5 โครงการ งบประมาณ 1,359,016,300 บาท ณ วันที่ 15 มกราคม 2561 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 622,891,003.21 บาท ร้อยละ 45.83 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 644,749,979.79 บาท (ร้อยละ 47.44) งบประมาณพบไป 91,375,317 บาท (ร้อยละ 6.73) ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่แล้วเสร็จ ยังคงเหลืองานประเภทแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นการดำเนินการเอง และงานก่อสร้างอาคารฉาง โรงอบลดความชื้น ลานตาก ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน มีนาคม 2561 และยังคงเหลืองานที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย เงินยกเล็ก ซึ่งอยู่ระหว่างรอการเห็นชอบการกันเงินเหลือมปีจาก กรมบัญชีกลางจึงยังไม่สามารถลงนามก่อนนี้ผูกพัน และไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้



สำหรับงานก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ จะสิ้นสุดสัญญาภายใน 22 กรกฎาคม 2561 ขณะระยะเวลาดำเนินการครึ่งหนึ่งของสัญญา ผลการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน คาดว่าการดำเนินการจะเกินเวลาที่กำหนด



3. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท)	
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	85,352,400			85,352,400	
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์	25,315,600	310,000		25,005,600	
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	1,987,200			1,987,200	
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงบประมาณ กลุ่มจังหวัด ฯ	500,000			500,000	
	รวม	113,155,200	310,000	0.27	112,845,200	

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดนครราชสีมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 113,155,200 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 500,000 บาท) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 310,000 บาท ร้อยละ 0.27 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 112,845,200 บาท ร้อยละ 99.73 แบ่งเป็น งบดำเนินงาน 56,017,700 บาท (งบรายจ่ายอื่น 2,839,600 บาท) เบิกจ่าย 310,000 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 55,707,700 บาท

งบลงทุน 57,137,500 บาท ก่อหนี้แล้ว 4,549,500 บาท มีเงินเหลือจ่าย 202,000 บาท ยังไม่ก่อหนี้ 52,386,000 บาท ขณะนี้งานส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน ซึ่งยังอยู่ระหว่างการก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งคาดว่าจะก่อหนี้ครบทุกรายการภายใน มีนาคม 2561



4. การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการในระดับพื้นที่

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 ดังนี้

4.1 โครงการพัฒนาการกเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ กิจกรรมระบบระบายน้ำคลองระบายน้ำ 6R-MD ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 48,484,000 บาท แบ่งเป็นงานดำเนินการเอง 46,551,000 บาท งานจ้างเหมา 1,933,000 บาท ซึ่งก่อกั้นผูกพันเหลือ 874,242.60 บาท และกิจกรรมค่าควบคุมงาน 1,454,500 บาท โดยมีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์เป็นหน่วยดำเนินการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561

ระบบระบายน้ำคลองระบายน้ำ 6R-MD งบประมาณ 48,484,000 บาท เบิกจ่าย 38,663,530.86 บาท ร้อยละ 98.07 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 761,711.20 บาท

ค่าควบคุมงาน 1,454,500 บาท เบิกจ่าย 405,463 บาท ร้อยละ 27.88 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันน้ำท่วม และเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร คลองระบายน้ำ 6R-MD มีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร ตลอดคลองมีการก่อสร้างขวางทางน้ำหลายแห่ง ทำให้น้ำไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตนั้นเป็นประจำทุกปีมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประมาณ 30,000 ไร่ ประกอบด้วยงาน

- 1) งานก่อสร้างสะพาน จำนวน 9 แห่ง
- 2) งานท่อลอดรับน้ำ จำนวน 27 แห่ง
- 3) งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำปากคลองจำนวน 10 แห่ง
- 4) งานอาคารระบายน้ำ จำนวน 2 แห่ง
- 5) ค่าจ้างทำเครื่องก้วานและบานระบบน้ำ จำนวน 4 ชุด



งานก่อสร้างสะพาน จำนวน 9 แห่ง



งานท่อลอดรับน้ำ จำนวน 27 แห่ง



งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำปากคลองจำนวน 10 แห่ง



งานอาคารระบายน้ำ จำนวน 2 แห่ง



4.2 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์

กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์ กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวบรวมและแปรรูปข้าวในสหกรณ์การเกษตร งานก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร งบประมาณ 4,107,000 บาท และงานก่อสร้างห้องบรรจุภัณฑ์ งบประมาณ 500,000 บาท โดยมีสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยดำเนินการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561

- ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรขนาด 8,000 ตารางเมตร งบประมาณ 4,107,000 บาท เบิกจ่าย 2,940,000 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างห้องบรรจุภัณฑ์ งบประมาณ 500,000 บาท เบิกจ่าย 499,000 บาท งานแล้วเสร็จ เครื่องบรรจุข้าวสารอัตโนมัติ งบประมาณ 1,500,000 บาท เบิกจ่าย 1,495,860 บาท งานแล้วเสร็จ

ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร



เครื่องบรรจุข้าวสารอัตโนมัติ



ก่อสร้างห้องบรรจุภัณฑ์



4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล

กิจกรรมหลัก พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของภาครัฐ กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว
เชิงแหล่งอารย ะธรรมโบราณ 3,000ปี บ้านปราสาทใต้ ม .7 / บ้านปราสาทเหนือ ม .8 / บ้านธารปราสาท ม .17
ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา งบประมาณ 2,250,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561

- ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางเข้าหมู่บ้าน-บริเวณชุมประตู่ งบประมาณ 750,000 บาท เบิกจ่าย 650,000 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างบ้านไทยโคราชจำลอง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 650,000 บาท เบิกจ่าย 550,000 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ
- ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้โบราณบ้านธารปราสาท ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 69 เมตร จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 850,000 บาท เบิกจ่าย 600,000 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ

ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางเข้าหมู่บ้าน-บริเวณชุมประตู่




ก่อสร้างบ้านไทยโคราชจำลอง



ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้โบราณบ้านธารประสาธ





จังหวัดชัยภูมิ (Chaiya phum)



สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้ออกติดตามผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 1 ที่ดำเนินการ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว จังหวัดชัยภูมิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้



1. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560จังหวัดชัยภูมิ
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย	ได้รับการจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			งบที่พบไป	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท)		
1	โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	5,871,800.00	5,863,800.00	100.00	-	8,000.00	
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	2,582,000.00	2,571,400.00	100.00	-	10,600	
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ	1,270,200.00	1,270,200.00	100.00	-	-	
4	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	42,719,002.00	35,254,731.57	88.40	5,902,073.18	1,562,197.25	
5	โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์	945,000.00	945,000.00	100.00	-	-	
6	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม	525,000.00	-	-	-	525,000.00	ยกเลิก
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่สู่สากล	4,308,300.00	3,918,000.00	100.00	-	390,300.00	
8	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางบกสนับสนุนระบบรางและเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์	24,250,080.00	23,473,000.00	100.00	-	777,080.00	
	ค่าใช้จ่ายการบริหาร	500,000.00	500,000.00	100	-	-	
	รวม	82,971,382.00	73,796,131.57	92.59	5,902,073.18	3,273,177.25	

ตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดชัยภูมิ มีโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 82,971,382 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 500,000 บาท) ณ วันที่ 15 มกราคม 2561 เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 73,796,131.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.59 ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 5,902,073.18 บาท งบที่พบไป 3,273,177.25 บาท มีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 1 โครงการ คือโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นงานดำเนินการเอง คาดว่า จะแล้วเสร็จ ภายในเดือน มีนาคม 2561

2. ผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ปีงบประมาณพ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) จังหวัดชัยภูมิ
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ งบรายจ่าย	ได้รับการจัดสรร งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินที่พบไป	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท)		
1	โครงการพัฒนาการ เกษตรและอาหาร ปลอดภัยนครชัย บุรีรินทร์	571,376,300.00	307,090,123.81	56.27	238,690,415.24	25,098,560.95	
2	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ผลิตปศุสัตว์นครชัย บุรีรินทร์ครบวงจร	17,169,200.00	16,672,140.00	100.00	-	104,460.00	
3	โครงการขับเคลื่อน เครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อ สร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืน	7,137,300.00	3,036,036.00	60.92	1,948,000.00	2,147,764.00	
4	โครงการพัฒนา ศักยภาพการ ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน สร้างคุณค่าสู่สากล	160,877,000.00	75,630,106.10	49.68	76,598,493.90	9,543,700.00	รวมเงิน เหลือ จ่าย
รวม		756,559,800.00	402,428,405.91	53.19	317,236,909.14	36,894,484.95	

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) จังหวัดชัยภูมิ มีโครงการที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 4 โครงการ
งบประมาณ 756,559,800 บาท ณ วันที่ 15 มกราคม 2561 เบิกจ่าย 402,428,405.9 บาท ร้อยละ 53.19 ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 317,236,909.14 บาท ร้อยละ 41.93 เงินพบไป 36,894,484.95 บาท ร้อยละ 4.88 มีโครงการที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร ที่เหลือยัง
อยู่ระหว่างดำเนินการ รวมทั้งกิจกรรมที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย/เงินยกเลิก ซึ่งยังอยู่ระหว่างรอการเห็นชอบการกันเงินไว้
เบิกจ่าย เหลือมปีจากกรมบัญชีกลาง

3. ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561จังหวัดชัยภูมิ
ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่5มกราคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท)	
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์	86,008,600	2,060,664.60	2.40	83,947,935.40	
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์	4,719,800	-	-	4,719,800	
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์	4,463,300	915,050	26.43	3,548,250	
งบใช้จ่ายในการบริหาร		500,000	46,380	-	453,620	
รวม		95,691,700	3,022,094.60	3.16	92,669,605.4	

ตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 95,691,700 บาท ณ วันที่ 15 มกราคม 2561 เบิกจ่าย 3,022,094.60 บาท ร้อยละ 3.16 ยังไม่ได้เบิก 92,669,605.40 บาท ร้อยละ 96.84 ขณะนี้กิจกรรมงบลงทุนยังอยู่ระหว่างการก่อหนี้ผูกพัน



4.การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการในระดับพื้นที่

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ออกติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 2 โครงการ ได้แก่

4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล

กิจกรรมหลัก ส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าขายแดน อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2523 เป็นอุทยานแห่งชาติในลำดับที่ 23 ของประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาฝาย ตำบลนาเสียว ตำบลท่าหินโงม ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ 135,737.50 ไร่ หรือประมาณ 217.18 ตารางกิโลเมตร เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความสวยงามโดดเด่นมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณ และความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังและเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำสาขาไหลผ่านจังหวัดชัยภูมิ ลงสู่แม่น้ำชีหล่อเลี้ยงชุมชนอีสาน อยู่ห่างจากจังหวัดชัยภูมิเพียง 21 กิโลเมตร ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยเฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 400,000 คน

กิจกรรมย่อย พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตาดโตน งบประมาณ 25,022,500 บาท ผลการเบิกจ่าย 6,537,374 บาท ร้อยละ 31.36 โดยมีอุทยานแห่งชาติตาดโตนเป็นหน่วยงานดำเนินการ มีงานที่ดำเนินการ ดังนี้

- 1) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว1 แห่ง งบประมาณ 4,351,000 บาท ผลการดำเนินงาน 90%



- 2) ก่อสร้างบ้านพักนักท่องเที่ยว แบบ 4 ห้องนอน1แห่ง งบประมาณ 2,395,700 บาทผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ



3) ก่อสร้างบ้านพักนักท่องเที่ยวยแบบ2 ห้องนอน6 แห่งงบประมาณ7,734,400 บาทผลการดำเนินงาน 60%



4) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักนักท่องเที่ยวย งบประมาณ 747,900 บาท ขณะนี้หยุดดำเนินการชั่วคราว เพื่อให้การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จก่อน



5) ก่อสร้างอาคารค่ายเยาวชนชาย ขนาด 40 คน งบประมาณ 1,301,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการคืนงบประมาณ 10,100 บาท เนื่องจากไม่มีการตอกเสาเข็ม



6) ก่อสร้างอาคารค่ายเยาวชนหญิง ขนาด 40 คน งบประมาณ 1,130,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จมีการคืน
งบประมาณ 10,100 บาทเนื่องจากไม่มีการตอกเสาเข็ม



7) ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา งบประมาณ 740,000 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ



8) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณค่ายเยาวชน งบประมาณ 460,000 บาท ขณะนี้หยุดดำเนินการชั่วคราว เพื่อรอการ
ก่อสร้างอาคารทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว



9) ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (ทางสำโดยจักรยาน) งบประมาณ 3,150,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ



10) สำหรับรายการ ครุภัณฑ์ 42 รายการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว



4.2 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ

จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ประมาณ 12,778 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,986,250 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่ม จำนวน 3,603,994 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 4,026,616 ไร่ พื้นที่แหล่งน้ำ 63,431 ไร่ พื้นที่ราบสูงนอกเขตป่าไม้ 252,413 ไร่ พื้นที่ดินดาน ดินเลนใช้ประโยชน์ไม่ได้ 39,796 ไร่ มีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ (พื้นที่เขต



ชลประทาน) มีประมาณ 304,241 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.39 ของพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญ ประกอบด้วย กลุ่มแม่น้ำชีและกลุ่มน้ำสาขา จำนวน 13 กลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำท่า 2,532.81 ล้านลูกบาศก์เมตร แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ที่ได้รับการพัฒนาสามารถกักเก็บน้ำได้ 656.07 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 74.10 ของปริมาณน้ำ จึงประสบปัญหาใน 2 ฝั่งลำน้ำชี ในฤดูฝนประสบปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหายตลอดแนว 2 ฝั่งลำน้ำชี ในฤดู

แล้งประสบปัญหาภัยแล้ง ทำการเกษตรไม่ได้ไม่มีน้ำต้นทุน กิจกรรมย่อยแก่งลิงบึงละหานลูกนกพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 30,000,000 บาท มีสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 เป็นหน่วยดำเนินการ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 60%



จังหวัดบุรีรัมย์ (BURI RUM)



สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ออกติดตามผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติการการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 1 ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม พนมรุ้ง ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้



1. ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			งบที่พบไป	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท)		
1	โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	8,052,500.00	7,961,224.00	100.00	-	91,276.00	
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง	5,563,200.00	5,560,610.00	100.00	-	2,590.00	
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ	3,256,104.00	3,256,104.00	100.00	-		
4	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	12,000,000.00	11,040,760.80	100.00	-	959,239.20	
5	โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	3,500,000.00	3,484,540.00	100.00	-	15,460.00	
6	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม	3,524,400.00	2,124,400.00	62.51	1,274,000.00	126,000.00	
7	โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ	1,576,223.00	1,456,223	100.00	-	120,000.00	
8	โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน	3,883,373.00	3,809,900.00	100.00	-	73,473.00	
9	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน	49,969,000.00	49,922,804.84	100.00	-	46,195.16	
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	500,000.00	500,000.00	100.00	-	-	
	จังหวัดบุรีรัมย์	91,824,800.00	89,116,566.64	97.05	1,274,000.00	1,434,233.36	

ตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดบุรีรัมย์ มีโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 91,824,800 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 500,000 บาท) ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 89,116,566.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.05 ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 1,274,000 บาท งบประมาณพบไป 1,434,233.36 บาท ร้อยละ 17.41 กิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เป็นงานก่อสร้างหุ่นจำลองหนองใหม่ พร้อมติดตั้ง 40 จุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้ง

**2. ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) จังหวัดบุรีรัมย์**
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			เงินที่พบไป	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย		
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและหารปลอดภัย นครชัยบุรีรินทร์	681,798,200	222,903,204.81	41.76	310,808,818.39	77,848,076.80	
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปศุสัตว์นครชัย บุรีรินทร์ครบวงจร	22,580,300	21,204,677.50	100.00	-	222.50	
3	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบ บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน	6,314,900	3,252,752.29	100.00	-	652,147.71	
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มี คุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล	121,000,000	46,092,504.04	24.26	143,960,113.75	2,007,582.21	
5	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำชู บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลคอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00เมตร	-	-	-	2,963,300		เป็น โครงการ เงินเหลือ จ่าย
	รวม	831,693,400	293,453,138.64	35.28	457,732,232.14	80,508 ,029.22	

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 5260) จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ 4 โครงการ งบประมาณ 831,693,400 บาท ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 293 ,1453,138.64 บาท ร้อยละ 35.28 ยังไม่เบิกจ่าย 457,732,232.14 บาท งบประมาณพบไป 80,508,029.22 บาท ผลงานแล้วเสร็จ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร และ โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทยแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ รวมทั้งกิจกรรมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ งานแหล่งน้ำซึ่งเป็นลักษณะงานดำเนินการเอง และกิจกรรมที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย เงินยกเล็ก ซึ่งอยู่ระหว่างรอการเห็นชอบการกันเงินเหลือมปีจากกรมบัญชีกลาง จึงยังไม่สามารถลงนามก่อนนี้ผูกพัน และไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้



3. ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	95,488,200	819,700	0.88	94,668,500	
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ -ลงนามวันที่ 22 ธันวาคม 60	13,926,800			13,926,800	
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	6,856,800	96,300	1.40	6,760,500	
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	500,000	90,000	18.00	410,000	
	รวม	116,771,800	1,006,000	0.88	115,765,800	

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 116,771,800 บาท <รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 500,000> เบิกจ่ายแล้วจำนวน 1,006,000 บาท ร้อยละ 0.88 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 115,765,800 บาท ร้อยละ 18.00 งานส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน ซึ่งยังอยู่ระหว่างการก่อหนี้ผูกพัน คาดว่าจะก่อหนี้ครบทุกรายการภายใน มีนาคม 2561



4. การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการในระดับพื้นที่

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์ 2 กิจกรรม คือ

4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ นครชัยบุรีรินทร์ กิจกรรมย่อย ปรับปรุงและพัฒนายกระดับโรงสีข้าวชุมชนให้มีคุณภาพ



สภาพปัญหาของสหกรณ์ที่มีโรงสีในปัจจุบันยังไม่สามารถให้บริการเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากยังขาดอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นและไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ได้แก่ เครื่องอบลดความชื้น เครื่องแยกสี โรงสี โรงปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ รถเกี่ยวนวดข้าว และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อต่อยอดธุรกิจ ซึ่งหากสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดดังกล่าว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการผลิต รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและการแปรรูปข้าวสารมีคุณภาพสามารถขายได้ราคาสูงขึ้น โดยใช้หลักการ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” **มั่นคง** คือ การที่สมาชิกเกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ เพราะมีแหล่งรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกที่แน่นอนและมีราคาที่เป็นธรรม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน ในส่วนของ **มั่งคั่ง** เกิดขึ้นจากการที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐตรงตามความต้องการ จะส่งผลให้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นนำไปสู่ความ**ยั่งยืน** ในการแก้ไขปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำอันเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรไทย





งานก่อสร้างฉางเก็บผลผลิตทางการเกษตร ขนาด 1,500 ตัน ชุมชนสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ งบประมาณ 5,059,000 บาท โดยมีสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์เป็นหน่วยดำเนินการ เบิกจ่ายไปแล้ว 1,129,000 บาท ยังคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายและคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนนี้อีก 2,751,000 บาท ขณะนี้ผลงานแล้วเสร็จ

งานก่อสร้างโรงอบลดความชื้นขนาด 50-60 ตัน/วัน 1 โรง ชุมชนสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ งบประมาณ 8,000,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 2,379,000 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย 5,557,000 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน มกราคม 2561 ขณะนี้ผลงานแล้วเสร็จโดยมีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นหน่วยดำเนินการ



4.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ

กิจกรรมย่อย อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านสระแร่ ตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 14,798,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 7,492,686.55 ยังไม่เบิกจ่าย 1,999,373.45 บาท เป็นงานดำเนินการเอง ผลการดำเนินงาน 95% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน กุมภาพันธ์ 2561



4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 15,000,000 บาท



สถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุของประเทศไทย โดยเฉพาะอุบัติเหตุทางถนนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า 12,000 คน สร้างความเสียหายกว่า 70,000 ล้านบาท จังหวัดบุรีรัมย์มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นจังหวัดการท่องเที่ยวด้านกีฬา ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ และมีการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และประชาชน โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ผ่านระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง บริเวณถนนสายหลัก แหล่งชุมชน และตามสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามการ

ก่ออาชญากรรม และสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวกิจกรรมย่อยมี ดังนี้

- ❖ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณชุมชน ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย จากสี่แยกภัทรบพิตร ถึง บ้านเยี่ยสะแก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
- ❖ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณชุมชน ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตั้งแต่ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ถึงสี่แยก กระสัง ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
- ❖ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณชุมชน ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตั้งแต่โรงพยาบาลเอกชน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ถึงสามแยก โกรกซี้หนู ตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณชุมชน ทางหลวงหมายเลข 219 ถนนบุรีรัมย์-สตึก ตั้งแต่ วงเวียนพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 ถึงแยกโสน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์



จังหวัดสุรินทร์ (SURIN)



สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ออกติดตามผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปี ไตรมาส 1 ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม จอมสุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์



**1. ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสุรินทร์**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			งบที่จะพบไป	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย		
1	โครงการข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล	9,941,328.00	9,158,088.00	97.61	224,700.00	276,600.00	
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ	830,800.00	830,800.00	100.00	-	-	
3	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	23,430,000	7,229,256.00	30.89	16,171,664.00	29,080.00	ใช้เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2560
4	โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	13,500,000.00	995,000.00	100.00	-	12,505,000.00	พบไปเนื่องจาก ยกเลิก
5	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม (ขออนุมัติเพียง 779,980 บาท)	962,000.00	773,980.00	100.00	-	6,000.00	
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสากล (ขออนุมัติเพียง 397,950 บาท)	480,000.00	383,630.00	100.00	-	14,320.00	
7	โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ (ขออนุมัติเพียง 1,921,500บาท)	2,250,000.00	1,862,774.00	100.00	-	58,726.00	
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนของภาครัฐและเอกชน	2,000,000.00	1,739,300.00	100.00	-	53,700.00	
9	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน	32,708,912.00	29,862,530.47	94.02	1,900,000.00	946,381.53	ใช้เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2560
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	500,000.00	386,120.00	100.00	-	113,880.00	
	รวม	86,603,040.00	53,221,478.47	74.42	18,296,364.00	15,085,197.53	

ตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัด สุรินทร์ มีโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 86 ,603,040 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการ บริหารจัดการ 500,000 บาท) ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 53 ,221,478.47 บาท คิดเป็น ร้อยละ 74.42 ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 18,296,364 บาท งบประมาณพบไป 15 ,085,194.53 บาท ร้อยละ 17.41 แล้วเสร็จ 6 โครงการ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 3 โครงการ เป็นการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP งานแหล่ง น้ำซึ่งเป็นลักษณะงานดำเนินการเอง และกิจกรรมที่ใช้งบเหลือจ่าย/ยกเลิก ซึ่งยังรอการพิจารณาการกันเงินไว้เบิก เหลือในปี จากกรมบัญชีกลาง



2. ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			งบที่จะพบไป	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท)		
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์	707,851,600.00	118,839,200.50	19.38	495,209,782.38	72,206,531.12	
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปศุสัตว์นครชัยบุรีรินทร์ครบวงจร	29,166,100.00	23,584,486.00	87.47	3,377,500.00	1,238,500	
3	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน	5,972,400.00	6,000,609.62	100.00	0.00	315,490.38	
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล	136,410,900.00	106,746,327.98	67.76	50,778,120.00	1,104,452.02	ใช้เงินเหลือจ่าย
	รวม	879,401,000.00	255,170,624.10	29.02	549,365,402.38	74,864,973.52	

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ 4 โครงการ งบประมาณ 879,401,000 บาท ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 255,170,624.10 บาท ร้อยละ 29.02 ยังไม่เบิกจ่าย 549,365,402.38 บาท <ร้อยละ 62.47 > งบประมาณพบไป 74,864,973.52 บาท <ร้อยละ 8.52 > ผลงานแล้วเสร็จ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ รวมทั้งกิจกรรมที่ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ งานแหล่งน้ำซึ่งเป็นลักษณะงานดำเนินการเอง และกิจกรรมที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย เงินยกเล็ก ซึ่งอยู่ระหว่างรอการเห็นชอบการกันเงินเหลือปีจากกรมบัญชีกลาง จึงยังไม่สามารถลงนามก่อนนี้ผูกพัน และไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้

3. ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			เบิกจ่าย	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย	
1	โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์	44,509,200			44,509,200	
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์	6,402,500			6,402,500	
3	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มนครชัยบุรีรินทร์ -จัดทำระบบน้ำในแปลงหม่อน รวม	9,473,000 1,176,000.00	6,911	0.07	9,466,089	
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	500,000.00	8,514		491,486	
	รวม	60,884,700	15,425	0.02	60,869,275	

ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดสุรินทร์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณ 60,884,700 บาท <รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 500,000> เบิกจ่ายแล้วจำนวน 15,425 บาท ร้อยละ 0.02 ยังไม่ได้เบิกจ่าย 60,869,275 บาท ร้อยละ 99.98 ที่งานส่วนใหญ่เป็นงบลงทุนซึ่งยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างผู้ผูกพัน คาดว่าจะก่อสร้างครบทุกรายการภายใน มีนาคม 2561



4. การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการในระดับพื้นที่

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ดังนี้

4.1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรีรินทร์

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ

งานปรับปรุงคันคลองฝั่งขวา ของคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำอำปิล ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ งบประมาณ 9,938,000 บาท โดยมีโครงการชลประทานสุรินทร์ เป็นหน่วยดำเนินการ อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ใช้ น้ำในการปิดทางน้ำเพื่อขุดลอกคลองส่งน้ำ และจะทำการติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ต่อไป



4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล

กิจกรรมปรับปรุงและบูรณาการทางหลวงเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการค้าชายแดน

งานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายโครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ (อ่างเก็บน้ำอำปิล) ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 เมตร ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร งบประมาณ 28,380,000 บาท ผลงานแล้วเสร็จ



4.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ ครอบคลุม

กิจกรรม พัฒนาโรงฆ่าสัตว์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจลำดับต้นๆ ของประเทศ แต่การจัดการจัดการฟาร์มยังขาดมาตรฐาน การเลี้ยงปศุสัตว์ของเกษตรกรยังไม่สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังใช้พืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพไม่ดีนัก ขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเลี้ยงปศุสัตว์ที่จะทำให้เกิดผลผลิตสูง มีต้นทุนต่ำ



กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ความสำคัญของการพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อโดยผสมเทียมกับน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคเนื้อคุณภาพสูง ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร ส่งเสริมปรับระบบการเลี้ยงเพื่อให้เป็นแบบประณีต (Intensive Farm) และเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม พัฒนาด้านสุขภาพสัตว์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมการใช้พืชอาหารสัตว์คุณภาพสูง การพัฒนาโรงเชือด ข้าแหละตัดแต่งซาก และการขนส่งให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการแปรรูปที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค งบประมาณ 10,719,000 บาท โดยมีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เป็นหน่วยดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว 3,226,000 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 6,755,000 บาท ประกอบด้วย

- 1) ครุภัณฑ์ 9 รายการ งบประมาณ 3,496,000 บาท เบิกจ่าย 2,760,000 บาท งานแล้วเสร็จ
- 2) งานก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ (ภายนอก) 2 รายการ ได้แก่ การก่อสร้างรั้วคอนกรีตล้อมรอบโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน 356 เมตร งบประมาณ 890,000 บาท และก่อสร้างอาคารพ่นสเปรย์น้ำยาฆ่าสัตว์บริเวณโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน 2 หลัง งบประมาณ 200,000 บาท



3) งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ภายใน) 3 รายการ ได้แก่ เกี่ยวกับระบบฆ่า-ซาก, ห้องบ่มซาก, มุ้งลวด, ระบบราวแขวน, ปรับปรุงพื้นที่, ประตูห้องบ่ม, ปรับปรุงระบบระบายอากาศ 6 รายการ งบประมาณ 3,517,000 บาท ปรับปรุงทางเข้าของบังคั้วว งบประมาณ 200,000 บาท ระบบระบายน้ำภายในและระบบน้ำเสีย 2 รายการ งบประมาณ 500,000 บาท

4) การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพร้อมอุปกรณ์ หอถังเหล็กแชมเปญขนาดบรรจุน้ำ 30 ลบม.

งบประมาณ 957,000 บาท



5) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค งบประมาณ 500,000 บาท งานที่ยังไม่แล้วเสร็จตั้งแต่ 2)-5) จะแล้วเสร็จภายใน
กุมภาพันธ์ 2561



4.4 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล

กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของภาครัฐ

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ภาคเอกชนปละประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกับภาครัฐเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศในเรื่อง มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน ในรูปแบบ “สานพลังประชารัฐ” เป้าหมาย คือ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความสุข ผ่านกลไก การจัดตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise: SE) ซึ่งในส่วนของแผนการดำเนินงานในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้กำหนดพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 10 หมู่บ้าน การท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนดังกล่าว ยังขาดความเป็นอัตลักษณ์ ที่น่าดึงดูด ขาดความหลากหลาย สิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีมาตรฐาน การให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวไม่มีความทันสมัย ขาดการเชื่อมโยง (Route) การบริหารจัดการท่องเที่ยวขาดประสิทธิภาพ



งานพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว บ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ งบประมาณ 3,000,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 2,916,960 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย 78,120 บาท มีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ เป็นหน่วย ดำเนินการ ประกอบด้วย

1) งานครุภัณฑ์ 5 รายการ งบประมาณ 74,859 บาท ผลการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

2) งานสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ งบประมาณ 2,797,500 บาท เบิกจ่าย 2,741,400 บาท ผลงานแล้วเสร็จ ได้แก่ ก่อสร้างซุ้มประตูจุดถ่ายภาพต้อนรับนักท่องเที่ยว Land Mark ปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์ เรียนรู้ และก่อสร้างฐานเรียนรู้กระบวนการผลิตไหม

